

DODATEK Č.7 SMLOUVY O DÍLO

č. **S/ŘVC/019/R/SoD/2015** (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti (číslo projektu 500 551 0004)

„Trója – Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV“

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **Sdružení NOVA 1**

Zastoupené společníkem: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

Sídlo: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Petra Kopková, jednatelka společnosti

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Další společník: **Valbek, spol. s r.o.**

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: 48266230

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílo o zpracování přeložek inženýrských sítí, které nebyly řešeny v rámci DUR. S tím souvisí také změna ceny díla a termínu plnění.

IV. PŘEDMĚT DÍLA – článek se doplňuje o nový bod 2.:

2. Při projednávání projektové dokumentace na PVK a.s. byly zjištěny nové inženýrské sítě, nezahrnuté do vydaného územního rozhodnutí. Jedná se o tyto vnitropodnikové sítě PVK a.s., ke kterým byly při povodních v 2002 zničeny všechny podklady:

- 2x přeložky kabelů kamerových systémů (CCTV)
- přeložky kabelů přístupových docházkových systémů (ACS)
- přeložky telefonních kabelů (TEL)
- přeložky kabelů optického propojení budov (SSK)
- přeložky kabelu ovládání závor

Zhotovitel k těmto sítím zpracuje DSP, aktualizuje již vydaný koncept DSP, projedná ho, zahrne tyto sítě do projektu DZS.

VI. SMLUVNÍ CENA – bod 1) se nahrazuje tímto novým zněním:

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH:	7.360.500,- Kč (slovy : sedmmilionůtřistašedesáttisícpětset Kč)
DPH 21%	1.545.705,- Kč
včetně DPH:	8.906.205,- Kč (slovy : osmmilionůdevětsetšesttisícdevětšestpět Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	240.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	2.570.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	120.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) aktualizace DSP dle dodatku č.7.....	185 500,- Kč bez DPH
plnění bodu B - 2) projednání akt. DSP dle dodatku č.7	25.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1) (navýšeno o 80.000,- Kč)	260.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	620.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D (navýšeno o 200.000,- Kč)	3.100.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	60.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F.....	900,- Kč/hod bez DPH x 400 hod =180.000,- Kč bez DPH,

která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ – bod 2) se nahrazuje tímto novým zněním:

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A do 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
již ukončeno
- b) bod B - 1) (koncept DSP) do 31.8.2016,
již ukončeno
- c) bod B - 2) (projednání DSP) do 30.7.2017,
již ukončeno
- b.1) bod B – 1) – aktualizace DSP (nové IS) do 15.8.2017
- c.1) bod B - 2) – projednání aktualizované DSP do 30.9.2017,
- d) bod C - 1) (čistopis DSP) do 30.11.2017,
- e) bod C - 2) (zajištění SP) do 31.12.2017,
- f) bod D do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele) ze dne 27.1.2016 a následných dodatků D1, D2, D3, D4, D5 a D6 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
ing. Petra Kopková
jednatelka NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
za společnost „Sdružení NOVA 1“

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro UR, povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 7	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 18.09.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Bauer Bohuslav					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		PŘÍLOHA č.1 PŘEDMĚT A SPECIFIKACE ZMĚNY				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností, jednání ze dne 11.5.2017 - záznam z výboru je přílohou ZL				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				16.06.2017
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Zhotovitel dokumentace zpracovává k záměru "Zabezpečení podjezdů výšek na VVC "stavba 005 kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby. V současnosti je odevzdán koncept dokumentace, který byl zaslán příslušným DOSS a správcům sítí s žádostí o stanovisko. V rámci zpracování následujícího bodu plnění, bodu B-2 dle uzavřené SoD 019/2015, zahrnující zajištění stanovisek a smluvních vztahů s majiteli pozemků potřebných pro povolení stavby a revizi dokumentace se vyskytly neočekávané komplikace, které nebyly způsobeny vinou Zhotovitele. Byly dohledány nové podzemní sítě od kterých není žádná dokumentace a je jen známa jejich funkčnost. Za opětovné zajištění stanovisek a revize dokumentace Zhotovitel žádá o uzavření cenového dodatku na tyto práce, tento postup byl odsouhlasen Zhotovitelem a Objednatelem na výrobním výboru dne 11.5.2017 (zápis je součástí přílohy ZL). V příloze ZL je uvedena korespondence na základě které, byla stanovena částka za opětovné projekční práce a inženýrskou činnost. Navržená změna je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat, dodatečné práce nemohou být technicky odděleny od původní zakázky, jelikož Zhotovitel má již projekt rozpracován a v celé problematice se perfektně orientuje, bylo by neohospodárné z časových i finančních důvodů pro tuto konkrétní činnost zadávat nové výběrové řízení. Tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro získání stavebního povolení tudíž pro pokračování v plnění původní zakázky. Předmětná změna se rovněž týká nepodstatné změny termínů bod C1 a C2 SoD.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : <i>Není relevantní</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano je třeba dokončit se stávajícím projektantem zakázky.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano. Předmět zakázky zůstává stejný. Jedná se o práci v rámci inženýrské činnosti a projektové dokumentace.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano, navýšení ceny je o 490 500,- Kč bez DPH, z Celkové částky za SoD 019/2015 která činí 6 870 000 Kč bez DPH je navýšení o 7,14 %.						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	6 870 000,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: vliv na termín dokončení díla v bodě C1 a C2
Cena SoD po změně	7 360 000	
jedná se o změnu o 7,14 %	490 500,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS, AD: <i>není</i> <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		
Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového list.		
číslo smlouvy : S/ŘVC/019/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu :B1, B-2,C1,C2,D.	490 5000,- Kč bez DPH	2017
garant smlouvy: Bohuslav Bauer		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačiková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti (číslo projektu 500 551 0004)

Trója – Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV

PŘÍLOHA č.1 PŘEDMĚT A SPECIFIKACE ZMĚNY

DSP koncept:		Cena bez DPH
Kamerový systém (CCTV) - 2x	bude součástí objektu SO 410.2	30 500
Přístupový / docházkový systém (ACS)	bude součástí objektu SO 410.2	15 000
Ovládání závor	bude součástí objektu SO 410.2	15 000
Datová síť (SSK)	bude součástí objektu SO 410.2	25 000
Telefon vrátnice (TEL)	bude součástí objektu SO 410.2	15 000
Kamerový systém (CCTV) - 2x - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	15 000
Přístupový / docházkový systém (ACS) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	5 000
Ovládání závor - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	5 000
Datová síť (SSK) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	10 000
Telefon vrátnice (TEL) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	5 000
Úprava již hotových dotčených objektů:		
SO 210 - silniční most na místní komunikaci ÚČOV km 1,67		5 000
SO 910.3 - provizorní úřemostění plav. kanálu km 1,67		5 000
Úprava již hotových dotčených příloh:		
Průvodní zpráva		10 000
Koordinační situace stavby		10 000
Bilance zemin		5 000
ZOV (TZ a situace)		10 000
DSP koncept celkem		185 500
Projednání upravené dokumentace		25 000
DSP čístopis:		
Kamerový systém (CCTV) - 2x	bude součástí objektu SO 410.2	18 000
Přístupový / docházkový systém (ACS)	bude součástí objektu SO 410.2	9 000
Ovládání závor	bude součástí objektu SO 410.2	9 000
Datová síť (SSK)	bude součástí objektu SO 410.2	15 000
Telefon vrátnice (TEL)	bude součástí objektu SO 410.2	8 000
Kamerový systém (CCTV) - 2x - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	7 000
Přístupový / docházkový systém (ACS) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	3 000
Ovládání závor - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	3 000
Datová síť (SSK) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	5 000
Telefon vrátnice (TEL) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	3 000
DSP čístopis celkem		80 000

DZS koncept:		
Kamerový systém (CCTV) - 2x	bude součástí objektu SO 410.2	30 000
Přístupový / docházkový systém (ACS)	bude součástí objektu SO 410.2	15 000
Ovládání závor	bude součástí objektu SO 410.2	15 000
Datová síť (SSK)	bude součástí objektu SO 410.2	25 000
Telefon vrátnice (TEL)	bude součástí objektu SO 410.2	15 000
Kamerový systém (CCTV) - 2x - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	15 000
Přístupový / docházkový systém (ACS) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	5 000
Ovládání závor - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	5 000
Datová síť (SSK) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	10 000
Telefon vrátnice (TEL) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	5 000
DZS koncept celkem		140 000
DZS čistopis:		
Kamerový systém (CCTV) - 2x	bude součástí objektu SO 410.2	15 000
Přístupový / docházkový systém (ACS)	bude součástí objektu SO 410.2	6 000
Ovládání závor	bude součástí objektu SO 410.2	6 000
Datová síť (SSK)	bude součástí objektu SO 410.2	13 000
Telefon vrátnice (TEL)	bude součástí objektu SO 410.2	6 000
Kamerový systém (CCTV) - 2x - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	5 000
Přístupový / docházkový systém (ACS) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	2 000
Ovládání závor - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	2 000
Datová síť (SSK) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	3 000
Telefon vrátnice (TEL) - dočasná přeložka	bude součástí objektu SO 910.8	2 000
DZS čistopis celkem		60 000
CENA CELKEM BEZ DPH		490 500

Ředitelství vodních cest ČR

Vážený pan
Ing. Lubomír Fojtů
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti „Trója – Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV“

Žádost o uzavření dodatku č.7 k SoD

Vážený pane řediteli,

na základě dnešního předběžných jednání s panem Bauerem na ŘVC ČR Vás žádáme o uzavření dodatku č.7 ke smlouvě o dílo č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 na výše uvedenou zakázku.

V současné době je na akci odevzdaný koncept DSP (bod B – 1) dle SOD) a je dokončeno projednání DSP (bod B – 2) dle SOD)

V rámci jednání s PVK a.s. byly oproti dokumentaci k územnímu řízení a vydanému územnímu rozhodnutí zjištěny nové inženýrské sítě – vnitropodnikové sítě PVK, ke kterým byly při povodních v 2002 zničeny všechny podklady.

V rámci dodatečných prací bude nutné vypracovat projekt DSP těchto přeložek (včetně dočasných přeložek), zapracovat je do již vydaného konceptu DSP - úprava již hotových objektů, přepracování koordinační situace stavby, bilance zemin a ZOV. K novému konceptu DSP musíme znovu získat souhlasná stanoviska. O tyto inženýrské sítě bude samozřejmě následně rozšířená zadávací dokumentace stavby.

V souvislosti s uvedenými pracemi dochází k prodloužení projekční a inženýrské činnosti – termíny pro předání jsou uvedeny v příloženém návrhu dodatku č.7. Dále přikládáme rozbor nabídkové ceny po jednotlivých činnostech a zápis jednání na PVK a.s.

Předem děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

ing. František Hanuš
jednatel společnosti

Ing. Petra Kopková
jednatelka
NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

V Praze, 28.6.2017
Vaše značka:
Naše značka:

1 / 1

Ředitelství vodních cest ČR

Vážený pan
Ing. Lubomír Fojtů
nábr. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti „Trója – Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV“

Žádost o uzavření dodatku č.7 k SoD

Vážený pane řediteli,

na základě dnešního předběžných jednání s panem Bauerem na ŘVC ČR Vás žádáme o uzavření dodatku č.7 ke smlouvě o dílo č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 na výše uvedenou zakázku.


V rámci jednání s PVK a.s. byly oproti dokumentaci k územnímu řízení a vydanému územnímu rozhodnutí zjištěny nové inženýrské sítě – vnitropodnikové sítě PVK. Bude nutné dodatečně řešit jejich přeložky: doplnit a upravit již předaný koncept DSP, projednat ho a uvedené inženýrské sítě také zahrnout do zadávací dokumentace stavby.

Z uvedených důvodů Vám předkládáme v příloze návrh dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje rozsah plnění, cena a termíny. Dále také přikládáme naši zápis z jednání na PVK a.s. a cenovou nabídku, kterou jsme zasílali panu Bauerovi.

Předem děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

ing. František Hanuš
jednatel společnosti



NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČ: 48585955, DIČ: CZ48585955
tel.: [REDACTED] IDDS: zz6qkq6
e-mail: [REDACTED]
www.novak-partner.cz

NOVÁK

IN ENÝRSKÁ
PROJEKTOVÁ
KAN ELÁŘ

ZÁZNAM Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ

Název zakázky: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě
Trója – Podbaba – 1. část – most bývalé polní dráhy a silniční most na
účelové komunikaci – ÚČOV

Místo jednání: ÚČOV Praha, Papírenská 199/6

Datum a čas: 11. 05. 2017 v 9.00

Účastníci: PVK – [redacted] Novák a Partner – [redacted]
SATRA – [redacted]

Zápis

Jednání bylo vedeno se zástupci PVK a.s. ohledně rozšíření přeložek kabelových vedení vedených přes stávající most, který má být zdemontován a nově realizován s vyšší průjezdnou výškou.

Na jednání byly řešeny přeložky kabelů, které původní DSP nezahrnovala (v DSP byly řešeny pouze kabely dle podkladu DUR):

- Kamerový systém: po obou stranách mostu jsou vedeny kabely pro kamery v počtu 5 ks, pro každou kameru je veden jeden koaxiální a jeden napájecí kabel
- Přístupový/docházkový systém, ovládání závor a datová síť – po západní straně mostu je veden 1x UTP kabel a 1x optický kabel do vrátnice
- Telefon ve vrátnici – bude zachováno napojení telefonu metalickým kabelem
- Optické propojení provozní budovy a budovy ČS horního horizontu ÚČOV – stávající optická kabeláž bude ponechána bez přerušení, pod komunikací bude odkopána a ochráněna dělenými chráničkami s obetonováním, nová opěrná zeď podél komunikace bude zrealizována s ohledem na tyto optické kabely, zároveň budou v trase pod komunikací provedeny rezervní chráničky

Zapsal: [redacted]

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

Česká republika – Ředitelství
vodních cest ČR
Vážený pan
Bohuslav Bauer
Nábř. L. Svobody 1222/12
110 15, Praha 1

„Trója – Podbaba – 1. část – most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci - ÚČOV“

Zpracování projektové dokumentace – nabídka

Na základě vzájemné dohody Vám posílám cenovou nabídku za vypracování projektové dokumentace DSP a DZS. Dokumentace bude řešit přeložky sítí, které nebyly řešeny v projektové dokumentaci DUR. Jedná se o přeložky kamerových systémů, přeložky přístupových/docházkových systémů, přeložky telefonu a přeložky optického propojení budov. Přesný rozsah činností dle přílohy (přílohou je záznam z jednání na PVK ze dne 11. 05. 2017)


Koncept DSP
Projednáání konceptu DSP
Čistopis DSP
Koncept DZS
Čistopis DZS

termín: 15. 08. 2017
termín: 30. 09. 2017
termín: dle získání SP
termín: dle získání SP
termín: dle získání SP

cena: 185 500Kč (bez DPH)
cena: 25 000Kč (bez DPH)
cena: 80 000Kč (bez DPH)
cena: 140 000Kč (bez DPH)
cena: 60 000Kč (bez DPH)

Cena celkem: 490 500Kč (bez DPH)

V Praze dne 16. 06. 2017



Vedoucí ateliéru Mosty a
Inženýrské konstrukce
NOVÁK & PARTNER, s. r. o.

NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČ: 48585955, DIČ: C748585955
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
www.novak-partner.cz

Novák  **Partner**