

Sdružení společností firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou **S-VGY** se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž 767 01 IČ: 254 88 627 – jakožto Generální dodavatel

Dle SOD č. MSP-62/2024-MSP-CES s Investorem **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**, IČO: 00025429, DIČ: CZ00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, zastoupená Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády na zakázce „**Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**“.

Vydává průvodní list k variaci **č.025 – Zpětný zásyp mezi pažením a budovou**

Tato variace vznikla na základě zjištěných skutečností během přípravných prací pro realizaci zpětných zásypů mezi pažením a budovou. Kolem celého objektu chybí zásyp ve výkazu výměr.

Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do několika okruhů:

1. Na základě zjištěných skutečností během přípravných prací pro realizaci zpětných zásypů mezi pažením a budovou byla zjištěna skutečnost, že okolo celého objektu tento zásyp chybí ve výkazu výměr.
2. Geolog nedoporučuje použít ke zpětným zásypům vytěženou zeminu.
3. Provedením variace nedojde ke změně smluvních milníků dle HMG R01.
4. Návrh ocenění variace je 4.114.786,41 bez DPH. Změna kladná 4.114.786,41 Kč bez DPH.

Součástí vysvětlení jednotlivých bodů budou přílohy níže, ve kterých budou upřesněny jednotlivé problematiky.

Příloha č.1 – protokol geologa – posouzení vytěžených zemin pro zpětný zásyp

V Praze dne

Za zhotovitele
Sdružení S-VGY
Josef Dolejš