

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1327-2016-504201 ze dne 18.10.2016
na zhotovení díla s názvem „**Protipovodňová opatření Předenice**“.

Smluvní strany:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, Pobočka Plzeň, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx
Adresa:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

zastoupený:	Martin Wichterle – jednatel Ladislav Zmuda - jednatel
tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	x9isf6f
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, výrobní ředitel
tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
bankovní spojení:	xxxxx
číslo účtu:	xxxxx
IČO:	260 35 782
DIČ:	CZ 26035782

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106862

Adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

Malý Pečín, 380 01 Dačice

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly v souladu s ust. čl. XVIII. – Závěrečná ustanovení, odst. 2 smlouvy takto:

- v Čl. III. – Cena díla se mění celková cena za předmět plnění:

4. Celková cena za provedení díla bez DPH činí	3 333 186,82 Kč
DPH 21% činí	699 969,23 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	4 033 156,05 Kč

K navýšení ceny díla o částku **111.918,- Kč bez DPH** dochází z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací na stavbě protipovodňových opatření Předenice. Kalkulace těchto dodatečných prací – rozpočet ze dne 13.09.2017 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Čl. V – Doba plnění, bod 6. se mění takto:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Zemní práce na hrázi - termín plnění se mění z 30.09.2017 na **12.10.2017**.

Ke změně termínu dokončení uzlového bodu stavby dochází z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 20. 09. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ladislav Zmuda
jednatel
PAS Natura s.r.o.

Stavba: PPO Předence

Objekt: SO3 Poldr

				Mj	Množství	JC	Cena celkem bez DPH
6	K	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	600,000	22,70	13 620,00
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	600,000	91,03	54 618,00
58	M	R001	Zemina vhodná do tělesa hráze	m3	600,000	72,80	43 680,00
							111 918,00

V Praze dne 13. 09. 2017

xxxxx
stavbyvedoucí

PAS Natura s.r.o.

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle

IČ: 260 35 782

DIČ: CZ26035782

Korespondenční adresa: Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice