






**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>	<b>63</b>
<b>ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Stavební úpravy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 63</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 63</b>
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO: OSOBNĚ:</b>	<b>OD: PSK group, spol. s.r.o.</b> <b>DATUM:</b> 13.4.2026
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Protipožární dveře</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.63 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k dodání nových Protipožárních dveří. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.  <div style="background-color: black; width: 300px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <b>POKYN VYDANÝ:</b> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <b>DM:</b> 8.4.2026	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVÁŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>VCE STAVBY:</b> gistrát města Brn	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>		<b>63</b>	
ÚSEK: stavební			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 63 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 63	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:		OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Protipožární dveře DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Púdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.63 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	17 892,00 Kč	3 757,32 Kč	21 649,32 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	17 892,00 Kč	<del>3 757,32 Kč</del>	21 649,32 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE			DATUM: 8.2.2026
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP:		PODP:	
		DATUM:	15.04.26
SCHVÁLIL:		PODPIS:	DATUM:
STA BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>				číslo OZ: 63	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 63				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
<b>Předmět změny:</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k dodávce protipožárních dveří. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru s					
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Soellatim se ZL.</i>				
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>		číslo ZL: 63
Zhotovitel:	PSK group spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k dodávce protipožárních dveří.</p> <p>Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	17 892,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
17 892,00,- Kč	41 641 520,70,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 13.4.2026	Datum: 8.2.2026	

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-300-010 ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna**

Objekt: **ZL\_3 Změnové listy k Dodatku č.3**

Rozpočet: **ZL63 Protipožární dveře**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1**

DIČ: **CZ44992785**

**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**

IČO: **25597710**

**Videňská 187/104a**

DIČ: **CZ25597710**

**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			17 892,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>17 892,00</b>



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 892,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**17 892,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			17 892,00	100,0
Cena celkem					17 892,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	24-300-010	ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna
O:	ZL_3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL63	Protipožární dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>17 892,00</b>
1	766-dodávka	Dveře plné C80/FAB levé, protipožární lamino, samozavírač a montáž těchto komponentů FÁZE III. Předpoklad použití kliky z původních nenožárních dveří	kus	1,00000	17 892,00	17 892,00