



MKOLP001B4UY

DODATEK č. 2**číslo smlouvy objednatele: 204/2016****číslo smlouvy: 21607****Smluvní strany****Objednatel:**

sídlo
zastoupené
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
(dále jen objednatel 1)

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
3661832/0800
+420 321 748 214
+420 321 720 911

a

Zhotovitel:

zastoupená
sídlo
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Ing. Janou Friedrichovou, jednatel společnosti
Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2
43090150
CZ43090150
[redacted]
+420 321 763 031
+420 321 762 112

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16.01.1992
(dále jen zhotovitel),

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 204/2016 ze dne 30.03.2016 (dále jen „dodatek č. 2“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.05.2016 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.03.2016 smlouvu o dílo č. 204/2016, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v odst. III. Cena za dílo, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	3.348.432,76 Kč
DPH 21 %	703.170,88 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4.051.603,64 Kč

V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba víceprací z důvodu nepřesné PD.

17

2. Odůvodnění méněprací a víceprací, které vznikly během stavby „Rekonstrukce kanalizační stoky Ff, komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení v ulici Hrnčířská“:

Z důvodu nepřesných informací v projektové dokumentaci došlo během stavby k navýšení celkové částky za dílo na základě vyčíslení méněprací a víceprací, které bylo nutné provést při zjištění skutečného souvrství v podloží (realizace kanalizace, komunikace). Navíc během realizace došlo k havarijnímu stavu vodovodního potrubí v ulici Na Magistrále, což mělo přednost před samotnou rekonstrukcí. Z tohoto důvodu byla pozastavena rekonstrukce vodovodních přípojek a došlo ke zdržení celé stavby v ulici Hrnčířská. Dodatek č. 2 mění termín zhotovení díla z důvodu objektivních změn a překážek při realizaci a vyčísluje méně a vícepráce, které byly provedeny. Tyto změny bránily zhotoviteli předmětné dílo řádně a včas předat v původně sjednaném termínu dle smlouvy o dílo č. 204/2016. Realizace díla se dodatkem č. 2 prodlužuje do 30.09.2016. Na základě přehledu méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto návrhu, se stavební práce navýšily o 245.266,00 Kč bez DPH. Přílohou č. 2 je odůvodnění méněprací a víceprací TDI Ing. Lubošem Křivánkem.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny technickým dozorem investora panem Ing. Lubošem Křivánkem.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 2 mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v článku I. odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se na základě zohledňujících zdokumentovaných méněprací a víceprací na akci „Rekonstrukce kanalizační stoky Ff, komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení v ulici Hrnčířská“ dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena díla celkem bez DPH	3.593.698,94 Kč
DPH 21 %	754.676,78 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4.348.375,72 Kč

IV.

1. Smluvní strany dále uzavřely ve smlouvě o dílo č. 204/2016 ze dne 30.03.2016, mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:
Rekonstrukce kanalizační stoky Ff, komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení v ulici Hrnčířská
nejpozději do 60 dní od zahájení prací
(dále jen „smlouva“)
2. S ohledem na objektivní překážku pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívající v tom, že v ulici Hrnčířská je v plánu provést rekonstrukci vodovodních přípojek, která byla dodatečně avizována vodohospodářským sdružením, není možné včas a řádně předat předmětné dílo do 60 dní od zahájení prací.
3. Z výše uvedeného důvodu v článku IV. odst. 2 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 smlouvy dne 04.05.2016, kterým se změnila a doplnila smlouva pouze v níže uvedeném bodě zmíněném v odst. č. 4.
4. Smluvní strany podepsaly dohodu na provedení díla v těchto termínech:
Požadovaný termín ukončení prací a předání díla je do 90 dní od zahájení prací.

5. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti v článku I. odst. 2 se objednatel a zhotovitel dohodli, na provedení víceprací, které byly odsouhlaseny technickým dozorem investora panem Ing. Lubošem Křivánkem.
6. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje smlouva ve znění dodatku č. 1 o prodloužení termínu realizace a celková částka za dílo.

V.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku IV odst. 2 tohoto dodatku č. 2 mění článek VI. Termín zhotovení díla smlouvy následovně:

VI.

Termín zhotovení díla se mění v článku IV. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 30.09.2016

VII.

Účastníci tohoto dodatku č. 2 berou na vědomí, že v rámci rozpočtu města Kolína byla na cenu díla této smlouvy alokována částka max. 4.300.000,00 Kč a proto je nezbytné, aby objednatel v rámci rozhodnutí Zastupitelstva města Kolína učinil návrh na změnu tohoto rozpočtového řádku v souladu s obsahem dodatku č. 2. V případě, že nedojde k rozhodnutí Zastupitelstva města Kolína o navýšení tohoto rozpočtového řádku, je oprávněná kterákoliv ze smluvních stran odstoupit od této smlouvy o dílo.

VIII.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 204/2016 ve znění dodatku č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 204/2016 o dílo ze dne 30.03.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Přílohy:

č. 1 cenový soupis méně a víceprací zhotovitele

č. 2 vyjádření TDI

V Kolíně dne 10.08.2016

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Kolíně dne


10.8.2016

za zhotovitele:

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves 1, Václavské nám. 25
280 02 Kolín 2



Ing. Jana Neduchová
jednatel společnosti



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou města Kolína dne 08.08.2016,
č. usnesení 2288/72/RM/2016.**




Mgr. Tomáš Ruzicka, MPA
II. místostarosta



Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitel města


Pověření členové Rady a Zastupitelstva města Kolína



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizační stoky Ff, komunikace vč. chodníků a VO v ul. Hrnčířské, Kolín

Objekt: SO 01 Kanalizace - méněpráce



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizační stoky Ff, komunikace vč. chodníků a VO v ul. Hrnčířské, Kolín

Objekt: SO 01 Kanalizace - vícepráce

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizační stoky Ff, komunikace vč. chodníků a VO v ul. Hmčírské, Kolín

Objekt: SO 02 Komunikace a stání pro kontejnery - méněpráce

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizační stoky Ff, komunikace vč. chodníků a VO v ul. Hrnčířské, Kolín

Objekt: SO 02 Komunikace a stání pro kontejnery - vícepráce

Věc : Vyjádření technického dozora investora ke změnovým listům

Akce: „Rekonstrukce kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení - ul. Hrnčířská, Kolín“

Investor: Město Kolín, Karlovo nám 78, Kolín I

Kanalizace – vícepráce:

Projektová dokumentace neřeší jednoznačně výměnu napojovací šachty v křižovatce Zborovská x Hrnčířská. V souladu s projektovou dokumentací byl po zahájení prací a odkrytí jímky a napojovacího potrubí posouzen stav této jímky správcem kanalizační sítě a investorem, a vzhledem ke zjištěným závadám bylo rozhodnuto o její výměně. Rozpočet akce obsahoval materiálové náklady této výměny ale neobsahoval položky spojené s odstraněním původní jímky a montáží nové včetně napojení na stávající kanalizaci.

Předložený rozpočet obsahuje právě tyto uvedené položky.

Současné bylo nutné zohlednit zjištěné zatřídění horniny – tato jímka je osazena ve skalním podloží. Tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí vrchních vrstev podloží. Původní rozpočet obsahoval výkopy v hornině III (lehce rozpojitelná) – nové položky = hornina V.

Kanalizace méněpráce:

Zde jsou odečteny položky nerealizované, resp. položky nahrazené - výkopy zatříděné v hornině III.

Komunikace – vícepráce:

Po odkrytí původních vrstev komunikace bylo zjištěno, že podklad komunikace tvoří štětová konstrukce. Aby bylo možné vytvořit soudržný podklad nové komunikace v souladu s projektem, bylo nutné tuto vrstvu odstranit. Tím ale došlo k navýšení odtěžené vrstvy, která musela být nahrazena. Současně při provádění statických zkoušek na upravené pláni byla zjištěna nedostatečná únosnost stávajícího podkladu. Statikem byly stanoveny opatření vedoucí k zlepšení vlastností podkladu – použitím geotextilní vrstvy lepších vlastností než geotextilie navržená v PD.

Komunikace – méněpráce

Byly odečteny položky oceňující práce nerealizované, případně nahrazené (viz vícepráce)

Současné bylo rozhodnuto o sjednocení vzhledu komunikace s okolními ulicemi – a navržené žulové obruby nahrazujeme obrubami betonovými.

Současné, vzhledem ke konstrukci prováděných podkladních vrstev, nebylo nutné provést drenáž okraje vozovky a s tím spojenou část zemních prací

Práce vyčíslené ve změnových listech, méněpráce i vícepráce, nebyly obsažené v soutěženém výkazu výměr, ale bylo nutné je provést k dosažení plně funkčního díla a jejich provedení je plně v souladu s platnými normami. Jejich ocenění odpovídá cenové úrovni původní nabídky a je v souladu se SoD.

Tyto práce byly provedeny v souladu s projektem, změny byly navrženy realizační firmou a před realizací odsouhlaseny investorem a stavebním dozorem.

Rekapitulace změn

Kanalizace vícepráce	146 437,13 Kč
Kanalizace méněpráce	-16 390,40 Kč
Komunikace vícepráce	499 838,71 Kč
Komunikace méněpráce	- 384 619,26 Kč

Součet celkem 245 266,18 Kč (bez DPH)

V Kolíně 29.6.2016

Ing. Luboš Křivá
Neumannova 29
280 02 Kolín - Soud
IČ: 14754959