

**DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 00257-2022-947****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted] – oblast povodí Dyje tel.:

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] tel.:

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] tel: [redacted], e-mail:

[redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ENVICONS s.r.o.**

se sídlem Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice

IČO: 275 60 015

DIČ: CZ27560015

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009

zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem, MBA, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] tel.: [redacted], e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Fio banka a.s. číslo účtu: 2800326737/2010

(dále jako „dodavatel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 00257-2022-947 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2022 smlouvu o dílo SML-00257-2022-947 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2024, dodatku č. 3 ze dne 1. 10. 2024, dodatku č. 4 ze dne 5. 12. 2024 a dodatku č. 5 ze dne 17.4.2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu: „RVT Jánský potok, ř.km 0,860 -1,280 - projektová dokumentace“.
2. Zhotovitel podal v měsíci červnu 2024 žádost o společné povolení. Správní řízení však bylo přerušeno z důvodu nekompletnosti dokumentace. Zhotovitel byl vyzván k předložení požadovaných dokladů. Do probíhajícího stavebního řízení se přihlásila dvě občanské sdružení, která jakožto účastníci řízení, opakovaně podaly námitky. Do stavebního řízení jsou přihlášeny organizace Tilia Thákurova z. s. a Svárovská alej svobody z. s. Tyto organizace záměrně blokují, zdržují a napadají správní řízení. Daná věc byla v odvolání podstoupena Krajskému úřadu Pardubického kraje, který shledal procesní chybu a vrátil věc k novému projednání vodoprávnímu úřadu v Poličce. Ten si vyžádal nová závazná stanoviska, protože stará stanoviska pozbyla platnost. Dále se předpokládá vznesení dalších připomínek ze strany přihlášených ekologických organizací. Jelikož společné stavební a územní povolení s nabytím právní moci není možné získat před uplynutím platnosti dodatku č. 5, tak se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla.
3. Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně smlouvy:
4. Čl. II. odst. 5 písm. d) smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: „d) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději do **31. 12. 2026.**“

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,


o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu (emailová komunikace)

V Náměšti nad Oslavou, dne 27. 04. 2026

V Pardubicích, dne 27. 4. 2026


Za objednatele:



Řádek Lukáš  
oblast Dyje  
nad Oslavou

.....  
..... – oblast povodí Dyje  
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



5  
IČ: 279

.....  
**Ing. Lukáš Řádek, MBA**  
jednatel  
ENVICONS s.r.o.

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** čtvrtek 19. března 2026 11:19  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** Lukáš Řádek | ENVICONS  
**Předmět:** RE: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Jánský potok

Dobrý den,

v návaznosti na aktuální dění ohledně projektu RVT Jánského potoka bych Vás chtěl požádat o uzavření 6. dodatku ke smlouvě na prodloužení termínu plnění do **30. 11. 2027**.

O prodloužení termínu žádám z následujících důvodů:

V průběhu stavebního řízení se do řízení přihlásila sdružení, která napadla správnost jeho vedení. Celá věc byla následně předána Krajskému úřadu, který dal těmto sdružením za pravdu, a závazná stanoviska Městského úřadu Polička, orgánu ochrany přírody, č. j. MP/31785/2024/OÚPRaŽP [REDACTED] ze dne 2. 10. 2024, byla zrušena. Stejně tak bylo zrušeno závazné stanovisko Městského úřadu Polička, orgánu ochrany přírody, č. j. MP/34999/2024/OÚPRaŽP [REDACTED] ze dne 2. 10. 2024.

V současné době má Městský úřad v Poličce naši projektovou dokumentaci znovu k dispozici a provádí revizi vydaných stanovisek. Na základě předběžného telefonického zjištění máme informaci, že úřad bude pravděpodobně požadovat také revizi dalších stanovisek, zejména s ohledem na dobu jejich vydání. Většina stanovisek byla vydána na přelomu let 2023/2024. Dosud jsme však ze strany úřadu neobdrželi žádnou oficiální výzvu.

Vzhledem k uvedeným časovým průtahům na straně Městského úřadu v Poličce si proto dovoluji požádat o posunutí termínu plnění. Současně upozorňuji na skutečnost, že do řízení se mohou opět přihlásit již dříve zúčastněná sdružení, která se proti záměru vymezovala, což může celý proces projednání dále významně prodloužit.

Současně bych Vás chtěl požádat o opětovné zvážení úpravy smlouvy, případně jejího dodatku tak, aby plnění nebylo podmíněno vydáním stavebního povolení, ale například již samotným podáním žádosti o stavební povolení. Po podání žádosti o stavební povolení bychom následně dopracovali prováděcí dokumentaci a celou záležitost bychom tímto způsobem mohli administrativně uzavřít.

Děkuji za zvážení mé žádosti.

S pozdravem,

Jirka Šubrt

--

**Ing. Jiří Šubrt**  
jednatel společnosti

**AQCore s.r.o.**

Skalice 99

503 03 Skalice

IČO: 216 32 791

[www.agecore.cz](http://www.agecore.cz)

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

IDDs: v64kmft



----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Datum: 19. 3. 2026 6:54:37

Předmět: RE: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Jánský potok

Dobrý den [REDACTED]

Děkuji za informace. Dodatek má platnost do 30.4.2026. Nevím, jestli se do tohoto data stihne vydat stavební povolení včetně nabytí právní moci a navíc můžeme předpokládat námitky ze strany občanských sdružení. Proto prosím raději pošlete žádost o prodloužení termínu.

Děkuji

From: [REDACTED]

Sent: Monday, March 16, 2026 2:29 PM

To: [REDACTED]

Subject: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Jánský potok

Dobrý den [REDACTED]

podávám aktuální informace, mluvil jsme dnes s úřadem v Poličce.

Aktuálně má naši žádost na stole [REDACTED] Zde máme očekávat doplnění PD (dnes [REDACTED] nezastižen).

Dále bude úřad požadovat aktualizaci všech stanovisek - k tomu budeme teprve vyzváni.

Mám již na základě těchto informací zažádat o prodloužení termínu dalším dodatkem?

Děkuji.

S pozdravem,

Jirka Šubrt

--

**Ing. Jiří Šubrt**  
jednatel společnosti

**AQEcore s.r.o.**  
Skalice 99  
503 03 Skalice  
IČO: 216 32 791  
[www.agedcore.cz](http://www.agedcore.cz)  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
IDDS: v64kmft

