

**Dodatek č. 11**  
**ke Smlouvě o zhotovení stavby, ID smlouvy 21554117,**  
**ze dne 16. 1. 2023**

(dále jen „**Dodatek č. 11**“)

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

**Smluvní strany**

**I. Statutární město Brno**

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 111246222/0800  
Číslo smlouvy: 5623050047  
E-mail: [REDACTED]  
IDDS: a7kbrn  
Pověřen podpisem tohoto dodatku:  
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu  
města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

(dále jen „**Město**“)

**II. ARENA BRNO, a. s.**

Zastoupené: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva,  
Ing. arch. Petrem Bořeckým, místopředsedou představenstva  
Se sídlem: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno  
IČO: 09133267  
DIČ: CZ09133267  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.  
B 8383  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 217241913/0300  
Číslo smlouvy: 23001  
E-mail: [REDACTED]  
IDDS: vfc5gf4

(dále jen „**ARENA**“)

### III. Brněnské komunikace a. s.

Zastoupené: Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva,  
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

Se sídlem: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.  
B 1479

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 382286023/0300

Číslo smlouvy: 23000007

E-mail: [REDACTED]

IDDS: tk7c8xt

(dále jen „**BKOM**“)

### IV. Teplárny Brno, a. s.

Zastoupené: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph. D., předsedou představenstva,  
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva

Se sídlem: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ46347534

právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.  
B 786

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 32606621/0100

Číslo smlouvy: O/23/010

E-mail: [REDACTED]

IDDS: d7wgmq5

(dále jen „**TB**“)

(dále též společně jako „**Objednatelé**“)

a

### V. HOCHTIEF CZ, a. s.

Zastoupená: [REDACTED] ředitelem divize Pozemní stavby Morava a  
[REDACTED] obchodním ředitelem divize Pozemní  
stavby Morava

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 6229

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1491516064/2700

Číslo smlouvy: D70325/INV/2023/25

E-mail: [REDACTED]

IDDS: p49cezi

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dílčí úpravě Smlouvy o zhotovení stavby, ID smlouvy 21554117, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 16. 1. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 19. 3. 2024, Dodatku č. 4 ze dne 30. 8. 2024, Dodatku č. 5 ze dne 26. 11. 2024 a Dodatku č. 6 ze dne 20. 2. 2025, Dodatku č. 7 ze dne 31. 7. 2025, Dodatku č. 8 ze dne 29. 10. 2025, Dodatku č. 9 ze dne 9. 12. 2025 a Dodatku č. 10 ze dne 9. 12. 2025 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně*“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výstavba moderní multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně a jejích okolních ploch tak, jak je specifikováno ve Smlouvě, a to mj. z důvodu zohlednění faktických okolností týkajících se realizace díla dle Smlouvy k datu uzavření Dodatku č. 11, v důsledku kterých je měněna Smlouva, resp. závazek z ní.

## 1. Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku okolností dle čl. 2 tohoto Dodatku č. 11 dojde k modifikaci práv a povinností plynoucích ze Smlouvy (týkající se rozsahu prováděných prací).
- 1.2. Smluvní terminologie a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak. Zkratky a definice uvedené velkými písmeny mají význam, kterým jim takto přisuzuje Smlouva.
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 11 je závazek Zhotovitele realizovat vícepráce a méněpráce (tj. změna předmětu plnění ve smyslu čl. II Smlouvy, vč. jeho rozsahu), které jsou blíže popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 11; předmětem tohoto Dodatku č. 11 je rovněž závazek Objednatelů za realizované vícepráce zaplatit příslušnou cenu; uvedené vícepráce a méněpráce naplňují znaky nepodstatných změn závazku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZZVZ**“).
- 1.4. U změn s dopadem na předmět plnění, které jsou níže označeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 7 ZZVZ, se jedná o případy, ve kterých je původní obsah položek soupisu prací nahrazen obsahem položek s kvalitativně stejnými či lepšími dodávkami/stavebními

pracemi, když zůstává zachována původní cena těchto položek soupisu prací anebo dochází ke snížení jejich ceny. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v příslušných změnových listech, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 11.

- 1.5. U změn s dopadem na předmět plnění, které jsou níže označeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 6 ZZVZ, se vždy jedná o případy, ve kterých změny závazku vycházejí z nepředvídatelných okolností, které Objednatelé nemohli předvídat, byť připravili zadávací podmínky s náležitou péčí. Tyto změny jsou vyvolány v důsledku objektivních, předem neznámých a odůvodnitelných potřeb na straně budoucího provozovatele Díla, spočívající ve skutečnosti, že provozovatelem Díla bude jeden z Objednatelů, a to Objednatel č. 1, a nikoliv externí specializovaná osoba, jak bylo původně předpokládáno. Tímto způsobem dochází k úpravě Díla tak, aby odpovídalo provozním potřebám tohoto Objednatele. Současně se jedná o změny vyvolané dílčími nedostatky původní projektové dokumentace anebo vyvolané zjištěným stavem během výstavby Díla. Zároveň u těchto změn nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále uspokojována původní potřeba Objednatelů a je sledován jejich původní záměr; zároveň nedochází ke změně esenciálních prvků předmětu plnění anebo Smlouvy) a současně je splněna podmínka, že cenový nárůst vyvolaný těmito změnami nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě. Bližší odůvodnění a popis těchto změn závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených podmínek) jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 11. U plnění dle změnového listu č. 327 dojde k jeho realizaci a realizaci nutně dotčených inženýrských objektů (s ohledem na návaznosti mezi vícepracemi a těmito objekty) v termínu, který je uveden v příslušném změnovém listu. Tento termín je přiměřený s ohledem na charakter řešených víceprací a představuje z uvedeného důvodu rovněž nepodstatnou změnu závazku. Vymezení dílčího milníku pro dokončení prací dle tohoto změnového listu nemá dopad na smluvní termíny, ani na harmonogram realizace Díla.
- 1.6. U změn s dopadem na předmět plnění, které jsou níže označeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 4 ZZVZ, se vždy jedná o změny, které vyhovují podmínkám *de minimis* změn (tj. změny, které splňují podmínky dle uvedeného ustanovení ZZVZ). Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (i po změně je nadále uspokojována původní potřeba Objednatelů a je sledován jejich původní záměr; současně nedochází ke změně esenciálních prvků předmětu plnění anebo Smlouvy) a souhrnná absolutní hodnota jednotlivých víceprací a méněprací nedosahuje relevantního limitu podle § 222 odst. 4 písm. a) ZZVZ, a to ani při zohlednění hodnot předešlých změn závazku ze Smlouvy realizovaných podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Bližší odůvodnění a popis těchto změn závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených podmínek) jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 11.
- 1.7. Pro upřesnění dochází v Dodatku č. 11 k doplnění informace relevantní pro změnu řešenou v předešlém dodatku ke Smlouvě (tj. v Dodatku č. 10). V rámci Dodatku č. 10 došlo k převodu stavebních objektů, inženýrských objektů a podobjektů a realizovaných prací mezi Objednateli; pro úplnost Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že *IO 409 Výsuvné energosloupky\_hala* byl původně realizován pro Město a ode dne účinnosti Dodatku č. 10 je realizován pro BKOM. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v důsledku ujednání čl.

1. odst. 1.3. Dodatku č. 10 došlo spolu se změnou jednotlivých Objednatelů u tam uvedených objektů k převodu vzájemných práv a povinností vůči Zhotoviteli.
- 1.8. Níže uvedený rozpad Celkové ceny zahrnuje rozdělení vedlejších a ostatních nákladů (vč. nákladů dle změnového listu č. 1) mezi jednotlivé Objednatele, a to na základě dohody dle odst. VII.3. Smlouvy a na základě Dohody o vypořádání nákladů v souvislosti s dodatkem č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně ze dne 5. 10. 2023. Uvedené nemá dopad na Celkovou cenu a pouze reflektuje dohody o vypořádání interních vztahů mezi Objednateli. V důsledku tohoto zahrnutí do rozpadu Celkové ceny ve znění dle odst. 2.10 Dodatku č. 11 se odst. VII.3. Smlouvy (co se fakturace vedlejších a ostatních nákladů týče) v tomto rozsahu nadále nepoužije, neboť uvedené rozdělení je již zahrnuto v rozpadu Celkové ceny.
- 1.9. V návaznosti na Dodatek č. 5 ke Smlouvě a pokyn s názvem „INFORMACE OBJEDNATELE K VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA“, který byl dne 25. 9. 2024 schválen Radou města Brna na R9/098. schůzi a dne 27. 9. 2024 schválen na 9. zasedání představenstva BKOM a kterým došlo ke změně Objednatele ve vztahu ke stavebnímu objektu *SO 106 NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o.* a podobjektu *SO 106.1 SJEZD, CHODNÍK K SO 106*, když původně se jednalo o součást Díla 4 (realizováno pro Město) a poté o součást Díla 2 (realizováno pro BKOM) dochází k dodatečnému zohlednění této změny do rozpadu Celkové ceny (viz odst. 2.10 Dodatku č. 11) dle dále uvedeného. Tato změna nemá dopad na celkovou cenu anebo rozsah realizovaných prací; jedná se o dílčí úpravu interních vztahů mezi Objednateli. Níže uvedený rozpad ceny zahrnuje tedy vedle v tomto dodatku řešených změnových listů rovněž toto upřesnění cenového rozpadu.

## 2. Předmět Dodatku č. 11

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění dle Smlouvy ve smyslu čl. VI. Smlouvy, a to v rozsahu víceprací a méněprací dle jednotlivých změnových listů, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 11. Celkové navýšení ceny v důsledku uvedených změn činí **317 845 124,39 Kč bez DPH**.
- 2.2. Změny dle změnových listů č. 25D, 50, 69, 70, 91A, 92C, 97B, 101, 103B, 123, 125, 132, 133, 135A, 135B, 135C, 135D, 135F, 138B,C,D,E, 138G, 146, 151, 153, 155A, 166, 169B, 170B, 171B, 171C, 177, 180, 181B, 189, 190B, 191, 192, 201b, 205b, 205c, 205d, 205e, 205f, 205g, 205h, 206a, 209a, 211c, 211d, 215, 221A, 221B, 234A1, 241A, 241B, 249, 250, 262, 270B, 277A, 284B, 286, 289, 290, 291A, 291B, 295A, 300A, 301B, 302B, 303B, 304B, 305B, 306B, 308, 310, 311A, 311B, 313, 314, 315NSA, 315TB, 317, 318, 319, 322A, 323, 324, 325, 326, 327, 329A, 329B, 332A, 332B, 333, 334, 340, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 355, 357, 374 a 375 jsou realizovány jako nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož byly způsobeny okolnostmi zjištěnými při samotné realizaci prací (blíže viz jednotlivé změnové listy), se kterými nebylo v původním rozsahu předmětu plnění a v původní projektové dokumentaci počítáno.
- 2.3. V důsledku změn podle změnových listů vymezených v předešlém odstavci dochází k navýšení ceny o **284 201 009,01 Kč bez DPH**.

- 2.4. U plnění dle změnového listu č. 327 dojde k jeho realizaci a realizaci nutně dotčených inženýrských objektů (s ohledem na návaznosti mezi vícepracemi a těmito objekty) v termínu, který je uveden v příslušném změnovém listu.
- 2.5. Změny dle změnových listů č. 175, 234A2, 296 a 335 jsou realizovány jako nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 2.6. V důsledku změn podle změnových listů vymezených v předešlém odstavci dochází k navýšení ceny o **33 644 133,36 Kč bez DPH**.
- 2.7. Změny dle změnových listů č. 284A, 297NSA, 297TB a 300B jsou realizovány jako nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ.
- 2.8. V důsledku změn podle změnových listů vymezených v předešlém odstavci dochází ke snížení ceny o **17,98 Kč bez DPH**.
- 2.9. V důsledku změn dle jednotlivých změnových listů, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 11, dochází k níže uvedeným jednotlivým navýšením pro každého z Objednatelů (v těchto cenových navýšeních nejsou zohledněny jiné okolnosti popsané v tomto Dodatku č. 11):
- 2.9.1. cena za zhotovení Díla 1 realizovaného pro ARENU se navyšuje o částku **295 212 000,94 Kč bez DPH**;
- 2.9.2. cena za zhotovení Díla 2 realizovaného pro BKOM se navyšuje o částku **15 894 001,01 Kč bez DPH**;
- 2.9.3. cena za zhotovení Díla 3 realizovaného pro TB se navyšuje o částku **8 610 944,47 Kč bez DPH**;
- 2.9.4. cena za zhotovení Díla 4 realizovaného pro Město se snižuje o částku **1 871 822,03 Kč bez DPH**.
- 2.10. Text odst. V.1. smlouvy se (v návaznosti na všechny shora uvedené změny – tj. řešení jednotlivých změnových listů i rozdělení vedlejších a ostatních nákladů atd.) ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
- „Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:*
- cena celkem **5 254 055 739,81 Kč bez DPH**.*
- Z toho:*
- *cena za zhotovení Díla 1 realizovaného pro ARENU [odst. II.2. písm. a)] 4 633 629 463,03 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 1“);*
  - *cena za zhotovení Díla 2 realizovaného pro BKOM [odst. II.2. písm. b)] 214 426 717,5 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 2“);*
  - *cena za zhotovení Díla 3 realizovaného pro TB [odst. II.2. písm. c)] 218 325 861,94 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 3“);*
  - *cena za zhotovení Díla 4 realizovaného pro Město [odst. II.2. písm. d)] 187 673 697,34 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 4“).“*

2.11. Text odst. XX.20 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

*„Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:*

*Příloha č. 1: Seznam osob (realizační tým)*

*Příloha č. 2: Požadavky související se sociální odpovědností*

*Přílohy č. 3: Vymezení částí díla pro jednotlivé Objednatele a oceněné soupisy prací*

*Příloha č. 4: Požadavky na digitální model stavby (BIM Protokol)*

*Příloha č. 5: Požadavky na společné datové prostředí (CDE)*

*Příloha č. 6: Požadavky na pojištění*

*Přílohy č. 7: Změnové listy č. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12A; 12B; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 25A; 25B, C; 25D; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36A; 36B; 39; 40; 42; 44; 45; 46A,B; 46C; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 60; 61; 62; 66; 67; 68; 69; 70; 72; 73; 74A; 74B; 74C; 74D; 75; 76; 77; 78; 80B; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 91A; 92; 92C; 93; 94; 97A; 97B; 98; 99; 100; 101; 102; 103B; 104; 106; 108; 109; 110; 111A; 112; 113; 115; 117; 118; 119A; 119B, C; 120; 121; 123; 125; 126; 127; 128; 129; 132; 133; 134; 135A; 135B; 135C; 135D; 135F; 136A; 136B; 137; 138A; 138B,C,D,E; 138G; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 146; 147; 149 AB; 149 TB; 150 AB; 150 TB; 151; 153; 154; 155A; 158; 159A; 159B; 161; 163; 164; 165; 166; 169B; 170B; 171B; 171C; 175; 177; 180; 181B; 182A; 182B; 183; 189; 190B; 191; 192; 197; 198; 199; 201a AB; 201a TB; 201b; 203; 204b; 205a; 205b; 205c; 205d; 205e; 205f; 205g; 205h; 205i; 206a; 207a; 207e; 207f; 207g; 207h; 207i; 207j; 207o; 208a; 209a; 210c; 211a; 211b; 211c; 211d; 212a; 214a; 214b; 214c; 215; 221A; 221B; 222; 234A1; 234A2; 241A; 241B; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270a; 270B; 272; 274; 275; 276; 277A; 278; 282A; 284A; 284B; 285; 286; 288; 289; 290; 291A; 291B; 295A; 296; 297NSA; 297TB; 300A; 300B; 301B; 302B; 303B; 304B; 305B; 306B; 308; 309; 310; 311A; 311B; 312; 313; 314; 315NSA; 315TB; 317; 318; 319; 322A; 323; 324; 325; 326; 327; 329A; 329B; 332A; 332B; 333; 334; 335; 340; 342; 343; 344; 346; 347; 348; 349; 353; 354; 355; 357; 374 a 375“*

2.12. Smluvní strany berou na vědomí, že dochází ke změně přílohy č. 1 Smlouvy, a to v rozsahu osob oprávněných jednat ve věcech technických za TB. Uvedená část přílohy č. 1 Smlouvy nově zní:

*„Za TB ve věcech technických je oprávněn jednat:*

*[Redacted]*

*Telefon:*

*[Redacted]*

*E-mail:*

*[Redacted]*

### **3. Závěrečná ustanovení**


3.1. Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Tento Dodatek č. 11 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- 3.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 11 tak, aby tento Dodatek č. 11 mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 11 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek č. 11 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 3.5. Tento Dodatek č. 11 byl schválen Radou města Brna na 172. schůzi, konané dne 15. 4. 2026, bod č. 41.


Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku č. 11:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 25D, 50, 69, 70, 91A, 92C, 97B, 101, 103B, 123, 125, 132, 133, 135A, 135B, 135C, 135D, 135F, 138B,C,D,E, 138G, 146, 151, 153, 155A, 166, 169B, 170B, 171B, 171C, 175, 177, 180, 181B, 189, 190B, 191, 192, 201b, 205b, 205c, 205d, 205e, 205f, 205g, 205h, 206a, 209a, 211c, 211d, 215, 221A, 221B, 234A1, 234A2, 241A, 241B, 249, 250, 262, 270B, 277A, 284A, 284B, 286, 289, 290, 291A, 291B, 295A, 296, 297NSA, 297TB, 300A, 300B, 301B, 302B, 303B, 304B, 305B, 306B, 308, 310, 311A, 311B, 313, 314, 315NSA, 315TB, 317, 318, 319, 322A, 323, 324, 325, 326, 327, 329A, 329B, 332A, 332B, 333, 334, 335, 340, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 355, 357, 374 a 375 (včetně jejich příloh)



za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru  
investičního Magistrátu města Brna



za HOCHTIEF CZ a. s.

 ředitel divize Pozemní  
stavby Morava




za ARENA BRNO, a. s.

Ing. Petr Kratochvíl, předseda  
představenstva




za ARENA BRNO, a. s.

Ing. arch. Petr Bořecký,  
místopředseda představenstva



za HOCHTIEF CZ a. s.

 obchodní ředitel divize  
Pozemní stavby Morava




za Brněnské komunikace a. s.

Ing. David Grund, předseda  
představenstva

.....

za Brněnské komunikace a. s.

JUDr. Michal Marek, místopředseda  
představenstva



.....

za Teplárny Brno, a. s.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D., předseda  
představenstva



.....

za Teplárny Brno, a. s.

Ing. Petr Fajmon, MBA, člen  
představenstva

