

<b>Změnový list číslo 343</b>	
<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
<b>Předmět změnového listu</b>	
Změna armatur v nápojném bodě Skyboxů	
Část díla dotčená změnovým listem	
ARENA - část NSA	
SO 101 Hala - D.1.4.03 - CHLAZENÍ (CHL)	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>	
Projektová dokumentace 1 uvažovala v nápojných bodech skyboxů s vyvažovacími ventily, regulátory tlakové diference, napouštěcími a vypouštěcími kohouty a automatickými odvodušňovacími ventily.	
<b>Nové řešení :</b>	
Změnou dochází k vypuštění části armatur uvažovaných Původním řešením a tím vypuštění zdvojování jejich funkce. V nápojných bodech skyboxů zůstávají kulové kohouty.	
<b>Zdůvodnění změny :</b>	
Potřeba provedení změny vznikla v průběhu výstavby a projekce RPD chlazení v SO 101, kdy bylo zjištěno, že Původní řešení je nadbytečně složitá a tím i nevhodná, neúčelná. Z těchto důvodů a s ohledem na použití regulátorů tlakové diference došlo k částečnému zjednodušení koncepce nápojných bodů skyboxů dle Nového řešení, a tím i ke snížení ceny oproti Původnímu řešení. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro řádné a účelné provedení Díla, která je obhajitelná z ekonomicko-provozních a technických důvodů a která je dána okolností (nadbytečná složitost a neúčelnost Původního řešení, což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>	
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci.	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :</b>	
Zápis o změně je uveden v zápisu z KD ze dne v bodu 116/1 ze dne 20.1.2025.	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 343	
<b>Přílohy:</b>	
1. Rozpočet změny	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	-540 332,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-540 332,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>-540 332,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:</b>	<b>-653 801,72 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

Soupis:

**ZL 343 - Změna armatur v nápojném bodě Skyboxů**

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 19.01.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,  
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-540 332,00**

D	CHL_03	ARMATURY					-540 332,00	
1	K	Pol__0061	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřicími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	-52,000	2 952,000	-153 504,00	SOD
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: DN15; kvs=2.56 m3/h</i>					
2	K	Pol__0072	Regulátor tlakové difference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	-52,000	5 733,000	-298 116,00	SOD
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: DN15, 10-60 kPa, Qmax=1.0 m3/h</i>					
3	K	Pol__0099	Napouštěcí a vypouštěcí kohout, závitový, z bronzu, rukojeť s dorazem, s hadicovým nástavcem a uzavíracím víčkem, t= 0°C až 150°C, PN dle TZ	ks	-104,000	408,000	-42 432,00	SOD
4	K	Pol__0101	Automatický odvodušňovací ventil, včetně zpětné klapky, s možností uzavření, t= 0°C až 150°C, PN dle TZ	ks	-104,000	445,000	-46 280,00	SOD