

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. smlouvy: **SMLD-1426/00066001/2025**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

se sídlem: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
zastoupená: Ing. Ivanem Šírem, jednatelem
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
č. smlouvy: -----

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 09.10.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/27223 Strenice, most ev.č. 27223-2 přes potok v obci Strenice - PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 16 Ostatní ujednání odst. 16.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I.

Odůvodnění dodatku

Důvodem uzavření dodatku je nezbytné rozšíření rozsahu přestavby stávajícího mostního objektu a s tím související rozšíření rozsahu projekčních prací.

Při místním šetření (jak je zaznamenáno ve zprávě č. 2026/003 – stavebně technický průzkum) bylo zjištěno výrazné zhoršení stavebního stavu kamenných opěrných zdí oproti stavu předpokládanému v zadávací dokumentaci. V období od podzimu 2025 došlo k degradaci pojiva (vápenného/cementového) a k celkovému narušení soudržnosti zdiva. Orientační statické posouzení prokázalo nedostatečnou únosnost konstrukcí ve všech rozhodujících zatěžovacích stavech. Špatný technický stav kamenných opěrných zdí, které navazují na objekt mostu neumožňuje bezpečné normové napojení mostního objektu, ať už by bylo zvoleno projekčně řešit nevyhovující stav mostu jeho opravou, nebo novostavbou.

Z uvedených důvodů je nezbytné navrhnout nové opěrné zdi, a to jako železobetonové konstrukce splňující veškeré požadované statické a bezpečnostní parametry, s možností doplnění kamenného obkladu v závislosti na výsledku projednání s dotčenými orgány.

V zájmu optimalizace investičních nákladů bude v úseku u sochy sv. Jana Nepomuckého stávající opěrná zeď nahrazena úpravou silničního tělesa. Stávající odvodňovací příkop bude zrušen a nahrazen krátkou dešťovou stokou zaústěnou do vodoteče.

Výše uvedené skutečnosti představují změnu rozsahu a náročnosti projekčních prací oproti předpokladům zadávací dokumentace, a proto odůvodňují uzavření dodatku ke smlouvě.

Poskytovatel zapracuje uvedené změny do čistopisu dokumentace pro povolení stavby na základě připomínek Objednatele k odevzdanému konceptu.

Z výše uvedeného důvodu je nutné navýšit cenu díla dle Smlouvy o 170 000 Kč bez DPH na zajištění:

- Statického návrhu nových železobetonových opěrných zdí včetně nového zádržného systému,
- Projektové dokumentace nových železobetonových opěrných zdí ve stupních projektové dokumentace dle SoPS,
- Projektové dokumentace nové kanalizační stoky pro odvodnění komunikace ve stupních projektové dokumentace dle SoPS.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 - Aktualizovaný oceněný soupis služeb tohoto Dodatku

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis služeb

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Ing. Ivan Šír
jednatel

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel