

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. E617-S-2249/2015-SSV

číslo smlouvy zhotovitele 15074

na posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby
„Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSC 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
jednající : **Ing. Miroslav Bocák**, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ
IČ : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Ecological Consulting a.s.
se sídlem: Na Střelnici 343/48, Olomouc 779 00
jednající: **RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, předseda představenstva**
IČ : 25873962
DIČ : CZ25873962
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

se v souladu s ustanovením č. VIII Obchodních podmínek SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014 dohodly z dále uvedených důvodů na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 1.7.2015, ve znění dodatků č. 1-3 takto:

Posudek EIA stavby byl zveřejněn dne 3. 7. 2017 na úřední desce kraje. Termín pro zaslání vyjádření k posudku byl stanoven do 3. 8. 2017. Do třiceti dnů od data pro zaslání vyjádření k posudku by mělo být v souladu s platnou legislativou vydáno závazné stanovisko MŽP dle §9a zákona č. 100/2001 Sb. Veřejné projednání se uskutečnilo až 19. 9. 2017 a dle platné legislativy by mělo MŽP vydat do 30 dnů závazné stanovisko EIA. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné z objektivních důvodů, ležících mimo vliv obou smluvních stran, dodržet termín plnění dle bodu 6.3. smlouvy pro dodání stanoviska MŽP.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti a zákonné lhůty na jednotlivé správní úkony, jak jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zástupci smluvních stran dohodli na změnu termínu konečného plnění. V této souvislosti se upravuje čl. VI bod. 6.3 takto:

V čl. VI se bod v bodě 6.3 upravuje termín plnění takto:

6.3 Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 (Zpracování dokumentace EIA) do 1 měsíce od vydání závěru zjišťovacího řízení a část plnění dle bodu 4.1.3 (Zajištění stanoviska MŽP ČR pro EIA) ke 2. konečnému termínu plnění **do 30. 10. 2017**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 26.9.2017

V Olomouci dne 26.9.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA
předseda představenstva
Ecological Consulting a.s.