

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0176/S5801/24
č. 0177/T0801/24 (objednatele)
č.003942/2024 (zhotovitele)
ze dne 11.9.2024
na provedení stavebních prací pro akci

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Václavce a okolí, P5 – I. etapa“
a
„Obnova vodovodních řadů, ul. Na Václavce, U Santošky, Na Zatlance
a U Smíchovského hřbitova, P5 – I. etapa“**

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:

IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CH vodní stavby a.s. (dříve Čermák a Hrachovec a.s.)
se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5
zastoupena:

IČO: 262 12 005
DIČ: CZ26212005
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění z důvodu nutnosti dodržení obousměrného provozu v ul. U Smíchovského hřbitova, v úseku U Malvazinky – Xavierova, a to na základě požadavku MČ Praha 5, Odboru dopravy, vzhledem k probíhající rekonstrukci komunikace v ul. Peroutkova, a dále z důvodu havárie na výtlačném vodovodním řadu DN 800 v ulici Přímá.

ČLÁNEK I.

1. V ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.06.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy a její aktualizovanou verzi z dodatku č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
