

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0288/T2200/24 (objednatele)
č. 150 400/25 (zhotovitele)
ze dne 28.1.2025
na provedení stavebních prací pro akci

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Loučná, P13“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204

zastoupena:

IČO: 451 46 802

DIČ: CZ45146802

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1399
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi, z důvodu kolize vodovodu, kabelových svazků PRE a kanalizace v křižovatce ul. Bílovska a Všerubská, dále z důvodu kolize vodovodních přípojek s rekonstruovanou stokou za šachtou D22. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

Ke změně termínu plnění dochází z důvodu koordinace prací s ÚMČ Praha – Řeporyje na obnově chodníků.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- dodávka a montáž kanalizačního potrubí DN 800 vč. již vyrobených šachet v úseku od šachty D22 po šachtu D32
- VRN (odpočet)

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- osazení horských vpustí, úprava zvodnělého dna a rozšíření obnovy povrchu komunikace v ul. Stiessova
- bourání stávajícího obetonovaného ŽB potrubí v ul. Lubenecká
- zemní práce spojené s vynucenou přeložkou vodovodu v ul. Lubenecká
- prodloužení rekonstruované části kanalizace do ul. Všerubská
- úprava stávajících kanalizačních přípojek v kolizi, napojení nově nalezených kanalizačních přípojek v ul. Loučná, úprava zvodnělého dna
- rozšíření obnovy povrchů spojené s úpravami napojení kanalizačních stok v ul. Všerubská
- dodávka a montáž kanalizačního potrubí DN 600 vč. šachet v úseku od šachty D22 po šachtu D32
- VRN (přípočet)

2. V ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 31.5.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy a její aktualizovanou verzi z dodatku č. 1.

3. V ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: 51 856 356,63 Kč (slovy: padesát jedna milionů osm set padesát šest tisíc tři sta padesát šest korun českých a šedesát tři haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č.1 a 2.

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	2 624 673,03 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 7 374 923,35 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	9 999 596,38 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	49 231 683,60 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	2 624 673,03 Kč
Celková cena bez DPH	51 856 356,63 Kč
DPH 21 %“	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek
 - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Kladně, dne
