

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 1/2017-SML-VZ/1

I.
Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Justiční akademie
se sídlem: Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříž
IČO: 70961808
DIČ: CZ70961808 - není plátce DPH
zast.: Mgr. Filip Glotzmann, ředitel
bankovní spojení: ČNB Brno
č. ú. 34522691/0710
ID datové schránky: gg5aa56

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Atos IT Solutions and Service, s.r.o.
se sídlem: Doudlebská 1699/5, Praha 4, 140 00
zastoupená: Martin Sůra, jednatel
IČO: 44851391
DIČ: CZ44851391
Zapsaná: v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8954
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 1001885001/2700

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

II.

Smluvní strany dne 22. 5. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení a dodání stavby – pasivní části komunikačního vedení pro přenos 10 Gigabit Ethernetu mezi koncovými objekty JA-B, JA-D, JA-E objednatele, včetně jejich součástí a příslušenství, a provedení dalších činností souvisejících s realizací stavby podle zhotovené projektové dokumentace.

V souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy, dle kterého lze smlouvu měnit a doplňovat pouze písemnými, pořadově číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Dodatek je vyhotoven na základě vyjádření Odboru správy majetku města a služeb Městského úřadu Kroměříž ze dne 29. 6. 2017, který s ohledem na vrcholící turistickou sezónu vydá

souhlas s rozkopáním místní komunikace v ulici Kollárova, nacházející se v ochranném pásmu městské památkové rezervace, na období následující po dni 1. 9. 2017.

III.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění smlouvy uvedené v čl. III odstavec 2 smlouvy:

Předpokládaná maximální doba plnění předmětu je 3 měsíce pro I. část - realizační fázi a následně do 31. 10. 2017 pro II. část - porealizační fáze.

Ta se mění následovně:

Předpokládaná maximální doba plnění předmětu je do 30. 11. 2017 pro I. část - realizační fázi a následně do 31. 5. 2018 pro II. část - porealizační fáze.

2. Ke změně doby plnění dochází v důsledku povolení výkopových prací Městským úřadem v Kroměříži v době od 1. 9. 2017.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

Praha 18-08-2017

Kroměříž 18-08-2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:


[Redacted]
[Redacted]


[Redacted]
[Redacted]
ředitel