



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku
Zbudování výzkumného centra pro studium patogenů z rodu Phytophthora

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce operace
Ing. Lujza Oravcová, kvestorka jako správce rozpočtu

V technických záležitostech: xxxxx., e-mail: xxxxx; tel.: +420 xxxxx
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx, xxxxx

2. Zhotovitel: **KWM PLUS s.r.o.**
Deblín 350, 664 75 Deblín

Statutární orgán: Ing. Karel Weigl, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Karel Weigl, jednatel
V technických záležitostech: Ing. Karel Weigl, email: xxxxx, tel.: xxxxx
IČO: 27745112
DIČ: CZ 27745112
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.



I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je navýšení rozsahu díla o vícepráce, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce vznikly v souvislosti s nutností výměny skleněné přístavby, která je součástí rekonstruovaných prostor a je předmětem Dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2017. Vícepráce zahrnují zbourání staré skleněné přístavby, její likvidaci skládkováním a stavební úpravy nutné pro umístění nové skleněné přístavby (úprava podezdívky, svod dešťové vody, terénní úpravy v okolí přístavby apod.). Předmětem Dodatku č. 2 je také posun termínu dokončení díla z důvodu dokončení navazujících prací – montáž radiátorů, montáž dělicí stěny, pokládka podlahové krytiny a provedení elektrorozvodů. Uvedené práce nebylo možné provést před dokončením výměny skleněné přístavby.

II. Změna ceny díla a termínu plnění

V návaznosti na provedení výše uvedených víceprací se mění cena díla následovně:

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2017 byla stanovena takto:

„Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, a činí“

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	4.231.275	21	888.568	5.119.843

Cena víceprací, sjednaná dodatkem č. 1 ze dne 8. 8. 2017, byla ve výši 412 500,- Kč bez DPH, což představuje 9,75 % z nabídkové ceny zhotovitele uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2017.

Objednatel požádal zhotovitele o nacenění dodatečných víceprací souvisejících s výměnou skleněné přístavby, když cenovou nabídku obdržel dne 20. 9. 2017.

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku označeném jako cenová nabídka.

Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací je sjednána ve výši 85 320,- Kč bez DPH, což představuje, spolu s cenou víceprací v dodatku č. 1, 11,77 % z nabídkové ceny zhotovitele uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2017. Tato změna tedy neznamená podstatnou změnu závazku ze smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



V návaznosti na provedení víceprací se čl. II. Doba plnění odst. 1 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení provádění díla:	11. 5. 2017
Původní termín dokončení díla:	10. 9. 2017
Termín dokončení díla:	4. 10. 2017

III. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru smluv, s ohledem na povinnost uveřejnit kompletní kupní smlouvu včetně příloh, vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Splnění povinnosti smlouvu uveřejnit zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří příloha – cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne 22.9. 2017

V Deblíně dne 22.9. 2017

za Objednatele

Za Zhotovitele

statutární zástupce zadavatele:
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Statutární zástupce zhotovitele
Ing. Karel Weigl, jednatel

.....

.....

Příkazce operace
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Správce rozpočtu
Ing. Petra Doleželová

.....

Příloha:

1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2017