

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 595/2015

uzavřené podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany**1. Objednatel:****Zoologická zahrada hlavního města Prahy**

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:**BYSTRON Group a.s.**

IČO:27800466, DIČ: CZ 27800466

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

zast: Michalem Bystroněm, členem představenstva a.s.

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):**Článek I. - Preambule**

I. 1. Strany se vzájemně dohodly, že účelem tohoto Dodatku je úprava části smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2015, a to z hlediska článků citovaných v tomto dodatku.

Článek II. – Změnová ustanovení:**Čl. II smlouvy: Předmět smlouvy** se doplňuje o následující text:

II. 5. V závislosti na skutečnostech, které nebyly známy při uzavření smlouvy, se předmět smlouvy doplňuje o práce uvedené ve změnových listech, které jsou přílohou dodatku č. 6 této smlouvy.

Seznam změnových listů:

Číslo ZL	Popis	Částka
	Celkem	-225 894,72 Kč
23.	Upřesnění typu střešního substrátu	21.706,63 Kč
24.	Změna počtu zařizovacích předmětů	-19.800,00 Kč
25.	Doplnění ocelových konstrukcí	24.763,84 Kč
26.	Nerealizované práce	-487 012,84 Kč
27.	Dodatečné požadavky objednatele	184 107,65 Kč
28.	Změna typu kameniva do expozic	50 340,00 Kč

Článek IV smlouvy: Doba plnění se mění ve smyslu termínu dokončení díla následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů neočekávatelných skutečností, požadovaných víceprací a průtahů na straně zhotovitele, je stanoven termín pro dokončení díla, a to nejpozději do 13. 9. 2017.

Článek V smlouvy: Cena za dílo, se mění a doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku výše uvedených změn se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena	18 979 788, 05 Kč bez DPH
DPH	3 985 755, 49 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	22 965 543, 54 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	100 000, 00 Kč bez DPH
DPH	21 000, 00 Kč
Cena vč. DPH	121 000, 00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	441 204, 46 Kč bez DPH
DPH	92 652, 93 Kč
Cena vč. DPH	533 857, 39 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	5 021 083, 67 Kč bez DPH
DPH	1 054 427, 57 Kč
Cena vč. DPH	6 075 511, 24 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH	920 469,80 Kč bez DPH
DPH	193 298,66 Kč
Cena vč. DPH	1 113 768,46 Kč
Cena dle dodatku č. 6 bez DPH	- 225 894,72 Kč bez DPH
DPH	- 47 437,89 Kč
Cena vč. DPH	- 273 332,61 Kč

V důsledku shora uvedených víceprací a neprovedených prací se na základě změnových listů č. 23 až 28 snižuje cena díla o **-225 894,72 Kč bez DPH**, nová cena tedy činí:

Nová celková cena	25 236 651,26 Kč bez DPH
DPH	5 299 696,76 Kč
Nová celková cena vč. DPH	30 536 348,02 Kč s DPH

Článek XI smlouvy Závěrečná ustanovení se doplňuje o následující text:

XI. 3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud nebude dílo ke dni 13. 9. 2017 způsobilé k převzetí objednatelem, tak zhotovitel uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000 000,00 Kč. Zároveň se zhotovitel zavazuje nahradit veškeré prokazatelné škody vzniklé objednateli a způsobené nedokončením díla, nebo části díla, ve stanoveném termínu. Smluvní pokutu i nárok na náhradu škody je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele. Toto ustanovení nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu dle článku XI. odst. XI. 1. této smlouvy.

Článek III. - Závěrečná ustanovení:

XII. 6. - Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

XII. 7. - Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou Smluvních stran.

XII. 9. - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text tohoto dodatku, bude zveřejněn prostřednictvím objednatele v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku a dotčené smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a dotčené smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou a dodatkem souvisejících, či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti v původním znění.

V Praze dne 11. 9. 2017

[Redacted signature]

Objednatel



[Redacted signature]

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnové listy
Příloha č. 2 - Harmonogram

[Redacted signature]

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 23...

Akce (stavba):	Expozice vzácných papoušků v areálu Zoo Praha, Praha 7		
Smlouva č.:	595/2015 (číslo SoD objednatele)	ze dne:	15.1.2016
Objednatel:		Zhotovitel:	
Zoologická zahrada hlavního města Prahy IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459 Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7		Bystron group a.s. IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 Chopinova 576/01, 702 00 Ostrava - Přívoz	

Název změny: Upřesnění typu střešního substrátu

Změnu vyvolal:

Objednatel

Příčina změny - zdůvodnění:

Upřesnění typu střešního substrátu dle přísnějších kritérií objednatele.

Podklady ke změně:

Zápis z KD.

Popis změny, technické řešení změny:

Dodání střešního substrátu pro zelenou střechu dle přísnějších kritérií oproti standardu uvedeném ve výkazu výměr a to vzhledem k aktuálním zkušenostem objednatele z jiných lokalit.

Vyjádření zhotovitele ke změně:

Souhlasí

Dopad do smluvní ceny

ANO

NE

21.706,63 Kč

Dopad do smluvního termínu a meziterminů

ANO

NE

Přílohy: Výkaz výměr

Za projektanta:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum: 31.5.2017

Datum: 31.5.2017

Datum: 31.5.2017

Cena dle smluvního rozpočtu:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
Celkem							-44 961,38			
151	K	635211111 1	Násyp střechy - substrát	m3	-46,778	961,17	-44 961,38			

Cena dle ZL č.23:

Celkem							66 668,01			
151	K	635211111 1	Násyp střechy - substrát - upřesnění	m3	46,778	1 425,20	66 668,01			


Rozdíl

21 706,63

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 24...

Akce (stavba):	Expozice vzácných papoušků v areálu Zoo Praha, Praha 7		
Smlouva č.:	595/2015 (číslo SoD objednatele)	ze dne:	15.1.2016
Objednatel:		Zhotovitel:	
Zoologická zahrada hlavního města Prahy IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459 Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7		Bystroň group a.s. IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 Chopinova 576/01, 702 00 Ostrava - Přívoz	

Název změny: Změna počtu zařizovacích předmětů

Změnu vyvolal:		
Objednatel		
Příčina změny - zdůvodnění:		
Upřesnění počtu zařizovacích předmětů dle požadavku objednatele		
Podklady ke změně:		
Zápis z KD.		
Popis změny, technické řešení změny:		
Snížení počtu umyvadel.		
Vyjádření zhotovitele ke změně:		
Souhlasí		
Dopad do smluvní ceny	ANO	NE
- 19.800,- Kč		
Dopad do smluvního termínu a mezitermínů	ANO	NE
Přílohy: Výkaz výměr		
		
Datum: 24.8.2017	Datum: 24.8.2017	Datum: 24.8.2017

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Cena dle ZL č.24:							Cena celkem	-19 800,00	
	84	K	725211605	Umyvadlo diturvitové	soubor	-3,000	4 500,00	-13 500,00	
	91	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s	soubor	-3,000	1 900,00	-5 700,00	
	92	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	kus	-3,000	200,00	-600,00	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 25...

Akce (stavba):	Expozice vzácných papoušků v areálu Zoo Praha, Praha 7		
Smlouva č.:	595/2015 (číslo SoD objednatele)	ze dne:	15.1.2016
Objednatel:		Zhotovitel:	
Zoologická zahrada hlavního města Prahy IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459 Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7		Bystroň group a.s. IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 Chopinova 576/01, 702 00 Ostrava - Přívoz	

Název změny: Doplnění ocelových konstrukcí

Změnu vyvolal:			
Objednatel			
Příčina změny - zdůvodnění:			
Doplnění konstrukcí dle požadavku objednatele			
Podklady ke změně:			
Zápis z KD.			
Popis změny, technické řešení změny:			
Doplnění mříže mezi voliérou a záporovou stěnou, která bude sloužit jako zábrana při případném úniku ptactva. Doplnění ocelového roštu jako strop v místnosti číslo 15a			
Vyjádření zhotovitele ke změně:			
Souhlasí			
Dopad do smluvní ceny		ANO	NE
24.763,84 Kč			
Dopad do smluvního termínu a mezitermínů		ANO	NE
Přílohy: Výkaz výměr			
Za projektanta:	Za objednatele:	Za zhotovitele:	
			
Datum: 24.8.2017	Datum: 24.8.2017	Datum: 24.8.2017	

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				
Cena dle ZL č.25:							Cena celkem	24 763,84				
	1	R		Mřížová konstrukce mezi záporovou stěnou a voliérou JA	soubor	1,000	19 684,00	19 684,00				
				Ustanovení o ocelové konstrukci, která spojuje rozměrově do prostoru tak, aby nevznikly mezery větší 2,5 cm. Ram je vyroben jedy 40x60, vyplň je provedena mříž s oky 25 x 25 mm. V konstrukci jsou osazeny dveře dvířka. Celková hmotnost 188 kg								
	2	R		Mezistrop v místnosti 15a	soubor	1,000	5 079,84	5 079,84				
				Prvky jsou uloženy na dřevěných prknech. Celková hmotnost 48 kg, včetně vodorovného profilu								

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 26...

Akce (stavba):	Expozice vzácných papoušků v areálu Zoo Praha, Praha 7		
Smlouva č.:	595/2015 (číslo SoD objednatele)	ze dne:	15.1.2016
Objednatel:		Zhotovitel:	
Zoologická zahrada hlavního města Prahy IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459 Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7		Bystroň group a.s. IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 Chopinova 576/01, 702 00 Ostrava - Přívoz	

Název změny: Nerealizované práce			
Změnu vyvolal:			
Zhotovitel a objednatel			
Příčina změny - zdůvodnění:			
Vlivem odsouhlasených změn technologie provádění mezi objednatelem, projektantem a zhotovitelem + změny dle požadavku objednatele.			
Podklady ke změně:			
Zápis z KD.			
Popis změny, technické řešení změny:			
Položky z rozpočtu, které nebyly zcela, či částečně provedeny vlivem změn technologie provádění nebo dle požadavku objednatele			
Vyjádření zhotovitele ke změně:			
Souhlasí			
Dopad do smluvní ceny		ANO	NE
- 487.012,84 Kč			
Dopad do smluvního termínu a meziterminů		ANO	NE
Přílohy: Výkaz výměr			
Za projektanta:		Za objednatele:	Za zhotovitele:
[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]
Datum: 30.8.2017	Datum: 30.8.2017	Datum: 30.8.2017	

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Cena dle ZL č.26:							Cena celkem	-487 012,84	
SO 01	13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-27,777	68,93	-1 914,73	
SO 01	14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-27,777	14,56	-404,52	
SO 01	37	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-2,809	21 844,66	-61 361,65	
SO 01	100	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	-4,320	398,06	-1 719,61	
SO 01	110	K	611331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných	m2	-117,500	208,74	-24 526,70	
SO 01	137	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	-8,109	77,67	-629,83	
SO 01	138	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	-14,006	77,67	-1 087,84	
SO 01	143	K	631571002 1	Okapový chodník z kameniva těžného frakce 0-4 tř. 1 - kačírek	m3	-4,872	509,71	-2 483,30	
SO 01	149	K	632452113	Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem	m2	-3,300	300,97	-993,20	
SO 01	164	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	-64,500	122,33	-7 890,29	
SO 01	165	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	-130,290	26,21	-3 415,37	
SO 01	166	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-3,225	1 650,49	-5 322,82	
SO 01	168	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce bobtnavé pásy	m	-11,150	368,93	-4 113,59	
SO 01	244	K	764041423 1	Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu včetně tmelení rš 180 mm, tl. 0,8 mm - ozn. K20	m	-6,800	314,56	-2 139,03	

SO 01	325	K	767021221 2	Kryt okna O2b 800 x 400mm, perforovaný plech včetně rámu, povrch.úpravy a osazení - ozn.Z43	kmpl	-2,000	4 368,93	-8 737,86	
ZTI	55	K	721211402	Vpusť podlahová HL 300.1 NPr	kus	-1,000	500,00	-500,00	
ZTI	77	K	72226R	Plastová šachta 600x600x1000 vč. vodotěsného poklopu 600x600	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00	
ELE	37			Připojení kabelu CYKY5Jx2.5 k VZT jednotce	ks	-5,000	250,00	-1 250,00	
ELE	38			Připojení kabelu CYKY5Jx4 k VZT jednotce	ks	-1,000	250,00	-250,00	
Nový Zeland			5000111	Vodní prvek B2 - celkem 11 m2 - jíl	m3	-0,600	2 000,00	-1 200,00	
Filipíny			5000111	Vodní prvek B2 - celkem 7 m2 - jíl	m3	-0,380	2 000,00	-760,00	
Papua N.G.			5000111	Vodní prvek B2 - celkem 21 m2 - jíl	m3	-1,150	2 000,00	-2 300,00	
Jamajka			5000111	Vodní prvek B2 - celkem 10 m2 - jíl	m3	-0,550	2 000,00	-1 100,00	
Pantanal			5000110	Zvodněný terén B1 - celkem 18 m2 - jíl	m3	-0,990	2 000,00	-1 980,00	
ChJA			500008	Přírodní volně ložené kameny K1, různorodá velikost 50 - 1500 kg	t	-4,600	5 000,00	-23 000,00	
ChJA			500009	Kamenná suťoviska K2	t	-2,400	2 000,00	-4 800,00	
ChJA			5000111	Vodní prvek B2 - celkem 6 m2 - jíl	m3	-0,330	2 000,00	-660,00	
SO 05	2	K	100006	Nápis na pavilon laserem řezané masivní pláty nerez oceli, 2ks, celkem 150 kg, včetně kotvení	kmpl	-1,000	67 000,00	-67 000,00	
ZL 9	10	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí MIRELON tl do 20 mm DN do 22 mm	m	-7,000	75,00	-525,00	
ZL 9	11	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí MIRELON tl do 20 mm DN do 42 mm	m	-108,000	97,20	-10 497,60	
ZL 9	12	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí MIRELON tl do 20 mm DN do 62 mm	m	-44,000	112,00	-4 928,00	

SO 05	1	001	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 humus k ohumusování plocha 120x0-8m	m3	-47,000	55,00	-2 585,00
SO 05	3	001	122201101.M	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 MLAT plocha 80mx0,25m	m3	-20,000	105,00	-2 100,00
SO 05	7	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 humus k ohumusování	m3	-47,000	75,10	-3 529,70
SO 05	9	001	162701105.M	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 MLAT	m3	-20,000	250,00	-5 000,00
SO 05	11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky -výkopek ve voliérách	m3	-130,000	14,30	-1 859,00
SO 05	12	001	171201201.M	Uložení sypaniny na skládky MLAT	m3	-20,000	14,30	-286,00
SO 05	14	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)-výkopek ve voliérách	t	-22,100	165,00	-3 646,50
SO 05	15	001	171201211.M	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) MLAT	t	-34,000	165,00	-5 610,00
SO 05	17	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do	m2	-160,000	32,30	-5 168,00
SO 05	18	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-160,000	12,00	-1 920,00
SO 05	19	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	-4,000	97,00	-388,00
SO 05	20	231	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 plocha 100mx1,5m	m2	-150,000	24,30	-3 645,00
SO 05	21	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	-3,750	87,40	-327,75
SO 05	22	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-500,000	9,60	-4 800,00

SO 05	23	001	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm plocha 30mx5m	m2	-150,000	47,90	-7 185,00	
SO 05	24	221	R1	Mlatová plocha = lomová výsivka 0-4 40mm + drcené kamenivo 8-22 DK 70mm plocha 16mx6m+cesta 8mx1,0m	m2	-80,000	250,00	-20 000,00	
SO 05	25	221	R2	Kačírek fr.30-50mm 100mm + neprorůstová folie +25% plocha 55mx0,5-0,7m	m2	-30,000	200,00	-6 000,00	
SO 05	26	221	564851111.M	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm MLAT	m2	-80,000	98,20	-7 856,00	
SO 05	27	221	564851111.S	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm SANACE	m2	-100,000	98,20	-9 820,00	
SO 05	28	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-110,000	160,00	-17 600,00	
SO 05	29	592	592175090	obrubník ABO 4-8 50x8x25 cm přírodní	kus	-220,000	56,10	-12 342,00	
SO 05	30	R	R3	Zřízení a osazení obrubníku z ocelového plechu 300-200/8 mm včetně jeho dodávky, nátěru	m	-35,000	220,00	-7 700,00	
SO 05	32	R	R5	Venkovní voliéra Nového Zélandu břidlicová drť, větší kameny a skalky rovněž břidlicové	m2	-60,000	550,00	-33 000,00	
SO 05	34	221	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	-19,533	150,00	-2 929,95	
ZL 19	16	K	7222321R1	Elektroventil G 3/4	kus	-1,000	3 214,00	-3 214,00	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 27...

Akce (stavba):	Expozice vzácných papoušků v areálu Zoo Praha, Praha 7		
Smlouva č.:	595/2015 (číslo SoD objednatele)	ze dne:	15.1.2016
Objednatel:		Zhotovitel:	
Zoologická zahrada hlavního města Prahy IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459 Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7		Bystroň group a.s. IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 Chopinova 576/01, 702 00 Ostrava - Přívoz	

Název změny: Dodatečné požadavky objednatele

Změnu vyvolal:

Objednatel

Příčina změny - zdůvodnění:

Na základě požadavků objednatele, které vyplynuly na stavbě a jsou nezbytně nutné pro dokončení stavby

Podklady ke změně:

Požadavky objednatele uplatněné před realizací

Popis změny, technické řešení změny:

Požadavek objednatele na navýšení množství torkretů oproti výkazu výměr, skutečná plocha nátěrů zárubní ve vyšší než ve výkazu výměr, barvu stropních světel požaduje objednatel změnit na černou, požadavek na realizaci revizního otvoru ve voliérě Nový Zéland, z důvodu obsazené chráničky bylo nutno provést pokládku nové chráničky v části dopojení do dalacentra a s tím souvisejí zemní práce, objednatel požadoval doplnění 6 vypínačů do ovládacích skříní

Vyjádření zhotovitele ke změně:

Souhlasí

Dopad do smluvní ceny

ANO

NE

184.107,65 Kč

Dopad do smluvního termínu a mezitermínů

ANO

NE

Přílohy: Výkaz výměr

Datum:

30.8.2017

Datum:

30.8.2017

Datum:

30.8.2017

		PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--	--	----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Cena dle smluvního rozpočtu:

-521 832,43

SO 05	ChJA	9	K	500020	Chodník - ražený beton včetně štp lože, výztuže a spolupráce výtvarníka, 16 m2, tl.150 mm	m3	-2,400	22 000,00	-52 800,00
SO 05	ChJA	8	K	500013	Torkret se samostatným založením T2 - reliéfní beton tl. 120 mm, 25m2, včetně kotvení, výztužné sítě, zdiva a zásypu	kmpl	-1,000	67 000,00	-67 000,00
SO 05	ChJA	7	K	500012	Torkret T1 - reliéfní beton tl. 120 mm, 82	m3	-9,840	22 000,00	-216 480,00
SO 05	Vlhký les	5	K	500012	Torkret T1 - reliéfní beton tl. 120 mm, 27	m3	-3,240	22 000,00	-71 280,00
SO 05	Papua Nová Guinea	5	K	500012	Torkret T1 - reliéfní beton tl. 120 mm, 32 m2, včetně kotvení a výztužné sítě	m3	-3,840	22 000,00	-84 480,00
SO 05	Filipíny	5	K	500012	Torkret T1 - reliéfní beton tl. 120 mm, 11	m3	-1,320	22 000,00	-29 040,00
SO 01	obecně	346	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových	m2	-5,000	150,49	-752,43

Cena dle ZL č.27:

705 940,07

SO 05	ChJA	9	K	500020	Chodník - ražený beton včetně štp lože,	m3	2,835	22 000,00	62 370,00
SO 05	ChJA	8	K	500013	Torkret se samostatným založením T2 - reliéfní beton tl. 120 mm, 25m2, včetně kotvení, výztužné sítě, zdiva a zásypu	kmpl	1,000	95 000,00	95 000,00
SO 05	ChJA	7	K	500012	Torkret T1 - reliéfní beton tl. 120 mm, 82 m2, včetně kotvení a výztužné sítě	m3	11,178	22 000,00	245 916,00
SO 05	Vlhký les	5	K	500012	Torkret T1 - reliéfní beton tl. 120 mm, 27 m2, včetně kotvení a výztužné sítě	m3	3,240	22 000,00	71 280,00
SO 05	Papua Nová Guinea	5	K	500012	Torkret T1 - reliéfní beton tl. 120 mm, 32 m2, včetně kotvení a výztužné sítě	m3	3,690	22 000,00	81 180,00
SO 05	Filipíny	5	K	500012	Torkret T1 - reliéfní beton tl. 120 mm, 11	m3	1,606	22 000,00	35 323,20
SO 01	obecně	346	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových	m2	12,100	150,49	1 820,87
SO 01	elektro	1/A1			Nátěry syntetické Stropní přísazené válcové svítidlo s bílým krycím sklem, krytí IP43, elektronický předřadník, průměr cca 280/200mm, světelný zdroj kompaktní zářivky 2x26W G24q-3	ks	20,000	900,00	18 000,00
SO 01	zámečnické konstrukce				Nový revizní otvor ve voliéře Nový Zéland	kmpl	1,000	76 050,00	76 050,00
ZL 11	elektro				zemní práce, spojené s dopojením do datacentra	kmpl	1,000	10 000,00	10 000,00
SO 01	elektro				Doplnění vypínačů do ovládacích skříní	ks	6,000	1 500,00	9 000,00

Celkem za ZL

184 107,65

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 28...

Akce (stavba):	Expozice vzácných papoušků v areálu Zoo Praha, Praha 7		
Smlouva č.:	595/2015 (číslo SoD objednatele)	ze dne:	15.1.2016
Objednatel:		Zhotovitel:	
Zoologická zahrada hlavního města Prahy IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459 Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7		Bystroň group a.s. IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 Chopinova 576/01, 702 00 Ostrava - Přívoz	

Název změny: Změna typu kameniva do expozic

Změnu vyvolal:

Objednatel

Příčina změny - zdůvodnění:

Požadavek objednatele na změnu kameniva v expozicích z důvodu přizpůsobení kameniva danému biotopu expozice

Podklady ke změně:

Požadavek objednatele uplatněný před realizací

Popis změny, technické řešení změny:

Změna typu kameniva v expozicích

Vyjádření zhotovitele ke změně:

Souhlasí

Dopad do smluvní ceny

ANO

NE

50.340 Kč

Dopad do smluvního termínu a mezitermínů

ANO

NE

Přílohy: Výkaz výměr

Datum:

20.8.2017

Datum:

10.8.2017

Datum:

30.8.2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

-51 255,00

Cena dle ZL č.28:

[illegible]

Filipíny	4	K	5000114	Vodní prvek B2 - celkem 7 m2 - valouny	m3	0,400	9 500,00	3 800,00				
Filipíny												
PNG	2	K	5000112	Vodní prvek B2 - celkem 21 m2 - štěrk	m3	1,780	2 000,00	3 560,00				
PNG	3	K	5000113	Vodní prvek B2 - celkem 21 m2 - lomový kámen nahradit valouny	m3	1,060	7 500,00	7 950,00				
PNG	4	K	5000114	Vodní prvek B2 - celkem 21 m2 - valouny	m3	1,240	7 500,00	9 300,00				
Jamajka	2	K	5000112	Vodní prvek B2 - celkem 10 m2 - štěrk	m3	0,850	17 000,00	14 450,00				
Jamajka	3	K	5000113	Vodní prvek B2 - celkem 10 m2 - lomový kámen	m3	0,510	17 000,00	8 670,00				
Jamajka	4	K	5000114	Vodní prvek B2 - celkem 10 m2 - valouny	m3	0,590	17 000,00	10 030,00				
Vlhký les	2	K	5000112	Zvodněný terén B1 - celkem 18 m2 - štěrk	m3	1,530	2 000,00	3 060,00				
Vlhký les	3	K	5000113	Zvodněný terén B1- celkem 18 m2 - lomový kámen nahradit valouny	m3	0,910	7 500,00	6 825,00				
Vlhký les	4	K	5000114	Zvodněný terén B1 - celkem 18 m2	m3	1,060	7 500,00	7 950,00				
Caatinga	1	K	500008	Přírodniny volně ložené kameny K1, různorodá velikost 50 - 1500 kg	t	0,700	11 500,00	8 050,00				

ChJA	4	K	5000112	Vodní prvek B2 - celkem 6 m2 - štěrk	m3	0,510	2 000,00	1 020,00				
ChJA	5	K	5000113	Vodní prvek B2 - celkem 6 m2 - lomový kámen	m3	0,300	5 500,00	1 650,00				
ChJA	6	K	5000114	Vodní prvek B2 - celkem 6 m2 - valouny	m3	0,350	5 500,00	1 925,00				

Celkem za ZL

50 340,00

[illegible]

HARMONOGRAM - DOKONČENÍ DO 13.9.2017

	1.12.2016	8.12.2016	15.12.2016	22.12.2016	29.12.2016	5.1.2017	12.1.2017	19.1.2017	26.1.2017	2.2.2017	9.2.2017	16.2.2017	23.2.2017	2.3.2017	9.3.2017	16.3.2017	23.3.2017	30.3.2017	6.4.2017	13.4.2017	20.4.2017
obložení stěn, kamenný obklad, židka																					
zámečnické výrobky - vnitřní dveře																					
zámečnické výrobky - vnější dveře																					
zámečnické výrobky - Z06 - Z08																					
záchytný systém																					
elektromontáže SLP, SII																					
střecha, stlaka, vyhlídka																					
jezířka																					Venkovní
ZTI - zařizovací předměty																					
torkrety vnitřní																					
torkrety venkovní																					
epoxidové nátěry																					
hruždní budky																					
sítě - předěly																					
sítě - venkovní voliéry, včetně nátěrů																					
sítě - podhledy																					
ražený beton - chodba																					
hliníkové vstupní dveře																					
kompletní výmalba																					
D+M skel - předěly																					
vybavení expozice																					
Dodávka a montáž revizního otvoru do expozice Nový Zéland																					
Dokončení přípojky do datacentra																					
Dokončení venkovních torkretů																					

kompletní dokončení díla