

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany**objednatel****Město Havlíčkův Brod**

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2

IČ: 00267449, DIČ: CZ00267449

jednající: Zbyněk Stejskal, starosta města

kontaktní údaje: tel.: 569 497 111, e-mail: posta@muhb.cz, IDDS: 5uvbfub, www.muhb.cz

a**zhotovitel****ŠINDLAR s.r.o.**

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti
každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: +420 495 402 560, e-mail: info@sindlar.cz, www.sindlar.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 267632832/0300

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dílo s názvem „**Aktualizace digitálního povodňového plánu města a ORP Havlíčkův Brod**“ (smlouva o dílo ze dne 8. 12. 2025, ev. číslo zhotovitele ZPSD-SRO-2025-0081).
- 2.2. Důvodem pro uzavření dodatku je opoždění vyjádření správců toků a Krajského úřadu Kraje Vysočina (soulad s povodňovým plánem Kraje Vysočina). Dodatkem je tedy nutné posunout termín plnění pro část 2 dle původní SOD.

2.3. Změny provedené tímto dodatkem č. 1 k SOD jsou následující:

Ustanovení bodu 3.1. v článku 3 Doba plnění:

Znění dle platné SoD

3.1. Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

- Zahájení prací: po podpisu této SOD oběma smluvními stranami
- ČÁST 1: Zpracování převodu na nový systém a technické části aktualizace dPP: do 40 kalendářních dnů od zahájení prací
- ČÁST 2: Zajištění potřebných stanovisek a proškolení: do 3 měsíců od ukončení části 1

Uvedený text se tímto dodatkem č. 1 změní následovně:

3.1. Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

- Zahájení prací: po podpisu této SOD oběma smluvními stranami
- ČÁST 1: Zpracování převodu na nový systém a technické části aktualizace dPP: do 40 kalendářních dnů od zahájení prací
- ČÁST 2: Zajištění potřebných stanovisek a proškolení: do 4 měsíců od ukončení části 1

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Pokud je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je tento dodatek podepisován fyzicky, pak je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.

V Havlíčkově Brodě dne

za stranu objednatele

**Jana
Matýsová**

Digitálně podepsal
Jana Matýsová
Datum: 2026.04.15
09:29:22 +02'00'

Zbyněk Stejskal, starosta města

V Hradci Králové dne

za stranu zhotovitele

**Ing. Miloslav
Šindlar**

Digitálně podepsal
Ing. Miloslav Šindlar
Datum: 2026.04.21
09:57:07 +02'00'

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti