

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2025/002435 ze dne 25. 4. 2025

Číslo Smlouvy Objednatele: 2025/002435/2

Číslo objednávky Objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupen: **ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru
zastoupen:

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA

b) technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **TERRASYSTEM, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni v oddílu C vložka 9165
se sídlem: Skupova 396/21, Doudlevice, 301 00 Plzeň
IČO: 25213571
DIČ: CZ25213571
zastoupen: Danuší Belšánovou - jednatelkou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Daniel Fikerle

b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 2

Čl. I.

1. Dne 25. 4. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2026 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Košutka, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnový list č. 5, 6, 7 a 8. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a odůvodnění je uvedeno ve Vyjádření technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací (změnový list č. 5, 6, 7 a 8) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena víceprací činí částku 98 520 Kč bez DPH.
4. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 98 520 Kč bez DPH.
5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace Zhotovitele a změnových listů č. 1 - 8 ve výši:

cena celkem bez DPH	20 535 928,50	Kč
----------------------------	----------------------	-----------

slovy: dvacet milionů pět set třicet pět tisíc devět set dvacet osm korun českých padesát haléřů

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 5, 6, 7 a 8

V Plzni dne 6.5. 2026

V Plzni dne 15.4. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

TERRASYSTEM, s.r.o.
Danuše Belšánová
jednatelka

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Palackého nám. 6
301 00 Plzeň

Vyjádření technického dozoru stavebníka na akci: „Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Košutka“

1) Název změnového listu ZL-5: VS25L – doplnění nouzového svítidla k poklopu č. 25.26

Pro řádné dokončení díla je nutné doplnit do slepého ramena kolektoru k únikovému poklopu č. 25.26 z okruhu VS25L nouzové svítidlo. Toto doplnění je z hlediska zajištění bezpečného úniku osob z prostor kolektorů a splnění požadavků požární ochrany nezbytné.

Změny popsané v bodu 1) tohoto vyjádření představují dle změnového listu zhotovitele č. ZL-5: **navýšení ceny díla o 1.797,20 Kč bez DPH.**

2) Název změnového listu ZL-6: VS25L – zprovoznění ventilátoru 25.2 mezi bytovými domy Žlutická 13 a 15, Plzeň

Aby bylo zajištěno odvětrání kolektoru tak, jak je vlastníkem a správcem kolektorů požadováno, je pro řádné dokončení rekonstrukce stavební elektroinstalace nezbytné zajistit rovněž odvětrání kolektorového úseku mezi bytovými domy Žlutická 13 a 15, Plzeň. Ventilátor 25.2, který se zde v současné době nachází, neplní svoji funkci, neboť není řádně připojen. Pro funkčnost ventilátoru je nezbytné napojení a pokládka nové kabeláže od ventilátoru do hlavního rozvaděče včetně souvisejícího vybavení.

Změny popsané v bodu 2) tohoto vyjádření představují dle změnového listu zhotovitele č. ZL-6: **navýšení ceny díla o 18.155,50 Kč bez DPH.**

3) Název změnového listu ZL-7: Připojení samostatného kolektoru pod komunikací Studentská

V průběhu realizace díla byla technicky prověřena možnost připojení samostatného kolektoru pod komunikací Studentská. Po projednání se zástupcem dozoru projektanta bylo navrženo použít kabel o stejném průřezu, který vede do samostatné části kolektoru ze stávající zásuvkové skříně, tj. CYKY-J 4x16, a provést naspojování. Pro připojení kabelu by bylo možné využít rezervu 32A/B/3 v RH25. Délka nového kabelového vedení by činila 300 m.

Pro zajištění bezpečné provozuschopnosti samostatného kolektoru je třeba výše popsané řešení realizovat.

Změny popsané v bodu 3) tohoto vyjádření představují dle změnového listu zhotovitele č. ZL-7: **navýšení ceny díla o 72.383,30 Kč bez DPH.**

4) Název změnového listu ZL-8: VS23L - úpravy softwaru, rozšíření vstupů

Aby bylo možné dálkově ovládat chod ventilátorů, jsou ventilátory instalované v kolektorech města Plzně svedeny na dispečink společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Stávající rozvaděč RSV 23.6 však umožňuje připojení pouze pěti ventilátorů, nikoli sedmi, jak je v rámci rekonstrukce požadováno. Pro řádné dokončení díla je tedy nezbytně nutné, aby poddodavatel, společnost Plzeňská teplárenská, a.s., realizoval na VS23L rozšíření vstupů o 2 ventilátory včetně souvisejícího naprogramování a napojení na dálkový dohled na dispečink.

Změny popsané v bodu 4) tohoto vyjádření představují dle změnového listu zhotovitele č. **ZL-8: navýšení ceny díla o 6.184,00 Kč bez DPH.**

Celková finanční bilance: Výše uvedené změny popsané v bodě 1) až 4) vyjádření technického dozoru stavebníka představují navýšení ceny díla o 98.520,- Kč bez DPH.

S pozdravem
Ing. Libor Sladký

2. 4. 2026

Příloha:
Změnové listy zhotovitele ZL-5 až ZL-8.

Rekapitulace změnových listů

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně

popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis změnových listů		Cena bez DPH (CZK)		
č.	popis	více práce	méně práce	celkem ZL
ZL-5	VS25L – doplnění nouzového svítidla k poklopu č. 25.26	1 797,20 Kč	- Kč	1 797,20 Kč
ZL-6	VS25L - zprovoznění ventilátoru 25.2 mezi bytovými domy Žlutická 13 a 15, Plzeň	18 155,50 Kč	- Kč	18 155,50 Kč
ZL-7	Připojení samostatného kolektoru pod komunikací Studentská	72 383,30 Kč	- Kč	72 383,30 Kč
ZL-8	VS23L - úpravy softwaru, rozšíření vstupů (PT, a.s.)	6 184,00 Kč	- Kč	6 184,00 Kč

Náklady z rozpočtů 98 520,00 Kč

ZL-6 VS25L - zprovoznění ventilátoru 25.2 mezi bytovými domy Žlutická 13 a 15, Plzeň

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně

popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis položek								
p.č.	č.položky ÚRS	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
29	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	136,00				
30	000101406	kabel CYKY 7x2,5	m	136,00				
N		PL6-B10/3 jistič 3-p, B, 10A, 6kA	ks	1,00				
N		GZ1E07 spouštěč motoru 1,6-2,5A	ks	1,00				
N		ESB25-40N-06 230 AC/DC 4 pólový inst. stykač 25A	ks	1,00				
N		PL6-B4/1 jistič 1-p,B,4A,6kA	ks	2,00				
N		patice DIN40/44/99.02	ks	2,00				
N		relé DIN/PS 1P/10A 230V AC	ks	2,00				
N		svorky, vodiče, dutinky, pomocný materiál	kpl.	1,00				
součet						12912,70		
Elektromontáže								
60	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	272,00				
69	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	12,00				
N		rozšíření v rozvaděči RSV 253 o jištění a ovládání ventilátoru	kpl.	1,00				
součet						5242,80		
Ostatní náklady								
součet								

Rekapitulace ceny	
p.č.	cena /Kč/
1	dodávky zařízení
2	materiál elektromontážní
3	elektromontáže
4	dodávky celkem
5	materiál+výkony celkem
6	ostatní náklady
7	revize
8	CENA bez DPH (Kč)
	18 155,50 Kč

ZL-7 Připojení samostatného kolektoru pod komunikací Studentská

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně
popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky ÚRS	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
N	341110800	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	300,00				
N	001449648	Spojka kabelový soubor se spojovačem SLV SV 16-50	ks	1,00				
součet						62865,70		
Elektromontáže								
N	210812035	montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	300,00				
N	210101234	propojení kabelů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2	ks	1,00				
68	210100008	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 95mm2	ks	4,00				
součet						9517,60		
Ostatní náklady								
součet						-		

Rekapitulace ceny

p.č.	cena /Kč/	
1	dodávky zařízení	
2	materiál elektromontážní	
3	elektromontáže	
4	dodávky celkem	
5	materiál+výkony celkem	
6	ostatní náklady	
7	revize	
8	CENA bez DPH (Kč)	72 383,30 Kč

ZL-8 VS23L - úpravy softwaru, rozšíření vstupů (Plzeňská teplárenská, a.s.)

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně

popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky ÚRS	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávka zařízení								
N		modul binárních vstupů (Siemens PTM1.4D20)	ks	1,00				
součet								
Materiál elektromontážní								
Elektromontáže								
součet								
Ostatní náklady								
N		softwarová úprava/doplnění dvou ventilátorů v programu MaR na VS (SW Unigyr Design)	ks	2,00				
N		úprava dispečerského systému TIRS Plz. teplárenské - rozšíření o dva ventilátory	ks	2,00				
N		softwarová úprava/odebrání dvou ventilátorů v programu MaR na VS (SW Unigyr Design)	ks	2,00				
N		úprava dispečerského systému TIRS Plz. teplárenské - odebrání dvou ventilátorů	ks	2,00				
součet						4 600,00		

Rekapitulace ceny

p.č.		cena /Kč/
1	dodávky zařízení	
2	materiál elektromontážní	
3	elektromontáže	
4	dodávky celkem	
5	materiál+výkony celkem	
6	ostatní náklady	
7	revize	
8	CENA bez DPH (Kč)	6 184,00 Kč