

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0181/V0400/23 (objednatele)

č. PP23K0012 (zhotovitele)

ze dne 17.10.2023

na provedení stavebních činností pro akci

„SZNR – výměna uzávěrů, kanalizační uzel, ul. K Dalejím a Na placích, P4“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern

se sídlem: Praha 4 – Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 14900

zastoupena:

IČO: 158 90 317

DIČ: CZ15890317

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3275

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi, a to zejména z důvodu masivního průniku vody do komory a s tím související sanace komory.

Z tohoto důvodu dochází ke změně ceny díla a změně termínu plnění.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti a dodávky:

SO-01

- poklop třída B125 bez ventilace včetně osazení

SO-02

- železobetonový panel 03/P včetně osazení

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:

SO-01

- poklop HV- SUS 600x600 vč. vyrovnání a osazení
- sada klíčů pro poklopy SUS
- bourání zdiva z cihel, stropů a základů z ŽB
- D+M kompozitní podesta 1,7 x 2,1 m

SO-02

- čerpání průsakové vody
- injektáž stěn
- D+M kompozitní podesta 1,5 x 0,8 m vč. zábradlí
- VRN (přípočet)

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.4.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy a její aktualizovanou verzi z dodatku č. 1.

3. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: 6 506 088,44 Kč (slovy: šest milionů pět set šest tisíc osmdesát osm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č.1 a 2.

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	875 986,44 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 92 275,57 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	968 262,01 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	5 630 102,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	875 986,44 Kč
Celková cena bez DPH	6 506 088,44 Kč
DPH 21 %“	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
- č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek
 - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
