

DODATEK č. 3

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1288-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Závašín u Bělčic“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný
Adresa: Rudolfovska 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: Sdružení AREA G.K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

Účastník sdružení (reprezentant): **AREA G.K. spol. s.r.o.**
sídlo: U Elektra 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka
49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení: Ing. Jan Hoška
sídlo: Třebíčského 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený: Ing. Janem Hoškou
Tel: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 13498967
DIČ: CZ5609151020

II.

Katastrální úřad zaslal dne 30.08.2017 oznámení o nedodržení lhůty na kontrolu části elaborátu. V současné době stále nejsou zapsány obvody KoPÚ. Dle zápisu z kontrolního dne, konaného 31.08.2017, bylo na jednání na katastrálním pracovišti domluveno, že zápis bude proveden do 31.12.2017 a zároveň dojde k posunu termínu dokončení fakturačních celků.

III.

Vzhledem k výše uvedenému se mění termíny dokončení jednotlivých fakturačních celků následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.6.	31.08.2017	31.03.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.)	31.08.2017	31.03.2018
3.2.1.	30.11.2017	30.09.2018
3.2.1.1.	30.11.2017	30.09.2018
3.2.1.2.	30.11.2017	30.09.2018
3.2.1.3.	30.11.2017	30.09.2018
3.2.1.4.	30.11.2017	30.09.2018
3.2.2.	30.04.2018	30.06.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.)	30.06.2018	31.08.2019

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 3 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne
Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne.....
Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

Ve Českých Budějovicích dne
V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice