


# Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


**Název:** Krajská zdravotní, a.s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem  
**IČO:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**



**Obchodní rejstřík:** Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
(dále jen „**Objednatel**“)

**Název:** **NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.**  
**sídlo:** Gorkého 1613, 436 01 Litvínov  
**IČO:** 28683218  
**DIČ:** CZ28683218

**zastoupena:**  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**Telefon:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**



**zápis v obchodním rejstříku:** vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

## I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky - zajištění projektového a inženýrského servisu (dále jen „PD“) na akci „**Modernizace zdroje a rozvodů chlazení, Nemocnice Litoměřice, o.z. projektový a inženýrský servis, III**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění projektového a inženýrského servisu k realizaci investičního záměru Modernizace zdroje a rozvodů chlazení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 1 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba úpravy termínu/doby provedení Díla, prodloužení termínu provedení díla ve 2. a 3. fáze. Smluvní strany konstatují, že tato potřeba byla způsobena tím, že teprve dne 19. 2. 2026 byly Objednatelem předány podklady k pavilonu urgentního příjmu, jehož realizace se v rámci nemocnice připravuje, na jejichž základě došlo k zásadní změně spočívající v nutnosti navýšení požadovaného chladicího výkonu, dále teprve dne 9. 3. 2026 došlo Objednatelem k odsouhlasení bilance zdroje chladu, a následně dne 17. 3. 2026 k odsouhlasení umístění suchých chladičů. Tyto skutečnosti mají jednak vliv na dopracování projektové dokumentace a dále také vliv na možnost

projednání záměru se společnostmi GasNet a ČEZ Distribuce, jejichž vyjádření jsou také nezbytné pro dopracování projektové dokumentace.

## II.

- 1) Smluvní strany se s ohledem na vzniklé překážky na straně Objednatele, bránící řádnému a včasnému provedení Díla dle uzavřené Smlouvy, dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2) Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. II. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

*„Dílo bude prováděno následovně:*

- a) *Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I. odst. 5 písm. a) této smlouvy a její předání Objednateli do **6ti týdnů** od účinnosti této smlouvy.*
- b) *Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy do **24 týdnů** od účinnosti této smlouvy.*
- c) *Zhotovitel se zavazuje provést dílo – Inženýrská činnost v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního povolení, její doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění stavebního povolení dle čl. I. odst. 5 písm. c) této smlouvy do **30ti týdnů** od účinnosti této smlouvy.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Litvínově dne:

