



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 561 705 3476/1

Číslo smlouvy Zhotovitele:

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: „Stavební úpravy MŠ Černopolní“

### Smluvní strany

#### I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města  
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

#### II. AQUA - GAS, s.r.o.

Zastoupený: Radovanem Koudelkou, jednatelem

Se sídlem: Berkova 534/92, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 25513117


DIČ: CZ25513117

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pod sp.  
zn. C 29265

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5617053476 u Objednatele ze dne 29.06.2017 (dále jen „smlouva“):

## I.

Čl. II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec II.8 tohoto znění:

„II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o změnu technického provedení dodávek, které jsou specifikovány ve změnovém technickém listu č. 1, ze dne 14.07.2017.“

## II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č.1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – změnový technický list č. 1 ze dne 14.07.2017

### Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/130 dne 29.08.2017

V Brně dne 30. 8. 2017  
Za objednatele:

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 30. 8. 2017

Zhotovitele:  
AQUA - GAS, s.r.o.  
B  
tel: 541 248 300  
za AQUA - GAS, s.r.o.  
Radovan Koudelka  
jednatel



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Černopolní, zateplení budovy včetně výměny oken		ZL 01
ÚSEK: OKNA+ VZT čidla		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 OKNAPŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna rozměrů plastovýchoken - pozic 8/P a 9/P, změna čidel VZT		
KOMU: OI MMB	OD: AQUA-GAS, s.r.o	DATUM: 10. 8. 2017
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
_____	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměrů oken u pozic 8/P 5 ks a 9/P 1 ks, změna otevírání okna 2/P 1 ks, VZT čidla na oxid uhličitý 6 ks DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Černopolní ODKAZ NA VÝKRESY: Výpis plastových prvků - MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o., Specifikace VZT ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o technický změnový list bez dopadu do ceny díla, kde dochází ke schválení technického provedení dodávek 1) ve výpisu prvků dokumentace pro výběr zhotovitele jsou uváděna okna na pozicích 8/P a 9/P, která v uváděném rozměru 350 mm a požadovaném otvírání nelze vyrobit z důvodu osazení kování a pantů. Po zaměření je možné vyrobit okna na výšku 365 mm. 2) u okna 2/P se jedná o úpravu kování pro otvírání. Projektem navržené otvírání (otvíravé a sklopné s pákovým ovládním) lze vyrobit pouze sklopné. 3) U specifikace VZT čidel se jedná o opravu názvu 6 ks infračervených čidel (IR senzor) CO2 nástěnných, kde v projektu jsou uváděna infračervená čidla na CO2. V budoucnu budou dodána infračervená čidla (IR senzor) CO2 nástěnná.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DA [redacted]
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Čcha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Jitka Mutinová	





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	AQUA-GAS s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno IČ: 25513117		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 17.7. 2017	
Název akce: MŠ Černopolní, zateplení budovy včetně výměny oken			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Projektant MIX MAX-ENERGETIKA s.r.o., Brno		
na výkresy:	Výpis plast. výrobků, Specifikace VZT		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053476		
<b>Předmět změny:</b> Změna rozměrů oken u pozic 8/P 5 ks a 9/P 1 ks, změna otevírání 2/P 1 ks, Infračervená čidla CO2 6 ks			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o technický změnový list bez dopadu do ceny díla, kde dochází ke schválení technického provedení dodávek 1) ve výpisu prvků dokumentace pro výběr zhotovitele jsou uváděna okna na pozicích 8/P a 9/P, která v uváděném rozměru 350 mm a požadovaném otvírání nelze vyrobit z důvodu osazení kování a pantů. Po zaměření je možné vyrobit okna na výšku 365 mm. 2) u okna 2/P se jedná o úpravu kování pro otvírání. Projektem navržené otvírání (otvíravé a sklopné s pákovým ovládáním) lze vyrobit pouze sklopné. 3) u specifikace VZT čidel se jedná o opravu názvu 6 ks nástěnných čidel kde v projektu uváděných infračervených čidel na CO budou dodána infračervená čidla na CO2			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
[redacted], stavbyvedoucí AQUA-GAS, s.r.o.			





**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jedná se o technický změnový list bez dopadu do ceny díla, kde dochází ke schválení technického provedení dodávek



Ze stavebně-technického hlediska nemají uvedené změny negativní vliv na dotčenou stavbu.

**MIX MAX - ENERGETIKA**  
společnost s ručením omezeným  
IČ: 26938332, DIČ: CZ26938332  
Slevačská 245/11, 615 00 Brno




**Stanovisko energetického specialisty:**

Uvedené změny nemají vliv na tepelně technické vlastnosti budovy.

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	AQUA-GAS s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno IČ: 25513117	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.7. 2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Změna rozměrů oken u pozic 8/P 5 ks a 9/P 1 ks, změna otevírání 2/P 1 ks, čidla 6 ks</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o technický změnový list bez dopadu do ceny díla, kde dochází ke schválení technického provedení dodávek</p> <p>1) ve výpisu prvků dokumentace pro výběr zhotovitele jsou uváděna okna na pozicích 8/P a 9/P, která v uváděném rozměru 350 mm a požadovaném otevírání nelze vyrobit z důvodu osazení kování a pantů. Po zaměření je možné vyrobit okna na výšku 365 mm.</p> <p>2) u okna 2/P se jedná o úpravu kování pro otevírání. Projektem navržené otevírání (otvíravé a sklopné s pákovým ovládním) lze vyrobit pouze sklopné.</p> <p>3) U specifikace VZT čidel se jedná o opravu názvu 6 ks nástěnných čidel kde v projektu uváděných infračervených čidel na CO budou dodána infračervená čidla na CO2</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	<u>Se nemění</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED] 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):