

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **E650-S-982/2017**

č. smlouvy zhotovitele: 002-2017

na realizaci stavby

„ÚnL, budova OŘ, Vojtěšská 856/2, klimatizace celého objektu“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena xxx

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“)

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

xxx

b) ve věcech technických:

xxx

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

xxx

1.2. Zhotovitel

Název: AirPlus, spol. s r.o.
se sídlem Modlany, 22, 417 13 Modlany
zapsaná V OR vedeném Krajským soudem v ÚL oddíl C, vložka 18606
jednající (zastoupená) xxx
IČ: 25441931
DIČ: CZ25441931
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) ve věcech realizace: xxx
- d) ekolog: xxx
- e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: AirPlus, spol. s r.o., Modlany 22, 417 13 Modlany

(dále jen „zhotovitel“)

Tento postup je v souladu s ustanovením čl. 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2. uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Sepsáním tohoto dodatku se mění doba plnění čl. 4 bod 4.2. základní smlouvy o dílo, z důvodu komplikované stávající struktury stropních konstrukcí (trámové stropy se zásypem místy štěrk, místy beton) není možno provádět jednoduché a časově nenáročné vrtání prostupů a je potřeba používat speciální jádrové vrtání. A zároveň s ohledem na omezenou pracovní možnost v objektu je termín realizace prodloužen do 31. 10. 2017.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

Původní znění:

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 30. 9. 2017

Nové znění:

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **31. 10. 2017**

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto její přílohy

- příloha č. 1: Změnový list stavby ze dne 20. 09. 2017 včetně žádosti o prodloužení termínu

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Ústí nad Labem dne:27.9.2017

V Modlanech, dne: 26.9.2017

objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství
Ústí nad Labem

zhotovitel

xxx

jednatel společnosti AirPlus, spol. s r.o.