

055d/22S/2024



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ev. č. smlouvy: 055d/ZZS/2024

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 00574660
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.

se sídlem: Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO: 291 11 021
DIČ: CZ29111021
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Janem Zelonkou nebo Ing. Martinem Humlem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. C 25505

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele 055/ZZS/2024 (dále jen „smlouva“), dne 22. 11. 2024 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy, dne 12. 3. 2025 uzavřely dodatek č. 2 smlouvy, 7. 10. 2025 uzavřely dodatek č. 3 smlouvy;
- změny č. 15–24, 26, 28–31, 34, 35, 37–39 představují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů, zejména kvůli požadavkům na slučitelnost či vzájemnou kompatibilitu se stávajícím zařízeními a instalacemi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení, a zároveň by změna dodavatele způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení



nákladů, jedná se o podstatnou změnu závazku podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“);

3. změny č. 32, 33 a 36 představují úpravy nezbytné z důvodu okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jsou nezbytné pro správné dokončení předmětu veřejné zakázky a umožňují zachování funkčnosti a kvality výsledného díla, jedná se o podstatnou změnu závazku podle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona;
4. změna č. 25 a 27 zahrnuje provedení stavebních prací nahrazujících původně plánované stavební práce a realizaci nových stavebních prací a dodávek, které jsou kvalitativně srovnatelné, přičemž použitý materiál i provedené práce odpovídají původně sjednanému standardu a cena stavebních prací je nižší, je tato změna v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 Zákona;
5. v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách č. 2 až 14 stavebních objektů D.1.1 - Stavební část, D.1.4.1 - Vytápění, D.1.4.3.1 - Vodovod, D.1.4.3.2 - Kanalizace, D.1.4.3.4 - Využití dešťové vody, D.1.4.4.3 - Fotovoltaika, D.1.4.4.4 - Slaboproud, D.2 - Dopravní část, D.3 - Sadové úpravy, které jsou přílohou dodatku č. 4 a stávají se nedílnou součástí smlouvy;

Změna č.	Stavební objekt	Rozšíření vícepráce (+) bez DPH	Snížení méněpráce (-) bez DPH	Změna vícepráce (+) méněpráce (-) bez DPH	Cenový nárůst dle § 222 odst. 5 ZZVZ	Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ
15	D.1.1 - Stavební část	střecha – doplnění prvků dle požadavku výrobce		155 041,88 Kč	155 041,88 Kč	
16	D.1.1 - Stavební část	technické doplnění bednění sítí		76 311,27 Kč	76 311,27 Kč	
17	D.1.1 - Stavební část	konstrukční prvky podbití střechy		162 528,47 Kč	162 528,47 Kč	
18	D.2 - Dopravní část	doplnění základové patky parkovacího stání včetně konstrukce přístřešku		8 457,12 Kč	8 457,12 Kč	
19	D.1.1 - Stavební část	změna tl. izolantu u dieselagregátu	-53 313,27 Kč	37 551,74 Kč	-15 761,53 Kč	
20	D.2 - Dopravní část	konstrukční úprava oplocení	-88 715,31 Kč	55 830,24 Kč	-32 885,07 Kč	
21	D.1.4.3.4 - Využití dešťové vody	úprava technologie využití dešťové vody	-36 684,84 Kč		-36 684,84 Kč	
22	D.1.4.3.2 - Kanalizace	nerealizování retenční nádrže	-41 297,76 Kč		-41 297,76 Kč	
23	D.1.4.3.2 - Kanalizace	úprava řešení likvidace ropných látek	-117 761,90 Kč	57 106,41 Kč	-60 655,49 Kč	
24	D.1.4.3.2 - Kanalizace	změna rozměrů sprchových vaniček	-33 070,57 Kč	48 419,60 Kč	15 349,03 Kč	
25	D.1.4.1 - Vytápění	optimalizace systému vytápění	-350 220,32 Kč	349 286,39 Kč		
26	D.1.4.3.2 - Kanalizace	nerealizování plastové chráničky u prolaku	-18 308,36 Kč		-18 308,36 Kč	
27	D.1.4.4.3 - Fotovoltaika	změna technického řešení FVE	-503 299,40 Kč	488 008,24 Kč		
28	D.1.4.4.4 - Slaboproud	změna technického řešení	-267 215,66 Kč	100 312,43 Kč	-166 903,23 Kč	
29	D.1.1 - Stavební část	dokončovací práce – změna	-120 851,57 Kč	64 152,66 Kč	-56 698,91 Kč	
30	D.1.1 - Stavební část	nerealizování ochranných sítí na lešení	-9 203,60 Kč		-9 203,60 Kč	
31	D.1.1 - Stavební část	základ pro tepelné čerpadlo		2 314,38 Kč	2 314,38 Kč	



32	D.1.4.3.2 - Kanalizace	navrtnání splaškové kanalizace - napojení na stávající potrubí		10 208,00 Kč		10 208,00 Kč
33	D.1.1 - Stavební část	odvoz ornice z mezískládky	-34 928,67 Kč			-34 928,67 Kč
34	D.1.1 - Stavební část	změna ve výplni otvorů	-137 393,78 Kč	139 457,54 Kč	2 063,76 Kč	
35	D.1.1 - Stavební část	změna vnitřní výplně	-63 743,11 Kč	63 319,61 Kč	-423,50 Kč	
36	D.1.4.3.1 - Vodovod	změna vstrojení studny	-76 906,55 Kč	145 636,00 Kč		68 729,45 Kč
37	D.2 - Dopravní část	změna betonové obrubníky, doplnění mřížkový rošt pro žlab	-24 108,94 Kč	98 083,34 Kč	73 974,40 Kč	
38	D.1.1 - Stavební část	neosazení difuzérů	-4 375,47 Kč		-4 375,47 Kč	
39	D.3 - Sadové úpravy	úprava řešení zeleně	-90 663,42 Kč	8 688,00 Kč	-81 975,42 Kč	
Celkem			-2 072 062,50 Kč	2 070 713,32 Kč	-29 132,87 Kč	44 008,78 Kč

6. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedenou změnu v bodě č. 2. až 5. doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změně č. 15 až 39, ze které vyplývá

Rekapitulace	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Smlouva o dílo	17 563 000,00 Kč	3 688 230,00 Kč	21 251 230,00 Kč
Dodatek č. 1	-2 010,77 Kč	-422,26 Kč	-2 433,03 Kč
Dodatek č. 2	1 307 864,66 Kč	274 651,58 Kč	1 582 516,24 Kč
Dodatek č. 3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č. 4	-1 349,18 Kč	-283,33 Kč	-1 632,51 Kč
Smlouva o dílo včetně Dodatku č. 4	18 867 504,71 Kč	3 962 175,99 Kč	22 829 680,70 Kč

7. z důvodu uvedených v bodě 2. až 6. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 4

(dále jen „dodatek č. 4“)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ev. č. smlouvy: 055d/ZZS/2024

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH **18 867 504,71 Kč**
(slovy: osmnáct milionů osm set šedesát sedm tisíc pět set čtyři koruny a sedmdesát jedna haléřů)

DPH 21 % **3 962 175,99 Kč**
(slovy: tři miliony devět set šedesát dva tisíce sto sedmdesát pět korun a devadesát devět haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH **22 829 680,70 Kč**
(slovy: dvacet dva miliony osm set dvacet devět tisíc šest set osmdesát korun a sedmdesát haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 4 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1233/10/25 ze dne 20. 10. 2025.
5. Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 4 a prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Rozpočet změny č. 15–39



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ev. č. smlouvy: 055d/ZZS/2024

STABIA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

zhotovitel

STABIA s.r.o.
Jan Želonka, jednatel

objednatel

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
MUDr. Jiří Smetana, ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4
Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Luby

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
PR architekti s.r.o.

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uvedeno "vlastní", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			-1 349,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -1 349,18	Výše daně -283,33
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 632,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4
 Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Místo: Luby
 Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
 Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Logo Vaší firmy
 zadejte
 v nastaveních
 programu

Datum: 29. 5. 2024
 Projektant: PR architekti s.r.o.
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 349,18	-1 632,51
D.1	Stavební část	31 079,79	37 606,55
D.1.1_15	Stavební část_změna č. 15	155 041,88	187 600,67
D.1.1_16	Stavební část_změna č. 16	76 311,27	92 336,64
D.1.1_17	Stavební část_změna č. 17	162 528,47	196 659,45
D.1.1_19	Stavební část_změna č. 19	-15 761,53	-19 071,45
D.1.1_29	Stavební část_změna č. 29	-56 698,91	-68 605,68
D.1.1_30	Stavební část_změna č. 30	-9 203,60	-11 136,36
D.1.1_31	Stavební část_změna č. 31	2 314,38	2 800,40
D.1.1_33	Stavební část_změna č. 33	-34 928,67	-42 263,69
D.1.1_34	Stavební část_změna č. 34	2 063,76	2 497,15
D.1.1_35	Stavební část_změna č. 35	-423,50	-512,44
D.1.1_38	Stavební část_změna č. 38	-4 375,47	-5 294,32
D.1.4	Technická zařízení budov	-245 788,29	-297 403,83
D.1.4.1_25	Vytápění_změna č. 25	-933,93	-1 130,06
D.1.4.3	Zdravotechnika	-62 659,97	-75 818,56
D.1.4.3.1_36	Vodovod_změna č. 36	68 729,45	83 162,63
D.1.4.3.2_22	Kanalizace_změna č. 22	-41 297,76	-49 970,29
D.1.4.3.2_23	Kanalizace_změna č. 23	-60 655,49	-73 393,14
D.1.4.3.2_24	Kanalizace_změna č. 24	15 349,03	18 572,33
D.1.4.3.2_26	Kanalizace_změna č. 26	-18 308,36	-22 153,12
D.1.4.3.2_32	Kanalizace_změna č. 32	10 208,00	12 351,68
D.1.4.3.4_21	Využití dešťové vody_změna č. 21	-36 684,84	-44 388,66
D.1.4.4	Elektroinstalace	-182 194,39	-220 455,21
D.1.4.4.3_27	Fotovoltaika_změna č. 27	-15 291,16	-18 502,30
D.1.4.4.4_28	Slaboproud_změna č. 28	-166 903,23	-201 952,91
D.2_18	Dopravní část_změna č. 18	8 457,12	10 233,12
D.2_20	Dopravní část_změna č. 20	-32 885,07	-39 790,93
D.2_37	Dopravní část_změna č. 37	73 974,40	89 509,02
D.3_39	Sadové úpravy_změna č. 39	-81 975,42	-99 190,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_15 - Stavební část_změna č. 15

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			155 041,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 041,88	21,00%	32 558,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	187 600,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: D.1.1_15 - Stavební část_změna č. 15

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	155 041,88
1B - Přípočet – změna č. 15	155 041,88
PSV - Práce a dodávky PSV	155 041,88
764 - Konstrukce klempířské	138 299,78
765 - Krytina skládaná	9 820,49
767 - Konstrukce zámečnické	6 921,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_15 - Stavební část_změna č. 15

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							155 041,88	
D	1B		Přípočet – změna č.15				155 041,88	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				155 041,88	
D	764		Konstrukce klempířské				138 299,78	
1	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	369,761	70,70	26 142,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002414								
2	M	28329223	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinou	m2	425,225	201,00	85 470,23	CS ÚRS 2025 01
VV 369,761*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 425,225								
3	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	32,360	437,00	14 141,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212634								
4	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	12,080	269,45	3 254,96	SOD
VV Okapová hrana ve štítu mezi dřevěným obložení a KZS								
VV 12,08 12,080								
VV Součet 12,080								
5	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,350	378,00	2 400,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311604								
6	K	764315633	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764315633								
7	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,345	2 582,22	890,87	SOD
D	765		Krytina skládaná				9 820,49	
8	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	59,060	166,00	9 803,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113111								
9	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,012	1 377,86	16,53	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				6 921,61	
10	K	767881132	Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se sřešní krytinou falcovanou	kus	1,000	1 826,94	1 826,94	SOD
VV *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva								
VV D.1_Stavební část								
VV kotvící body navíc								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
11	M	70921424	kotvící bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou	kus	1,000	5 092,99	5 092,99	SOD
12	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,001	1 684,05	1,68	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_16 - Stavební část_změna č. 16

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			76 311,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 311,27	21,00%	16 025,37
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	92 336,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_16 - Stavební část_změna č. 16

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	76 311,27
2B - Přípočet – změna č.16	76 311,27
HSV - Práce a dodávky HSV	33 339,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 245,79
62 - Úprava povrchů vnějších	33 245,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93,92
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	93,92
998 - Přesun hmot	93,92
PSV - Práce a dodávky PSV	42 971,56
762 - Konstrukce tesařské	30 870,94
766 - Konstrukce truhlářské	12 100,62

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_16 - Stavební část změna č. 16

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 311,27	
D	2B		Přípočet – změna č.16				76 311,27	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 339,71	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 245,79	
D	62		<i>Úprava povrchů vnějších</i>				33 245,79	
1	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	17,729	62,87	1 114,62	SOD
	vv		jeden štít objektu (13,38*2,65)/2		17,729			
	vv		Součet		17,729			
2	K	622211052	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 200 do 240 mm	m2	17,729	971,65	17 226,38	SOD
	vv		jeden štít objektu (13,38*2,65)/2		17,729			
	vv		Součet		17,729			
3	M	28376083	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 240mm	m2	18,615	409,63	7 625,26	SOD
	vv		17,729*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		18,615			
	vv		Součet		18,615			
4	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	17,729	410,60	7 279,53	SOD
	vv		jeden štít objektu (13,38*2,65)/2		17,729			
	vv		Součet		17,729			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				93,92	
D	99		<i>Přesun hmot a manipulace se suří</i>				93,92	
D	998		<i>Přesun hmot</i>				93,92	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,289	324,97	93,92	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 971,56	
D	762		Konstrukce tesařské				30 870,94	
6	K	762341047	Bednění střež rovných (štítů) sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	35,457	725,00	25 706,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341047					
	vv		oba štíty objektu (13,38*2,65)/2*2		35,457			
	vv		Součet		35,457			
7	K	762342216	Montáž laťování štítů na střežách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	35,457	39,00	1 382,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342216					
	vv		dva štíty objektu 13,38*2,65		35,457			
	vv		Součet		35,457			
8	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,147	9 151,60	1 345,29	SOD
	vv		Latě pro vytvoření roštu po 60 cm 22*2,65*0,04*0,06*1,05		0,147			
	vv		Součet		0,147			
9	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřežních konstrukcí	m3	0,590	1 735,09	1 023,70	SOD
	vv		OSB (35,457)/2*0,025		0,443			
	vv		Latě 0,147		0,147			
	vv		Součet		0,590			
10	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,671	2 105,51	1 412,80	SOD
D	766		Konstrukce truhlářské				12 100,62	
11	K	766411214	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	17,729	309,00	5 478,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766411214					
	vv		jeden štít objektu (13,38*2,65)/2		17,729			
	vv		Součet		17,729			
12	M	61191178	palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B	m2	19,502	277,24	5 406,73	SOD
	vv		17,729*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		19,502			
13	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,143	8 500,90	1 215,63	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_17 - Stavební část_změna č. 17

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				162 528,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	162 528,47	21,00%	34 130,98	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		196 659,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_17 - Stavební část_změna č. 17

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 528,47

2B - Přípočet – změna č.17

162 528,47

HSV - Práce a dodávky HSV

96 182,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

95 954,69

62 - Úprava povrchů vnějších

95 954,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

227,48

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

227,48

998 - Přesun hmot

227,48

PSV - Práce a dodávky PSV

66 346,30

762 - Konstrukce tesařské

66 346,30

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_17 - Stavební část_změna č. 17

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							162 528,47	
D	2B		Přípočet – změna č.17				162 528,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 182,17	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				95 954,69	
D	62		Úprava povrchů vnějších				95 954,69	
1	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	57,477	71,60	4 115,35	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621151001					
			VV Podhled kolem objektu		56,457			
			VV (3,14+0,6+25,695+0,6+7,015+7,015+0,6+21,755)*(0,6+0,25)					
			VV Ve vstupu do objektu					
			VV 1,02*1		1,020			
			VV Součet		57,477			
2	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva do 40 mm	m2	57,477	1 070,00	61 500,39	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621211003					
			VV Podhled kolem objektu		56,457			
			VV (3,14+0,6+25,695+0,6+7,015+7,015+0,6+21,755)*(0,6+0,25)					
			VV Ve vstupu do objektu					
			VV 1,02*1		1,020			
			VV Součet		57,477			
3	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	60,351	38,90	2 347,65	CS ÚRS 2025 02
			VV 57,477*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		60,351			
4	K	621521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	57,477	487,00	27 991,30	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621521022					
			VV Podhled kolem objektu		56,457			
			VV (3,14+0,6+25,695+0,6+7,015+7,015+0,6+21,755)*(0,6+0,25)					
			VV Ve vstupu do objektu					
			VV 1,02*1		1,020			
			VV Součet		57,477			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				227,48	
D	99		Přesun hmot a manipulace se suli				227,48	
D	998		Přesun hmot				227,48	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,700	324,97	227,48	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				66 346,30	
D	762		Konstrukce tesařské				66 346,30	
6	K	762421013	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	57,477	449,00	25 807,17	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762421013					
			VV Podhled kolem objektu		56,457			
			VV (3,14+0,6+25,695+0,6+7,015+7,015+0,6+21,755)*(0,6+0,25)					
			VV Ve vstupu do objektu					
			VV 1,02*1		1,020			
			VV Součet		57,477			
7	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	337,200	83,59	28 186,55	SOD
			VV Podhled kolem objektu		332,100			
			VV (3,14+0,6+25,695+0,6+7,015+7,015+0,6+21,755)*5					
			VV Ve vstupu do objektu					
			VV 1,02*5		5,100			
			VV Součet		337,200			
8	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,850	9 151,60	7 778,86	SOD
			VV Latě pro vytvoření roštu		0,850			
			VV 337,2*0,04*0,06*1,05		0,850			
			VV Součet		0,850			
9	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	57,477	40,80	2 345,06	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762495000					
10	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,060	2 102,51	2 228,66	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_19 - Stavební část_změna č. 19

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-15 761,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-15 761,53	21,00%	-3 309,92	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-19 071,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_19 - Stavební část_změna č. 19

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -15 761,53

1A - Odpočet – změna č.19	-53 313,27
HSV - Práce a dodávky HSV	-30 495,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-30 404,14
62 - Úprava povrchů vnějších	-30 404,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-91,50
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-91,50
998 - Přesun hmot	-91,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-22 817,63
713 - Izolace tepelné	-22 817,63
2B - Přípočet – změna č.19	37 551,74
HSV - Práce a dodávky HSV	37 551,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	37 471,15
62 - Úprava povrchů vnějších	37 471,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80,59
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	80,59
998 - Přesun hmot	80,59

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_19 - Stavební část_změna č. 19

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 761,53

D 1A Odpočet – změna č.19 -53 313,27

D HSV Práce a dodávky HSV -30 495,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -30 404,14

D 62 Úprava povrchů vnějších -30 404,14

65	K	622211052	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 200 do 240 mm	m2	-20,455	971,65	-19 875,10	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	-----

WV *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

WV D.1_ Stavební část

WV "izolace tl. 240 mm

WV "plocha fasády

WV (77,71*3,39)

263,437

WV "odpočet otvorů

WV -(2,4*2,2) "O/01

-5,280

WV -(2*0,65) "O/02

-1,300

WV -(1,2*1,2)*3 "O/03

-4,320

WV -(1,2*0,65)*3 "O/04

-2,340

WV -(0,75*0,65)*6 "O/05

-2,925

WV -(0,9*1,97) "D/01

-1,773

WV -(1,8*1,97) "D/02

-3,546

WV -(3*3) "D/12

-9,000

WV Součet

232,953

WV .

WV odpočet

WV "izolace tl. 240 mm

WV "plocha fasády

WV -(0,77+1,9+1,27+3,14)*3,39

-24,001

WV "odpočet otvorů

WV (1,8*1,97) "D/02

3,546

WV Součet

-20,455

WV -20,455 "odpočet

-20,455

66	M	28376083	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 240mm	m2	-21,478	409,63	-8 798,03	SOD
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	-----

WV -20,455*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

-21,478

WV -21,478 "odpočet

-21,478

73	M	28342213	profil zakládací sada upevňovacího a nasouvacího profilu pro ETICS pro izolant tl 180-220mm	m	-7,434	232,85	-1 731,01	SOD
----	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

WV -7,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

-7,434

WV -7,434 "odpočet

-7,434

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -91,50

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti -91,50

D 998 Přesun hmot -91,50

101	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,265	345,28	-91,50	SOD
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV -22 817,63

D 713 Izolace tepelné -22 817,63

116	K	713131131	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek uvnitř objektu	m2	-32,138	223,52	-7 183,49	SOD
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

WV "vnitřní zateplení

WV "22

WV -(8,26*3,47)

-28,662

WV (1,5*2,02) "D/03

3,030

WV "25

WV -(1,875*3,47)

-6,506

WV Součet

-32,138

117	M	63152264	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákně $\lambda=0,034$ tl 120mm	m2	-33,745	434,28	-14 654,78	SOD
-----	---	----------	--	----	---------	--------	------------	-----

WV -32,138*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

-33,745

WV Součet

-33,745

123	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,644	1 520,75	-979,36	SOD
-----	---	-----------	--	---	--------	----------	---------	-----

D 2B Přípčet – změna č.19 37 551,74

D HSV Práce a dodávky HSV 37 551,74

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 471,15

D 62 Úprava povrchů vnějších 37 471,15

1	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	250,123	62,87	15 725,23	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

WV *projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva

WV D.1_ Stavební část

WV .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"fasáda - pod KZS					
	WV		232,953 *EPS 240 fasáda		232,953			
	WV		17,17 *ostění/nadpraží vnějších otvorů		17,170			
	WV		Součet		250,123			
2	K	622211012	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 40 do 80 mm	m2	20,455	889,00	18 184,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211012					
	WV		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	WV		D.1_Stavební část					
	WV		.					
	WV		*izolace tl. 240 mm					
	WV		*plocha fasády					
	WV		(0,77+1,9+1,27+3,14)*3,39		24,001			
	WV		*odpočet otvorů					
	WV		-(1,8*1,97) *D/02		-3,546			
	WV		Součet		20,455			
3	M	28376073	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 50mm	m2	21,478	141,00	3 028,40	CS ÚRS 2025 02
	WV		20,455*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,478			
	WV		Součet		21,478			
4	M	59051628	profil zakládací Al tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 50mm	m	7,434	71,70	533,02	CS ÚRS 2025 02
	WV		7,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,434			
	WV		Součet		7,434			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				80,59	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				80,59	
	D	998	Přesun hmot				80,59	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,248	324,97	80,59	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_29 - Stavební část_změna č. 29

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		-56 698,91	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-56 698,91	21,00%	-11 906,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-68 605,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_29 - Stavební část_změna č. 29

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-56 698,91
1A - Změna č. 29 – odpočet	-120 851,57
HSV - Práce a dodávky HSV	-31 594,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-29 294,75
61 - Úprava povrchů vnitřních	-11 074,26
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-18 220,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 299,91
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-2 299,91
998 - Přesun hmot	-2 299,91
PSV - Práce a dodávky PSV	-89 256,91
713 - Izolace tepelné	-40 053,58
771 - Podlahy z dlaždic	-24 766,98
781 - Dokončovací práce - obklady	-49 203,33
1B - Změna č. 29 – přípočet	64 152,66
HSV - Práce a dodávky HSV	62 478,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 315,71
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	57 315,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 162,47
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	5 162,47
998 - Přesun hmot	5 162,47
PSV - Práce a dodávky PSV	1 674,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 674,48

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavených
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_29 - Stavební část_změna č. 29

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-56 698,91	
D	1A		Změna č. 29 – odpočet				-120 851,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-31 594,66	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-29 294,75	
D	61		<i>Úprava povrchů vnitřních</i>				-11 074,26	
56	K	612142001	Pletivo sklolátknité vnitřních stěn vtažené do Imelu	m2	-43,057	257,20	-11 074,26	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1_Stavební část					
	W		*vnitřní zateplení					
	W		"22					
	W		(8,26*3,47)		28,662			
	W		-(1,5*2,02)*D/03		-3,030			
	W		"25					
	W		(1,875*3,47)		6,506			
	W		"zdívo tl. 50 mm					
	W		"mezi 15 a 14					
	W		((0,98+0,495)*3,47)*2		10,237			
	W		-(0,8*2,02)*2 "D/08		-3,232			
	W		Mezisoučet		39,143			
	W		"přesahy 10 %					
	W		(39,143*0,1)		3,914			
	W		Součet		43,057			
	W							
	W		-43,057 *odpočet		-43,057			
D	63		<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i>				-18 220,49	
79	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	-49,370	369,06	-18 220,49	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1_Stavební část					
	W							
	W		"skladba S1					
	W		41,36 "22 Garáž		41,360			
	W		8,01 "25 Místnost pro dieselagregá		8,010			
	W		Součet		49,370			
	W							
	W		-49,37 *odpočet		-49,370			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 299,91	
D	99		<i>Přesun hmot a manipulace se suli</i>				-2 299,91	
D	998		<i>Přesun hmot</i>				-2 299,91	
101	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-6,661	345,28	-2 299,91	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-89 256,91	
D	713		<i>Izolace tepelné</i>				-40 053,58	
112	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-49,370	46,57	-2 299,16	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1_Stavební část					
	W							
	W		"skladba S1					
	W		41,36 "22 Garáž		41,360			
	W		8,01 "25 Místnost pro dieselagregát		8,010			
	W		Součet		49,370			
	W							
	W		-49,37 *odpočet		-49,370			
115	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	-54,307	232,26	-12 613,34	SOD
	W		49,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		54,307			
	W		Součet		54,307			
	W							
	W		-54,307 *odpočet		-54,307			
123	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,246	1 520,75	-374,10	
D	771		<i>Podlahy z dlaždic</i>				-24 766,98	
287	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-23,550	394,07	-9 280,35	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1_Stavební část					
	W							
	W		"skladba S1					
	W		4,04 "04 Úklid		4,040			
	W		4,1 "07 Umývárna		4,100			
	W		3,69 "08 WC muži		3,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
W			4,16 "10 Umývárna		4,160				
W			3,69 "11 WC ženy		3,690				
W			1,5 "14 WC		1,500				
W			1,97 "15 WC - pisoár		1,970				
W			2,31 "16 WC - předsíň		2,310				
W			6,35 "18 Prádelna		6,350				
W			Součet		31,810				
W			.						
W			"skladba S1						
W			-4,04 "04 Úklid		-4,040				
W			-3,69 "08 WC muži		-3,690				
W			-3,69 "11 WC ženy		-3,690				
W			-1,5 "14 WC		-1,500				
W			-1,97 "15 WC - pisoár		-1,970				
W			-2,31 "16 WC - předsíň		-2,310				
W			-6,35 "18 Prádelna		-6,350				
W			Mezisoučet		-23,550				
W			-23,55 "odpočet		-23,550				
289	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	-28,000	222,50	-6 230,00	SOD	
W			"skladba S1						
W			4 "04 Úklid		4,000				
W			4 "07 Umývárna		4,000				
W			4 "08 WC muži		4,000				
W			4 "10 Umývárna		4,000				
W			4 "11 WC ženy		4,000				
W			4 "14 WC		4,000				
W			4 "15 WC - pisoár		4,000				
W			4 "16 WC - předsíň		4,000				
W			4 "18 Prádelna		4,000				
W			Součet		36,000				
W			.						
W			"skladba S1						
W			-4 "04 Úklid		-4,000				
W			-4 "08 WC muži		-4,000				
W			-4 "11 WC ženy		-4,000				
W			-4 "14 WC		-4,000				
W			-4 "15 WC - pisoár		-4,000				
W			-4 "16 WC - předsíň		-4,000				
W			-4 "18 Prádelna		-4,000				
W			Součet		-28,000				
W			-28,0 "odpočet		-28,000				
290	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	-44,470	207,19	-9 213,74	SOD	
W			"skladba S1						
W			7,93 "04 Úklid		7,930				
W			8,05 "07 Umývárna		8,050				
W			6 "08 WC muži		6,000				
W			8,1 "10 Umývárna		8,100				
W			6 "11 WC ženy		6,000				
W			3,76 "14 WC		3,760				
W			4,26 "15 WC - pisoár		4,260				
W			6,3 "16 WC - předsíň		6,300				
W			10,22 "18 Prádelna		10,220				
W			Součet		60,620				
W			.						
W			"skladba S1						
W			-7,93 "04 Úklid		-7,930				
W			-6 "08 WC muži		-6,000				
W			-6 "11 WC ženy		-6,000				
W			-3,76 "14 WC		-3,760				
W			-4,26 "15 WC - pisoár		-4,260				
W			-6,3 "16 WC - předsíň		-6,300				
W			-10,22 "18 Prádelna		-10,220				
W			Součet		-44,470				
W			-44,47 "odpočet		-44,470				
291	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,055	779,77	-42,89	SOD	
D	781	Dokončovací práce - obklady						-49 203,33	
305	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-37,222	400,91	-14 922,67	SOD	
W			*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva						
W			D.1_Stavební část						
W			.						
W			"07 Umývárna						
W			-(8,05*2,1)		-16,905				
W			(0,9*2,02)*2 "D/07, D/08		3,636				
W			(2,1-1,55)*0,75 "okno O/05		0,413				
W			-((2,1-1,55)*0,3) "ostění okna		-0,165				
W			((1+1)*2,5)		5,000				
W			"10 Umývárna						
W			-(8,1*2,1)		-17,010				
W			(0,9*2,02)*2 "D/07, D/08		3,636				
W			(2,1-1,55)*0,75 "okno O/05		0,413				
W			-((2,1-1,55)*0,3) "ostění okna		-0,165				
W			((1+1)*2,5)		5,000				
W			"18 Prádelna						
W			-(0,65*2+2)*1,5		-4,950				
W			"20 Technická místnost						
W			-(12,75*1,5)		-19,125				
W			(1*1,5)*2 "D/04, D/09		3,000				
W			Součet		-37,222				
W			.						
W			-37,222 "odpočet		-37,222				
306	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	-23,775	689,39	-16 390,25	SOD	
W			*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva						
W			D.1_Stavební část						
W			"20 Technická místnost						
W			(12,75*2,1)		26,775				
W			-(1*1,5)*2 "D/04, D/09		-3,000				
W			Součet		23,775				
W			.						
W			-23,775 "odpočet		-23,775				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	-26,153	561,35	-14 680,99	SOD
	W		-23,775*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-26,153			
	W		Součet		-26,153			
312	K	781492151	Montáž profilů ukončovacích kladených do malty	m	-12,750	109,31	-1 393,70	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		"20 Technická místnost					
	W		(4,5+1,875)*2,0		12,750			
	W		Součet		12,750			
	W		.					
	W		-12,75 "odpočet		-12,750			
313	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	-14,025	53,07	-744,31	SOD
	W		-12,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,025			
	W		Součet		-14,025			
314	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	-8,000	56,14	-449,12	SOD
	W		"20 Technická místnost					
	W		(4*2)		8,000			
	W		Součet		8,000			
	W		.					
	W		-8,0 "odpočet		-8,000			
315	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,797	780,79	-622,29	SOD
D	1B		Změna č. 29 – přípočet				64 152,66	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 478,18	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				57 315,71	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				57 315,71	
1	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,165	5 440,00	33 537,60	CS ÚRS 2025 02
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/631311125					
	W		m.č.22 garáž					
	W		41,36*0,12		4,963			
	W		m.č.25 dieselagregát					
	W		8,01*0,15		1,202			
	W		Součet		6,165			
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,165	716,00	4 414,14	CS ÚRS 2025 02
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/631319012					
3	K	631319183	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	6,165	124,00	764,46	CS ÚRS 2025 02
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/631319183					
4	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	6,165	317,00	1 954,31	CS ÚRS 2025 02
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/631319211					
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými síťemi Kari	t	0,429	38 800,00	16 645,20	CS ÚRS 2025 02
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/631362021					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 162,47	
D	99		Přesun hmot a manipulace se suli				5 162,47	
D	998		Přesun hmot				5 162,47	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,886	324,97	5 162,47	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 674,48	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 674,48	
8	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	23,775	24,50	582,49	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		23,775 "místo obkladu v m.č.20		23,775			
	W		Součet		23,775			
9	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	23,775	45,93	1 091,99	SOD
	W		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	W		D.1_Stavební část					
	W		.					
	W		23,775 "malby		23,775			
	W		Součet		23,775			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_30 - Stavební část_změna č. 30

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-9 203,60	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 203,60	21,00%	-1 932,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-11 136,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: **D.1.1_30 - Stavební část_změna č. 30**

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-9 203,60
1A - Změna č. 30 – odpočet	-9 203,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 203,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 203,60
94 - Lešení a stavební výtahy	-9 203,60

SOUPIS PRACÍ


Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.1 - Stavební část
 Soupis: D.1.1_30 - Stavební část_změna č. 30

Místo: Datum: 29. 5. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 203,60	
D	1A		Změna č. 30 – odpočet				-9 203,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 203,60	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 203,60	
D	94		<i>Lešení a stavební výtahy</i>				-9 203,60	
93	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-350,080	8,17	-2 860,15	SOD
	W		-(75,52+5*2,4)*4		-350,080			
	W		Součet		-350,080			
94	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	-21 004,800	0,20	-4 200,96	SOD
	W		-(75,52+5*2,4)*4		-350,080			
	W		Součet		-350,080			
	W		-350,08*60 *Přepočtené koeficientem množství		-21 004,800			
95	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-350,080	6,12	-2 142,49	SOD
	W		-(75,52+5*2,4)*4		-350,080			
	W		Součet		-350,080			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_31 - Stavební část_změna č. 31

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			2 314,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 314,38	21,00%	486,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 800,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_31 - Stavební část_změna č. 31

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 314,38
1B - Změna č. 31 – přípočet	2 314,38
HSV - Práce a dodávky HSV	2 314,38
2 - Zakládání	2 070,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	244,38
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	244,38
998 - Přesun hmot	244,38

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
 Objekt: D.1 - Stavební část
 Soupis: D.1.1_31 - Stavební část_změna č. 31

Místo: Datum: 29. 5. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 314,38	
D	1B		Změna č. 31 – přípočet				2 314,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 314,38	
D	2		Zakládání				2 070,00	
1	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,500	1 380,00	2 070,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			W			1,500		
			W			1,500		
			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				244,38	
D	99		Přesun hmot a manipulace se suli				244,38	
D	998		Přesun hmot				244,38	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,752	324,98	244,38	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.1_33 - Stavební část_změna č. 33

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-34 928,67
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-34 928,67	21,00%	-7 335,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-42 263,69
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: **D.1.1_33 - Stavební část_změna č. 33**

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-34 928,67
1A - Změna č. 33 – odpočet	-34 928,67
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 928,67
1 - Zemní práce	-34 928,67
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-34 928,67

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_33 - Stavební část_změna č. 33

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-34 928,67

D	1A	Změna č. 33 – odpočet					-34 928,67	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-34 928,67	
D	1	Zemní práce					-34 928,67	
D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					-34 928,67	

6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-147,000	86,96	-12 783,12	SOD
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	-----

W			odvoz ornice na meziskládku - třída ochrany III, uloženo na p.p.č. 2577/10 k. ú. Luby I					
W			490,0*0,3		147,000			
W			odvoz ornice z meziskládky k místu rozprostření					
W			147,0		147,000			
W			Součet				294,000	
W			.					
W			-147,0 "odpočet		-147,000			

9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-147,000	150,65	-22 145,55	SOD
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	-----

W			meziskládka v rámci staveniště					
W			nakládání výkopku na meziskládce ke zpětnému využití					
W			25,244		25,244			
W			nakládání ornice na meziskládce k rozprostření - sadové a finální úpravy					
W			40,5		40,500			
W			meziskládka na p.p.č. 2577/10 k. ú. Luby I					
W			nakládání ornice na meziskládce k rozprostření					
W			147,0		147,000			
W			Součet				212,744	
W			.					
W			-147,0 "odpočet		-147,000			