

**Název akce:**

ZŠ Bojkovice Štefánikova „Startujeme se zelenou“ CZ 06.04.01/00/23 095/0006986

# **Z m ě n o v ý l i s t**

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 18.2.2026

1. **Oddíl stavby** ZŠ Bojkovice Štefánikova „Startujeme se zelenou“ CZ 06.04.01/00/23 095/0006986

2. **Zpracovatel změnového listu:** KRON S, s.r.o. Luhačovická 510 Bojkovice

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den:

zápis z KD č. 1 ze dne 10.3.2026

zápis z KD č. 2 ze dne 24.3.2026

zápis z KD č. 3 ze dne 7.4.2026

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

1. Po provedení výkopů na základovou spáru, se ve výkopech a mimo ně objevila spodní voda. Po konzultaci s TDS bylo provedeno opatření, kdy se celá plocha kolem základových patek odvodnila drenážním systémem do vsakovacího objektu ZŠ.

2. Po osazení palisád kolem budovaného objektu, byla po konzultaci s TDS vybudováno zpevnění zadní strany palisád, které částečně zabezpečí možný posun přilehlé komunikace. Za zpevnění byla osazena drenáž s napojením do vsakovacího objektu ZŠ.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

1. Provedení výkopu, odvoz zeminy, položení opláštěné drenážního potrubí, zásyp kamenivem fr. 16/32, hutnění.

2. Jednostranné bednění, osazení výztuže KARI 8/100/100, betonáž C25/30, odbednění, položení opláštěného drenážního potrubí, zásyp kamenivem fr. 16/32

6. **Finanční náklady změny**

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>
VÍCEPRÁCE	72 879,34	88 184,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	2 236 671,28	2 706 372,25
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 309 550,62	2 794 556,25

V Bojkovicích dne 10.4.2026

.....  
Michal Ondrůšek

## **7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

*Všechny požadavky byly řádně projednány všemi účastníky stavby na kontrolních dnech. O jejich výsledcích se pořídily zápisy s požadavky na zpracování VV a následného ocenění všech prací. Změny stavby nevyžadují změnu termínu dokončení stavby.*

**Doporučení:**

**TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.**

V Uherském Brodě dne 10.4.2026

.....  
Ing. Daniel Fuglík  
IS Projekt s.r.o., TDS

## **8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

*Výše uvedené změny byly projednány s technickým dozorem. Vzniklé změny jsou provedeny na základě skutečností, které nebylo možno v rámci projekční přípravy předvídat. Jejich realizace byla nezbytná a zvyšuje hodnotu výsledného díla.*

**Doporučení:**

**AD doporučuje ZL č. 1 schválit.**

V Košticích dne 10.4.2026

.....  
Ing. arch. Jakub Jaroš  
Autorský dozor

## **9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)**

*Zástupce investora) souhlasí s technickým řešením změny díla.*

*Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).*

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*

V Bojkovicích dne 10.4.2026

.....  
Mgr. Dagmar Špalková  
ředitelka školy

## **10. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1      položkový rozpočet  
Příloha č. 2      fotodokumentace