

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.12.2025

Realizace kamerového systému v areálu NMB Brno

I. Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace**
se sídlem Polní 3, 639 00 Brno
IČO: 48512478
DIČ: CZ48512478
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
účet č. 372561503/0300
zapsán dne 21.08.2001 v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
sp. zn. Pr 13
zastoupen Ing. Soňou Habrovcovou, ředitelkou nemocnice
číslo smlouvy: SMLK-2025-710-000032
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PERFECTED s.r.o.**
se sídlem Bohunická 595/85, 619 00 Brno
IČO: 27683028
DIČ: CZ27683028
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
účet č.: 35-8664180207/0100
zapsán dne 31.3.2006 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 51799
zastoupen Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem a ředitelem
číslo smlouvy: 150708-25181-S25132
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 12.12.2025 uzavřely Smlouvu o dílo včetně dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace nového kamerového systému v areálu NMB Brno.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna dodací lhůty, a to z důvodu klimatických podmínek, které způsobily prodlení ve výkopových pracích nutných pro realizaci kamerového systému na nákladní vrátnici, a vícepráce (tj. změna předmětu plnění smlouvy), které jsou blíže popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2; uvedené změny naplňují znaky nepodstatných změn závazku.
- 2.3 Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu s čl. 17.6. smlouvy o dílo dohodly na znění následujícího dodatku č. 2.

III. Změna smlouvy

3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 3 odstavce 3.1 textu smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 15 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla.“

3.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně předmětu smlouvy ve smyslu čl. II smlouvy o dílo, a to v rozsahu víceprací dle změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku:

3.2.1 hodnota víceprací činí 83 010,65 Kč bez DPH.

3.3 Smluvní strany se dohodly na změně ceny za realizaci díla podle čl. IV. smlouvy o dílo na základě výčíslení hodnoty víceprací dle změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3.4 Smluvní strany se dohodly na následující změně textu smlouvy:

3.4.1 Text odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za dílo specifikované v čl. II. a provedené v souladu s touto smlouvou, ve výši:

Celková cena bez DPH: 987 685,15 Kč

DPH 21 %: 207 413,88 Kč

Celková cena včetně DPH: 1 195 099,03 Kč

(dále jen „cena“)

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

4.2 Tento dodatek č. 2 je uzavřen ve dvou listinných originálech, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4.3 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí kupující.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Za objednatele:

V Brně dne 2.4.2026

Za zhotovitele:

V Brně dne 2.4.2026

.....
Ing. Soňa Habrovcová
ředitelka nemocnice

.....
Ing. Roman Stuchlík
jednatel a ředitel