

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-001170

Číslo smlouvy Konzultanta: P25-082.Sd01

Číslo Společnosti: 25 175 200

Název související veřejné zakázky:

**D3 0301-0305/I Technicko-ekonomická studie nakládání s přebytečnými zeminami a horninami
BEZ BIM**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společností „SG + D PROJEKT_Malé zakázky RB a YB_2025“

vedoucí společník PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ČSOB a. s.
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:

a

společník
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen

SUDOP PRAHA a.s.
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
25793349
CZ25793349
Městský soud v Praze, sp. zn. B 6088

a

společník
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen

SUDOP EU a.s.
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
05165024
CZ05165024
Městský soud v Praze, sp. zn. B 21645

a

společník
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
46347488
CZ46347488
Krajský soud v Brně. sp. zn. B 785

a

společník
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
CZ64610357
Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 1217

a

společník
se sídlem:

IČO:
DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové
Město 832 03, Slovenská republika

31322000

CZ685715769

Městský soud Bratislava III, sp. zn. Sa 378/B

a

společník
se sídlem:

IČO:
DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66, PSČ 332 09 Štěnovice

26388791

CZ26388791

Krajský soud v Plzni, sp. zn. C 17239

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění zakázky. Termíny realizace Zakázky jsou ve Smlouvě stanoveny v příloze č. 1 „Rozsah služeb“ a v příloze č. 4 Smlouvy „Harmonogram“, které předpokládaly předložení konceptu TES do 5 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na konceptu TES tj. do 8. 3. 2026 (dle pokynu Objednatele k zahájení prací na konceptu TES ze dne 8. 10. 2025 byly práce na konceptu TES zahájeny dne 8. 10. 2025).

Tento předpoklad nemohl být Konzultantem dodržen vzhledem k výrazně složitějšímu a časově náročnějšímu hledání lokalit pro uložení přebytečných zemin z předmětných staveb D3 0301-0305/I:

1. Při realizaci Zakázky se, po prověření všech dostupných podkladů, ukázalo, že je potřeba hledat možnosti pro uložení většího množství přebytků (cca 3,6 mil. m³), než předpokládá Smlouva (cca 1,8 mil. m³).

2. Dále bylo zjištěno, že lokality vytipované Objednatelem jsou ne zcela vyhovující a kapacitně nedostatečné. Proto byly Zhotovitelem vytipovány další potenciální lokality, včetně lokalit z informačního systému MŽP (databáze obsahuje všechna zařízení pro zpracování odpadu zasypáváním, jedná se o cca 200 subjektů).

3. Rovněž bylo s Objednatelem dohodnuto, že je nezbytné možné využití přebytků projednat i se všemi dotčenými obcemi, Krajskými správami údržby silnic (Středočeského a Jihočeského kraje), Správu železnic, jak vyplývá ze zápisů z dosud konaných kontrolních dnů č. 1 – 3.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na patřičném prodloužení doby pro zpracování konceptu TES oproti termínu uvedenému v přílohách č. 1 a č. 4 Smlouvy.

I. Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy, části Specifikace plnění, která zněla:

Specifikace plnění:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Detailní popis	Lhůty plnění
Koncept TES	1) Analýza přebytků zemin a koordinační návrh objízdných a návozových tras staveb 0301-0305/I 2) Vytipování lokalit pro uložení přebytků zeminy	5 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis TES		1 měsíc od pokynu Objednatele na základě projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu TES
Technická pomoc	1) Projednání možného uložení přebytků ve vytipovaných lokalitách s vlastníky pozemků – do 2 měsíců od schválení vytipovaných lokalit objednatel 2) Vyčíslení předpokládaných nákladů na odvoz a likvidaci přebytků zemin včetně uskladnění – do 1 měsíce od projednání umístění přebytků ve vytipovaných lokalitách. 3) Další technická pomoc dle potřeb objednatel	Do 9 měsíců od zahájení plnění

a nahrazuje se novým zněním přílohy č. 1 Smlouvy, části Specifikace plnění, která nově zní:

Specifikace plnění:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Detailní popis	Lhůty plnění
Koncept TES	1) Analýza přebytků zemin a koordinační návrh objízdných a návozových tras staveb 0301-0305/I 2) Vytipování lokalit pro uložení přebytků zeminy	10 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis TES		1 měsíc od pokynu Objednatele na základě projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu TES

Technická pomoc	1) Projednání možného uložení přebytků ve vytipovaných lokalitách s vlastníky pozemků – do 2 měsíců od schválení vytipovaných lokalit objednatelem 2) Vyčíslení předpokládaných nákladů na odvoz a likvidaci přebytků zemin včetně uskladnění – do 1 měsíce od projednání umístění přebytků ve vytipovaných lokalitách. 3) Další technická pomoc dle potřeb objednatele	Do 14 měsíců od zahájení plnění
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

2. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 4, která zněla:

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-001170 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept TES	5 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis TES	1 měsíc od pokynu Objednatele na základě projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu TES
Technická pomoc	Do 9 měsíců od zahájení plnění

a nahrazuje se novým zněním přílohy č. 4 Smlouvy, která nově zní:

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-001170 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept TES	10 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis TES	1 měsíc od pokynu Objednatele na základě projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu TES
Technická pomoc	Do 14 měsíců od zahájení plnění

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
2. Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 02PB-001170, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2026.05.07
11:01:53 +02'00'



Podepsal

Datum: 2026.05.07
11:46:55 +02'00'