

DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Bilichov I - Rekonstrukce sdruženého objektu - PD, AD ze dne 21. 1. 2026

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] – oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

se sídlem Hyberská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 492 41 648

DIČ: CZ49241648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2154

zastoupená: Ing. Petrem Smržem, prokuristou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 64504021/0100

datová schránka: yu8gxtd

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo VN Bilichov I - Rekonstrukce sdruženého objektu - PD, AD (dále jen „*dohoda*“):

I.

Předmět dohody

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2026 Smlouvu o dílo VN Bilichov I - Rekonstrukce sdruženého objektu - PD, AD, č. S954/2026/008 (dále jen „smlouva“). Předmětem této dohody je změna termínu dokončení na základě jednání výrobního výboru ze dne 31. 3. 2026.
2. Změna termínu dokončení projektové dokumentace do 29. 5. 2026 z důvodu požadované úpravy projektové dokumentace rozhodnutím objednatele. Tato změna nebude mít vliv na cenu prací.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy: Čl. II. odst. 5. smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 29. 5. 2026.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něžž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy), uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, zejména ta týkající se výkonu autorského dozoru, zůstávají touto dohodou nedotčena, a jsou i nadále platná a účinná.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí této dohody je tato příloha:

Příloha č. 1 – Zápis z jednání výrobního výboru dne 31. 3. 2026

V, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

████████████████████

████████████████████ – oblast povodí Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Petr Smrž

prokurista společnosti

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Zápis z výrobního výboru VN Bílichov I ze dne 31. 3. 2026

- Projektant představil koncept rekonstrukce sdruženého objektu – provedení bude monolitický kašnový přeliv, vstup skrz hráz Benešovými rámy, které budou zakončené betonovým čelem
- Na základě zaměření je možné snížit kótu na výpusti o cca 0,7m, čímž dojde k zmenšení nevypustitelného prostoru na minimum
- Vzhledem k tomu, že projektant disponuje daty ČHMÚ staršími 10 let, bude zažádáno o nová data. Zároveň je předpoklad, že dojde ke snížení Q100 vzhledem k statistickým změnám v dlouhodobém rozložení srážek. V případě menšího průtoku Q100 je možné snížení rozměru rámu, které v současné době vychází na průřez 2x2 m. Změna zadání nebude mít vliv na cenu, je ale předpoklad prodloužení data odevzdání PD, které bylo dohodnuto prodloužit do 29. 5. 2026.

Lesy ČR s.p.: [REDACTED]

TBD a.s.: [REDACTED]

 VODNÍ DÍLA-TBD a. s.
Hybemska 1617/40
110 00 Praha 1

[REDACTED]