

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 303/2025/OR „Smíšená stezka kolem jižního obchvatu s napojením lokality Za Penzionem, Mohelnice – příprava pro asfalt“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice**
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **PEMAJ stav, s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice**
IČ: 27840069
DIČ: CZ27840069
Zastoupený: Peter Majdiak, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Smíšená stezka kolem jižního obchvatu s napojením lokality Za Penzionem, Mohelnice – příprava pro asfalt**“.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny termínu provedení díla. Původně navržený termín provedení díla do **01.05.2026** se posouvá z důvodů vyčkání na položení asfaltových vrstev třetím subjektem, jelikož pokládka živice nebyla součástí veřejné zakázky. Živičné vrstvy budou dle samostatné veřejné zakázky položeny až v průběhu měsíce června 2026, následně může zhotovitel dokončit krajnice a terénní úpravy a provedené dílo předat.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to:

a) článek III. Termíny plnění zhotovitele se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **01. 10. 2025**

Termín provedení díla nejpozději do: **15. 07. 2026**

Objednatel převezme dokončené dílo i před sjednaným termínem dokončení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **29. 04. 2026** usnesením č. **2980/112/RM/2026**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne

30.4.2026

Za objednatel
Ing. Pavel Kuba,



Ve Velké Bystřici dne

30.4.2026

Za zř
Pete

