

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo, na akci

„Křížení příkopu A s Modlanským potokem“

Kód akce: A301

č. ORS/Kr/110/2017

č. 3/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucím oddělení realizace staveb,
[REDAKCE] DiS., technickým pracovníkem oddělení realizace staveb

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

a

MAX BUILDING s.r.o.

Horní Chobolice 38

411 46 Liběšice

IČO: 286 88 821

DIČ: CZ28688821

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26977

Zastoupena: Andreou Lescheovou, jednatelkou

Ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s čl. XIX. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci „Křížení příkopu A s Modlanským potokem“ (dále jen „Smlouva“), kód akce A301, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 9. 5. 2017, pod č. objednatele ORS/Kr/110/2017 a zhotovitele č. 3/2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2017, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31. 7. 2017 a uzavírají tento Dodatek č. 3 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Změna ukončení a předání předmětu díla:

Dne 6. 9. 2017 došlo ve vodní nádrži Modlany, která se nachází v horním povodí Modlanského potoka t. č. převedeného mimo stavbu do Protieutrofizační nádrže, k hromadného úhynu ryb. Pro zamezení případné kontaminace vod v Protieutrofizační nádrži a následně v jezeře Chabařovice bylo nezbytně nutné provést pracovníky Palivového kombinátu Ústí, s. p. nepředpokládané manipulace na vodohospodářské soustavě jezera Chabařovice.

Při těchto manipulacích byly vody z Modlanského potoka převedeny zpět do koryta potoka a tedy do stavby. Z toho důvodu došlo k vyplavení části podkladních štěrkopískových vrstev v km cca 3,520 – 3,530 a tím k dočasnému přerušení stavby. Následně bylo vybudováno převedení vody přes stavbu z potrubí DN 300 v délce 190 m.

Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit lhůtu pro ukončení a předání předmětu díla, a to „nejpozději do 20. října 2017“.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek IV. Smlouvy ve znění:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. září 2017**

se nahrazuje novým zněním:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 20. října 2017**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 27. 9.2017

V Liběšicích dne 29. 9.2017

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Andrea Lescheová
jednatelka
MAX BUILDING s.r.o.
(zhotovitel)