

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

kteřou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **Město Dobruška**
IČO: 00274879, DIČ: 00274879
se sídlem Solnická 777, 518 01 Dobruška
zastoupené Miroslavem Sixtou, starostou
- dále jen objednatel

a

na straně druhé: **VASPO VAMBERK, s. r. o.**
IČO: 47470046, DIČ: CZ47470046
sídlo Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
zápis v rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. 2888
zastoupen: Ing. Janem Bačinou, jednatelem
bankovní účet číslo: 1243198319/0600
- dále jen zhotovitel

I.

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 17.10.2025 uzavřely smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky objednatele „**Vybudování DDM Dobruška**“, jejímž předmětem je provedení díla specifikovaného v odst. 2.1 až 2.4 čl. II Smlouvy. Dne 10.03.2026 spolu smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 30.04.2026 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 2.
- 1.2 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“) dohodly na změnách závazku ze Smlouvy.

II.

- 2.1 Změna ve smyslu odst. 9.2.2 písm. b) čl. 9 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027:
- **ZTI (nedodání dřezů a baterií)**

Jde o změnu vyvolanou požadavky objednatele, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna zahrnuje sjednané méněpráce. Změna je blíže specifikována v Oznámení změny č. ZL 05, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3.

Cena příslušných méněprací činí 50.195,00 Kč bez DPH.

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **bez dopadu.**

- 2.2 Změna ve smyslu odst. 9.2.4 čl. 9 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027:
- **Stavební část (provedení ocelového schodiště)**

Jde o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizované Smlouvou.

Změna zahrnuje sjednané vícepráce. Změna je blíže specifikována v Oznámení změny č. ZL 06, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 3.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Cena příslušných víceprací činí 49.969,60 Kč bez DPH.
Cena příslušných méněprací činí 0,00 Kč bez DPH.**

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **bez dopadu.**

- 2.3 S ohledem na v odst. 2.1 a 2.2 tohoto článku Dodatku č. 3 sjednané vícepráce a méněpráce a jejich sjednané ceny se cena za dílo sjednaná ve Smlouvě snižuje o částku ve výši celkového rozdílu cen Dodatkem č. 3 sjednaných víceprací a méněprací, tj. o **225,40 Kč bez DPH (slovy: dvěštedvacetpět40/100korun českých bez DPH).**

a nově tak činí 8.951.115,87 Kč bez DPH

(slovy.: osmmilionůdevětsetpadesátjednatisícstopatnáct87/100korun českých).

- 2.4 V ostatním se Smlouva nemění.

III.

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto jeho přílohy:
Příloha č. 1 - **Oznámení změny č. ZL 05**
Příloha č. 2 - **Oznámení změny č. ZL 06**
- 3.4 Uzavření Dodatku č. 3 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 14.05.2026.

V Dobrušce v den elektronického podpisu

Ve Vamberku v den elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Miroslav Sixta, starosta

Ing. Jan Bačina, jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 05	
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r.o.		
Investor:	Město Dobruška	Datum: 13.5.2026	
Název akce: <i>Vybudování DDM Dobruška</i>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	05/2026 – Změnové listy Dobruška – změny vyvolané investorem		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby došlo na základě požadavku investora ke změnám. Nebude provedena dodávka 9 ks dřezů a 9 ks dřezových baterií. Předmětné výrobky budou součástí dodávky nábytkového vybavení učeben.			
Počet připojených listů specifikací:	6		
Důvod vícepráce / méněpráce: Požadavky investora			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, zvláště pak na čl. 9.2 Změna smlouvy.</i>			
odstavec 9.2.2 čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 9.2.3 čl. 9.2, <input type="checkbox"/>	odstavec 9.2.4 čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odstavec 9.2.5 čl. 9.2 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím.			
Stanovisko investora: S provedením výše popsanych změn souhlasím.			
Příloha: 05/2026 – Změnové listy Dobruška – změny vyvolané investorem			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Bačina	
Datum:	13.5.2026	
Předmět změny:		
<p>V průběhu realizace stavby došlo na základě požadavku investora ke změnám. Nebude provedena dodávka 9 ks dřezů a 9 ks dřezových baterií. Předmětné výrobky budou součástí dodávky nábytkového vybavení učeben.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -50 195,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: -	
Výsledná cena změny bez DPH: -50 195,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá smlouva o dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05/2026
Stavba: Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem



KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-50 195,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-50 195,00	-10 541,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-60 736,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 05/2026

Stavba: Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Místo: Dobruška

Datum:

14. 5. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-50 195,00	-60 736,00
B	Měněpráce	-50 195,00	-60 736,00
1	Uznatelné	-36 188,00	-43 787,00
2	Neuznatelné	-14 007,00	-16 948,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem
Objekt:
B - Méněpráce
Soupis:
1 - Uznatelné

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-36 188,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 188,00	21,00%	-7 599,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **-43 787,00**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt: B - Méněpráce

Soupis: 1 - Uznatelné

Místo: Dobruška

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-36 187,85

D NO-1 Objekt SO-01a - uznatelné -36 187,85

D N00 Dřezy -5 995,22

1	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-1,000	3 131,45	-3 131,45
2	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	-1,000	2 849,00	-2 849,00
3	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,007	2 110,00	-14,77

D NO-2 Objekt SO-01a ZTI -18 245,28

4	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-4,000	3 601,17	-14 404,68
5	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-1,000	1 143,56	-1 143,56
6	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	-3,000	851,00	-2 553,00
7	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,047	1 029,25	-48,37
8	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	-0,047	2 035,50	-95,67

D NO-5 změnové listy - uznatelné -11 947,35

9	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-3,000	3 131,45	-9 394,35
10	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	-3,000	851,00	-2 553,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem
Objekt:
B - Méněpráce
Soupis:
2 - Neuznatelné

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-14 007,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 007,00	21,00%	-2 941,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-16 948,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt: B - Méněpráce

Soupis: **2 - Neuznatelné**

Místo: Dobruška

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-14 006,65

D N00 Dřezy -14 006,65

D NO-3 Objekt SO-01b- neuznatelné -5 980,45

1	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-1,000	3 131,45	-3 131,45
2	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	-1,000	2 849,00	-2 849,00

D NO-4 Objekt SO-01b -ZTI -8 026,20

3	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-2,000	3 131,45	-6 262,90
4	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	-2,000	851,00	-1 702,00
5	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,020	1 029,25	-20,59
6	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	-0,020	2 035,50	-40,71

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 06	
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r. o.		
Investor:	Město Dobruška	Datum: 13.5.2026	
Název akce: <i>Vybudování DDM Dobruška</i>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	05/2026 – Změnové listy Dobruška – nepředvídatelné změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
<p>Úprava venkovního schodiště</p> <p>V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že navržené umístění ocelového schodiště neodpovídá skutečnému stavu objektu, kdy při zpracování projektové dokumentace nebyl dostatečně zohledněn vystouplý sokl obvodové konstrukce objektu o přibližné šířce 100 mm. Z tohoto důvodu byly hlavní nosníky schodiště osazeny v nedostatečné vzdálenosti od fasády objektu, což neumožňuje osazení schodiště.</p> <p>Na základě skutečně zjištěného stavu bylo proto nezbytné upravit polohu schodiště jeho odsunutím od objektu přibližně o 100 mm. Tato změna vyvolala nutnost provedení dodatečných stavebních a zámečnických prací, zejména demontáž již osazených schodišťových sloupů, odřezání původních závitových tyčí určených pro jejich kotvení, posun a nové ukotvení schodišťových sloupů do upravené polohy.</p> <p>Současně bylo nutné upravit způsob kotvení hlavních nosníků schodiště do objektu. Vzhledem ke změně polohy schodiště již nebylo možné využít původně navržené kotvení nosníků přímo do obvodové konstrukce, jelikož délka nosníků již neodpovídala nové poloze schodiště. Z tohoto důvodu budou na nosníky dodatečně navařeny čelní kotevní desky a nové kotvení bude provedeno pomocí chemických kotev do stávající konstrukce objektu.</p> <p>Odsunutí schodiště od objektu dále vyvolalo nutnost provedení navazujících úprav pro zajištění bezpečného užívání stavby, zejména vytvoření přechodu mezi schodišťovou podestou a vstupními dveřmi objektu a doplnění výplně mezery vzniklé mezi schodištěm a obvodovou stěnou objektu v prostoru u okna. Tato úprava je nezbytná z důvodu eliminace rizika pádu osob, zejména dětí, vzniklou mezerou mezi konstrukcí schodiště a objektem.</p> <p>Tyto práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci ani v soupisu prací a jejich potřeba vyplynula až ze skutečného stavu zjištěného při realizaci stavby. Změna nemění účel ani funkci díla, pouze upravuje technické řešení a způsob provedení konstrukce s ohledem na bezpečné a funkční užívání objektu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zjištění skutečností odlišných od předpokladů projektu, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vzniklé vícepráce jsou nezbytné pro provedení stavby a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			

Zde jednoznačně uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, zvláště pak na čl. 9.2 Změna smlouvy.

odstavec 9.2.2 čl. 9.2

odstavec 9.2.3 čl. 9.2,

odstavec 9.2.4 čl. 9.2

odstavec 9.2.5 čl. 9.2

Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Stanovisko investora: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Příloha: 05/2026 – Změnové listy Dobruška – nepředvídatelné změny

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Bačina, jednatel	
Datum:	13.5.2026	
Předmět změny:		
<p>V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že navržené umístění ocelového schodiště neodpovídá skutečnému stavu objektu, kdy při zpracování projektové dokumentace nebyl dostatečně zohledněn vystouplý sokl obvodové konstrukce objektu o přibližné šířce 100 mm. Z tohoto důvodu byly hlavní nosníky schodiště osazeny v nedostatečné vzdálenosti od fasády objektu, což neumožňuje osazení schodiště.</p> <p>Na základě skutečně zjištěného stavu bylo proto nezbytné upravit polohu schodiště jeho odsunutím od objektu přibližně o 100 mm. Tato změna vyvolala nutnost provedení dodatečných stavebních a zámečnických prací, zejména demontáž již osazených schodišťových sloupů, odřezání původních závitových tyčí určených pro jejich kotvení, posun a nové ukotvení schodišťových sloupů do upravené polohy.</p> <p>Současně bylo nutné upravit způsob kotvení hlavních nosníků schodiště do objektu. Vzhledem ke změně polohy schodiště již nebylo možné využít původně navržené kotvení nosníků přímo do obvodové konstrukce, jelikož délka nosníků již neodpovídala nové poloze schodiště. Z tohoto důvodu budou na nosníky dodatečně navařeny čelní kotevní desky a nové kotvení bude provedeno pomocí chemických kotev do stávající konstrukce objektu.</p> <p>Odsunutí schodiště od objektu dále vyvolalo nutnost provedení navazujících úprav pro zajištění bezpečného užívání stavby, zejména vytvoření přechodu mezi schodišťovou podestou a vstupními dveřmi objektu a doplnění výplně mezery vzniklé mezi schodištěm a obvodovou stěnou objektu v prostoru u okna. Tato úprava je nezbytná z důvodu eliminace rizika pádu osob, zejména dětí, vzniklou mezerou mezi konstrukcí schodiště a objektem.</p> <p>Tyto práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci ani v soupisu prací a jejich potřeba vyplynula až ze skutečného stavu zjištěného při realizaci stavby. Změna nemění účel ani funkci díla, pouze upravuje technické řešení a způsob provedení konstrukce s ohledem na bezpečné a funkční užívání objektu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -	Cena víceprací bez DPH: 49 969,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 49 969,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace		

zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05/2026
Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny



KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, Dobruška 51801

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				49 969,60
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	49 969,60		10 493,62
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		60 463,22
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 05/2026

Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Místo: Dobruška

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, Dobruška 51801

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 969,60	60 463,22
1	Vícepráce- neuznatelné	49 969,60	60 463,22
A	Stavební část	49 969,60	60 463,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny
Objekt:
1 - Vícepráce- neuznatelné
Soupis:
A - Stavební část

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, Dobruška 51801

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				49 969,60
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 969,60	21,00%	10 493,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 463,22
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt: 1 - Vícepráce- neuznatelné

Soupis: **A - Stavební část**

Místo: Dobruška

Datum: 14. 5. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, Dobruška 51801

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 969,60

D	NO-01	Úprava schodiště					49 969,60
1	K	1	Doprava mechanizace	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	2	Mechanizace sazba	hod	8,000	1 300,00	10 400,00
3	K	3	Zámečnick - hodinová sazba (posun schodiště - demontáž sloupů, odstranění stávajících závitových tyčí, opětovná montáž sloupů)	hod	20,000	630,00	12 600,00
4	K	4	Úprava schodiště - čelní desky pro dodatečné kotvení schodiště	soubor	2,000	950,00	1 900,00
5	K	5	Úprava přechodu mezi podestami a vstupy	soubor	2,000	3 650,00	7 300,00
6	K	6	Opravné nátěry po provedení úprav schodiště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K	7	Úprava schodiště- doplnění prostoru mezi schodnicí a oknem	soubor	1,000	8 700,00	8 700,00
7	K	953961116	Kotva chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	14,000	263,00	3 682,00
8	M	3119700r1	tyč závitová Pz 4.6 M24	m	2,800	317,00	887,60