



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DPS a PDPS
"Most ev.č. 198 47 - 1 Velký Rapotín"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001410
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500010108
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Bridge Structures s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 331447 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Havlovská 1276/19, Dejvice, 16000 Praha 6

zastoupená: Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, PhD. et PhD, Ing. Jan Mourek

Za společnost jedná ve všech věcech každý její jednatel samostatně.

IČO: 09135481 DIČ: CZ09135481

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: see5n7g

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 05.06.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby pod názvem: “ Most ev.č. 198 47-1 Velký Rapotín“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. V důsledku prodloužení procesu při zajišťování jednotného environmentálního stanoviska a v důsledku prodloužení procesu při zajišťování souhlasu správce dotčeného toku - Lesů ČR s.p., není možné dodržet stanovený termín dokončení díla. Důvody pro prodloužení termínu dokončení a předání díla jsou podrobně popsány v žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu předání čístopisu projektové dokumentace pro povolení stavby v požadovaném počtu vyhotovení, vč. PDPS, soupisu prací a pravomocného povolení stavby dle čl. 4.2. SOD, a to nejpozději do 31.10.2026. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla je přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - žádost o prodloužení termínu**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Bridge Structures s.r.o.
Ing. Jan Mourek, Ph.D.
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 06.05.2026

[REDACTED]

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU V SOD

Odesílatel:

Bridge Structures s.r.o.
Havlovská 1276/19
160 00 Praha 6
IČO 09135481
DIČ CZ09135481
see5n7g

Adresát:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň
IČO 72053119
DIČ CZ72053119
qbep485

V Praze dne 13.04.2026

Akce: Most ev. č. 198 47–1 Velký Rapotín
Předmět: Žádost o prodloužení termínu v SOD (8500010108)

Dobrý den,

obracím se na Vás ve věci zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Most ev. č. 19847-1 Velký Rapotín“. Rád bych Vás touto cestou požádal o prodloužení termínu dodání kompletního projektu s pravomocným stavebním povolením, který je sjednán v čl. 4.2 Smlouvy o dílo, z původního 30. 6. 2026, na nový termín 31. 10. 2026.

K tomuto posunu nás vedou dva zásadní faktory, které nastaly v průběhu inženýrské činnosti:

- Zpoždění v procesu JES: Ačkoliv jsme žádost o jednotné environmentální stanovisko (JES) podali na Městský úřad Tachov již 13. 1. 2026, výzvu k doplnění jsme obdrželi až s výrazným časovým odstupem (v březnu 2026). Tato výzva obsahuje značný rozsah dodatečných požadavků, které nyní musíme do dokumentace zpracovat. Vzhledem k pozdnímu doručení této reakce ze strany úřadu a nutnosti koordinace s dalšími specialisty došlo k zásadnímu narušení původního časového harmonogramu.
- Majetkoprávní vztahy (Lesy ČR): Paralelně řešíme projednání se správcem vodního toku, společností Lesy ČR, s. p. Přestože jsme podklady odeslali včas, dosud jsme neobdrželi žádnou reakci ve smyslu vypořádání majetkoprávních vztahů pro dočasné a trvalé zábory. Jelikož se jedná o procesní záležitost, na kterou neexistuje zákonná správní lhůta, nemáme momentálně možnost tento proces z naší strany jakkoliv urychlit.

Rád bych zdůraznil, že výše uvedené skutečnosti – tedy pozdní reakce dotčeného orgánu státní správy i absence vyjádření správce toku k majetkoprávním vztahům – nám nemohly být před podpisem Smlouvy o dílo známy a nemohli jsme je při vynaložení veškeré odborné péče předvídat.

Z těchto objektivních důvodů, které nezávisí na naší součinnosti, bohužel není reálné původní termín stanovený v čl. 4.2 SOD dodržet. Omlouváme se za komplikace a věříme, že vzhledem k objektivní povaze těchto překážek naši žádost o posun termínu akceptujete.

S úctou a pozdravem,

Ing. Jan Mourek, Ph.D.

Jednatel společnosti

Ing. Jan Mourek
Digitálně podepsal Ing. Jan Mourek
Datum: 2026.04.13 09:53:17 +02'00'

