

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo: SVS/CES/ 1638/2015

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

**AMP Chomutov a.s.**

se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1197

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen Dodatek č. 2)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto  
Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění:**

**Dodatkem se mění :****3. CENA DÍLA**

3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
21 145 775,33	21	25 586 388,15

**Navýšení ceny díla o: 1 297 043,31 Kč bez DPH**

Nová cena díla:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
22 442 818,64	21	27 155 810,55

Cena víceprací dle změnového listu činí 1 815 624,06 Kč bez DPH, tj. 8,59 % nabídkové ceny.

Cena méněprací činí - 518 580,76 Kč bez DPH.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních,  
z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.


Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chomutově dne

2 0 -10- 2016



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a. s.








Ing. Vladimír Čermák  
předseda představenstva

AMP Chomutov a.s.


S.  
31  
88

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2016	
Zhotovitel: <b>AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov</b>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 11.10.2016	
Název akce: CV011127 Chomutov, Čelakovského, Politických Vězňů, Dostojevského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Tento změnový list řeší změny na stavbě způsobené nepředvídatelnými situacemi. V několika případech se jedná o upřesnění výkazu výměr, neboť situace na staveništi neodpovídala projektu.</p> <p><b>DZ č. 1 - Upřesnění výkazu výměr dle skutečnosti (rozebrání dlažeb a vytrhání obrub)</b> – pro provedení práce bylo nutné rozebrat větší množství dlažeb a k tomu úměrně provést vytrhání obrub.</p> <p><b>DZ č. 2 a 3 – Jámy pro provizorní vodovod</b> – z důvodu napojení provizorního vodovodu v ul. Dostojevská bylo nutné vykopat jednu novou jámu a provést rozšíření jedné jámy.</p> <p><b>DZ 4 – Provizorní obtok</b> – Z důvodu plynulého zásobování obyvatel vodou bylo rozhodnuto o zřízení prozatímního obtoku.</p> <p><b>DZ. č. 5 – Změna projektu řešení vodovodního Řadu E v ul. Dostojevská</b> - V průběhu přípravných prací byla upravena PD pro ul. Dostojevská v rámci recize PD.</p> <p><b>DZ č. 6 – Upřesnění obrub dle skutečnosti</b> – Chybějící a stářím poškozená obruba byla nahrazena novou.</p> <p><b>DZ č. 7 – Výměna zásyrového materiálu do 100%</b> - Při výkopových pracích bylo zjištěno, že výkopový materiál nelze použít pro zpětný zásep a tak bylo rozhodnuto o jeho 100% náhradě šterkopískem. (viz. protokol fi. SILAP).</p> <p><b>DZ č. 8 – Dodatečné zateplení části potrubí polystyrenovou izolací se zámkem</b> - Na základě rozhodnutí byla část potrubí o celkové délce 62,9 m zajištěna dodatečnou tepelnou izolací z důvodu malého krytí.</p> <p><b>DZ č. 9 – Upřesnění tloušťky frézované živičné vrstvy</b> - Při odstraňování jednotlivých vrstev komunikace bylo zjištěno, že živičný kryt není dle projektu v tl. 40 mm, ale ve skutečnosti v tl. 200 mm.</p> <p><b>DZ č. 10 – Doplnění chybějícího materiálu KKO: stoka A3, stoka D a KVO: Řad E</b> – Při montáži KK a KVO bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí některý materiál pro zdárné dokončení díla.</p> <p>MP1 – Méněpráce je vyvolána DZ č. 7  MP2 – Méněpráce je vyvolána DZ č.9  MP3 – Změna projektu u KV IO 02 Vodovod - řad E</p>					

## F115a\_Změnový list

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele <b>ANO</b>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>ANO</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <p style="text-align: center;"><b>Celkem 1 297 043,31 Kč + DPH</b></p>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>22 442 818,64 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůta dokončení díla (číslem/slovy): <b>0 kalendářních dnů</b>		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>1 297 043,31 Kč bez DPH</b>  Cena víceprací tohoto Změnového listu činí 1 815 624,06 Kč bez DPH, tj. 8,59% nabídkové ceny. Cena méněprací tohoto Změnového listu činí – 518 580,76 Kč bez DPH  Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí 1 815 624,06 Kč bez DPH, tj. 8,59% nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis  <b>13.10.2016</b>    					
<b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>					
<b>Posouzení změny:</b> Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Při oceňování byly použity ceny dle SoD, v případě, že se jedná o cenu, která se v SoD nenachází, je použita cena dle URS 2016/I. Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací (§23 odst.7 a) ZVZ): <i>Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností - <b>ANO</b></li> <li>- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb - <b>ANO</b></li> <li>- dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli - <b>ANO</b></li> <li>- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky - <b>ANO</b></li> <li>- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky. <b>ANO</b></li> </ul>					

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

17 -10- 2016

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

18 -10- 2016

Podpis

Datum

19 -10- 2016

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacního řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis

Datum

19 -10- 2016

Podpis

Datum

19 -10- 2016

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.