

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo: SVS/CES/ 1638/2015

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

AMP Chomutov a.s.

se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1197

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen Dodatek č. 3)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění:**

Dodatkem se mění :**3. CENA DÍLA**

3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
22 442 818,64	21	27 155 810,55

Navýšení ceny díla o: 1 546 394,59 Kč bez DPH

Nová cena díla:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
23 989 213,23	21	29 026 948,01

Cena víceprací dle změnového listu činí 1 610 778,83 Kč bez DPH, tj. 7,62 % nabídkové ceny.

Cena méněprací činí - 64 384,24 Kč bez DPH.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních,
z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chomutově dne - 5 -12- 2016

15 -12- 2016
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva

AMP Chomutov a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2016	
Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 1.11. 2016	
Název akce: CV011127 Chomutov, Čelakovského, Politických Vězňů, Dostojevského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší změny na stavbě způsobené nepředvídatelnými situacemi. V několika případech se jedná o upřesnění výkazu výměr, neboť situace na staveništi po odkrytí konstrukčních vrstev neodpovídala projektu.					
DZ č. 14 – Odstranění železobetonového pásu u ŠA3.01: Po odstranění konstrukčních vrstev komunikace bylo zjištěno, že dalšímu výkopu brání železobetonový pás, který pro plynulé pokračování prací musí být odstraněn.					
DZ č. 15 – Posunutí a navrácení trakčního vedení: Skutečné zavěšení trakčního vedení neumožňovalo bezpečné provedení pozemních prací. Z tohoto důvodu bylo nutné trakční vedení posunout do bezpečné vzdálenosti a po ukončení prací vrátit zpět.					
DZ č. 16 – Rozšíření výkopu o 3 m v celé délce: Při provádění výkopových prací v ulici Dostojevská došlo k sesuvu bočních stěn výkopu a k propadu konstrukčních vrstev vozovky. Rozborem bylo zjištěno, že celé podloží pod vozovkou je nehomogenní písek jílovitý a písek hlinitý (kód 010 409), který nelze použít ani pro zpětný zásyp výkopu. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření výkopu po celé délce vozovky o 3 m a následném doplnění nových konstrukčních vrstev a finální úpravě.					
DZ č. 17 – Provizorní propojení kanalizace v délce 18 m v ulici Čelakovská u ŠA1.09: Provizorní propojka řešila odvod splašků z důvodu rozdílných hloubek původní a nové kanalizace.					
DZ č. 18 - Prodloužení kanalizace o 10 m a rozšíření výkopu o 2 m v ulici Dostojevská v celé délce: Jedná se o posunutí ŠD 02 za přípojku k č.p. 1875 z důvodu napojení uličních vpustí.					
DZ č. 19 – Zalítí potrubí mezi ŠA1.10 a ŠA1.6 cementopopílkovou suspenzí: Stávající kanalizace mezi šachtami ŠA1.10 a ŠA1.6 nebyla v rovině šachta – šachta, šla do oblouku a byla klikatá. Nová kanalizace je provedena v rovinatosti vytyčení mezi šachtami a nekopíruje stávající potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutné provedení zapopílkování stávajícího potrubí.					
MP4 - Rozšíření výkopu o 3 m v celé délce: Měněpráce je vyvolána DZ č. 16					
MP5 – Prodloužení kanalizace o 10 m a rozšíření výkopu o 2 m: Měněpráce je vyvolána DZ č. 17					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 1 546 394,59 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
23 989 213,23 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		

A

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 546 394,59 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 610 778,83 Kč bez DPH, tj. 7,62 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 64 384,24 Kč bez DPH, tj. -0,30 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 426 402,89 Kč bez DPH, tj. 16,20 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 582 964,99 Kč bez DPH, tj. -2,76% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis  tum 16-11-2016

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Při oceňování byly použity ceny dle SoD. V případě, že se jedná o položky, které se v SoD nenachází, je použita cena dle URS. Nachází-li se tato URS položka v Rámcové smlouvě je dále upravena příslušným koeficientem pro K a V.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

Činnost zhotovitele je mimo význam slova de minimis

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – ANO, NEBYLY
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ANO, JSOU
- nedojde ke změně zhotovitele – ANO, NEDOJDE
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; - ANO, NENÍ
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů – ANO, ZPŮSOBILA
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) - ANO, NEPŘESÁHNE

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- nedojde ke změně zhotovitele – ANO, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – ANO, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO, NEPŘESÁHNE

4) Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům, přičemž ve vztahu ke každé jednotlivé záměně bude vyhotoven přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle druhé odrážky a podrobným a srozumitelným odůvodněním stejné nebo vyšší kvality nových položek podle čtvrté odrážky.

Provedené změny se netýkají tohoto bodu.

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ 21.11.2016

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 21.11.2016

Podpis

Datum 25.11.2016

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ 5.11.2016

Podpis _____ Datum 28.11.2016

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / neopravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny,

ČES 2 5 6 9 / 1 6

dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.