

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo: SVS/CES/ 1638/2015

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

AMP Chomutov a.s.

se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1197

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen Dodatek č. 3)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto**Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění:**

Dodatkem se mění :

3. CENA DÍLA

3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|----------------------|---------------|----------------------|
| 23 989 213,23 | 21 | 29 026 948,01 |

Navýšení ceny díla o: 1 563 258,44 Kč bez DPH

Nová cena díla:

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|----------------------|---------------|----------------------|
| 25 552 471,67 | 21 | 30 918 490,72 |

Cena víceprací dle změnového listu č. 3 činí 435 529,05 Kč bez DPH, tj. 2,06 % nabídkové ceny.

Cena víceprací dle změnového listu č. 4 činí 1 457 546,85 Kč bez DPH, tj. 6,89 % nabídkové ceny.

Cena méněprací dle změnového listu č. 4 činí - 329 817,46 Kč bez DPH, tj. -1,56 % nabídkové ceny.

DZ č. 19: řeší výměnu vodovodních řadů v křižovatce ulic Čelakovského, Politických vězňů a Zborovská

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je potřeba vyměnit větší část stávajících vodovodních řadů než které předpokládá projektová dokumentace pro provedení stavby z důvodu rekonstrukce křižovatky ze strany Města Chomutov. Informace o rekonstrukci Křižovatky nebyla v době přípravy projektové dokumentace známa.

DZ č. 20: řeší propojení jedenácti vodovodních přípojek v ulici Čelakovského.

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že rekonstruovaný vodovodní řad se dle skutečnosti nachází jinde, než předpokládala projektová dokumentace na základě informace o uložení inženýrské sítě. Vodovodní řad je uložen v rozporu s poskytnutou informací provozovatele.

DZ č. 21: řeší doplnění DIO o pronájem semaforů na křižovatku Čelakovského, Politických vězňů a Zborovská

z důvodu uzavírky křižovatky Čelakovského, Mostecká.

DZ č. 22: řeší výměnu zásypového materiálu do 100% v ulici Čelakovského a to z důvodu nepoužitelnosti

výkopku k zpětnému zásypu.

V průběhu realizace stavebních prací se zjistilo odlišné geologické podloží (skladba vrstev výkopu), než z kterého vychází projektová dokumentace pro provedení stavby. Na základě geotechnického posudku bude stávající nevyhovující výkopový materiál nahrazen za vhodný zhutnitelný zásypový materiál.

DZ č. 23: upřesnění tloušťky frézované vrstvy dle skutečnosti v ulici Čelakovského

V průběhu realizace stavebních prací se zjistily odlišné tloušťky konstrukčních vrstev komunikace (skladba asfaltových vrstev komunikace), než z kterých vychází projektová dokumentace pro provedení stavby. Na základě tohoto zjištění je nutné frézování asfaltových vrstev komunikace ve větším objemu.

DZ č. 24: řeší úhradu nákladů SČVK v souladu se směnicí S.06 20D

Na základě směrnice S.06 20D „Zabezpečení kvality vody po stavebně montážním zásahu na vodovodu“ je nutné řešit úhradu nákladů SČVK. Tyto náklady nemá zhotovitel v rozpočtu, jelikož s nimi projektová dokumentace nepočítala, jelikož byla vytvořena před vznikem této směrnice (S.06 20D).

MP č. 6: méněpráce je vyvolána výměnou zásypaného materiálu v ulici Čelakovského (DZ č. 22)

V průběhu realizace stavebních prací se zjistilo odlišné geologické podloží (skladba vrstev výkopu), než z kterého vychází projektová dokumentace pro provedení stavby.

Tato méněpráce souvisí s bodem **DZ č. 22**.

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Důvody změny termínu díla:

Hledání vhodného řešení a administrativní úkony s tím spojené si vyžádalo uvedenou dobu prodloužení termínu plnění zakázky.

Nový text článku 4.1 je :

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 31.10.2017

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních,
z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chomutově dne

13 -06- 2017

28 -06- 2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

AMP Chomutov a.s.

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------|----------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 03/2017 | |
| Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | | Datum: 6.6.2017 | |
| Název akce: CV011127 Chomutov, Čelakovského, Politických vězňů, Dostojevského | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem- | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| Navrhované změny jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. změna „de minimis“. | | | | | |
| Jedná se o následující změny: | | | | | |
| DZ č. 19: řeší výměnu vodovodních řadů v křižovatce ulic Čelakovského, Politických vězňů a Zborovská | | | | | |
| V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je potřeba vyměnit větší část stávajících vodovodních řadů než které předpokládá projektová dokumentace pro provedení stavby z důvodu rekonstrukce křižovatky ze strany Města Chomutov. Informace o rekonstrukci Křižovatky nebyla v době přípravy projektové dokumentace známa. | | | | | |
| DZ č. 20: řeší propojení jedenácti vodovodních přípojek v ulici Čelakovského. | | | | | |
| V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že rekonstruovaný vodovodní řad se dle skutečnosti nachází jinde, než předpokládala projektová dokumentace na základě informace o uložení inženýrské sítě. Vodovodní řad je uložen v rozporu s poskytnutou informací provozovatele. | | | | | |
| DZ č. 21: řeší doplnění DIO o pronájem semaforů na křižovatku Čelakovského, Politických vězňů a Zborovská z důvodu uzavírky křižovatky Čelakovského, Mostecká. | | | | | |
| Hledání vhodného řešení a administrativní úkony s tím spojené si vyžádalo uvedenou dobu prodloužení termínu plnění zakázky. | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| | | | | | X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem + 435 529,05 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| 24 442 742,28 bez DPH | | | 123 kalendářní dny, tj. do 31.10. 2017 | | |

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: **435 529,05 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 435 529,05 Kč bez DPH, tj. 2,06 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 624 481,83 Kč bez DPH, tj. 12,41% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 455 716,50 Kč bez DPH, tj. -2,16% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 20

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 12-06-2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 13.6.2014

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 13.6.2014

Podpis Datum 13.6.2014

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.