

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
a o dozoru projektanta
(CES 2024/1913)**

—

„Dohoda o narovnání“

Smluvní strany:

1. statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupen: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

(dále též „Objednatel“)

a

2. AXEN, s.r.o.

Sídlo: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2
Zastoupen: Ing. Miroslavou Lukáčovou, jednatelkou
IČO: 28224361
DIČ: CZ28224361
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále též „Zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a dozoru projektanta, který obsahuje dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“) podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) takto:

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 18.10.2024 Smlouvu o dílo a o dozoru projektanta, č. CES 2024/1913, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele vypracovat pro Objednatele projektovou dokumentaci pro zadání stavby (dále též „DZS“) a výkon dozoru projektanta (dále jen „Smlouva“) na akci „Fotovoltaické elektrárny na školských objektech — realizace DZS a výkon dozoru projektanta“.
2. Dle čl. II. odst. 2 a 3 Smlouvy bylo mimo jiné povinností Zhotovitele zpracovat 12 samostatných projektů DZS ke 12 školským objektům. Toto plnění bylo rozděleno do tří etap, přičemž každá etapa

se skládala ze čtyř objektů. Pro každou etapu byla samostatně stanovena doba plnění a cena za DZS. V čl. V. odst. 4 Smlouvy si Objednatel vyhradil, v souladu s § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), snížení ceny díla v případě, kdy na některém z objektů nebude možné fotovoltaiku realizovat. Z čl. II. odst. 3.1.b) Smlouvy vyplývá, že Objednatel požadoval vypracování takové dokumentace, kde navrhovaný výkon elektrických výroben nebude přesahovat výkon 50 kW a **konstrukce FVE nebude zasahovat do nosných konstrukcí stavby nebo měnit její účel.**

3. Dle čl. IV. Smlouvy byl Zhotovitel povinen odevzdat dílo v následujících termínech:

- I. ETAPA – DZS vč. oceněného VV – do 4 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy;*
- II. ETAPA – DZS vč. oceněného VV – do 8 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy;*
- III. ETAPA – DZS vč. oceněného VV – do 12 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.*

Smlouva nabyla účinnosti 21.10.2024 zveřejněním v registru smluv.

4. Součástí zadávací dokumentace byla i Příloha č. 6 – Statické posudky ZŠ a MŠ – předběžné. Protože se jednalo o posudky předběžné bez výpočtů, bylo třeba před realizací každé etapy zajistit statické posouzení a provést prohlídku míst plnění a podle výsledku učinit závěr, zda **konstrukce FVE bude či nebude zasahovat do nosných konstrukcí stavby nebo měnit její účel.** V rámci uvedeného postupu I. ETAPY, u objektu **Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488; Albertova 767/9, Hradec Králové 500 02**, bylo zjištěno, že se jedná o objekt, u kterého by sice bylo možné FVE realizovat, ale zasáhlo by se do nosných konstrukcí. Z důvodu právní jistoty Objednatel dne 01.04.2025 požádal stavební úřad o Předběžnou informaci o nezbytnosti povolení záměru a jeho kolaudace u všech objektů v I. ETAPĚ. Současně Objednatel po Zhotoviteli požadoval, aby zajistil vyjádření Hasičského záchranného sboru Hradec Králové, a to ke všem 12 objektům. V rámci II. ETAPY, u objektů **Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140; Škroupova 693, Hradec Králové 500 02 a Mateřská škola Čtyřlístek, Hradec Králové, Švendova 1127; Švendova 1127/4, Hradec Králové 500 03**, požádal Objednatel dne 14.05.2025 a dne 15.05.2025 Odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové o vydání Závazného stanoviska k záměru instalace FVE na památkově chráněné budovy. Předběžné informace o nezbytnosti povolení záměru a kolaudace Objednatel obdržel ze stavebního úřadu dne 02.06.2025 a výsledkem bylo, že dojde-li k zásahu do konstrukce střechy, a tím i změně statiky, **bude třeba žádat o povolení záměru.** Rozhodnutí odboru Odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové obdržel Zhotovitel dne 18.07.2025.
5. Zhotovitel dne 21.02.2025 předal protokolárně Objednateli DZS k I. ETAPĚ, součástí však nebyly Objednatelům požadovaná vyjádření Hasičského záchranného sboru Hradec Králové, která byla Objednateli dodána dne 07.03.2025, a to z důvodů na straně Hasičského záchranného sboru Hradec Králové. Smluvní strany konstatují, že I. ETAPA byla Objednateli předána řádně a včas.
6. Zhotovitel dne 20.06.2025 předal protokolárně Objednateli DZS, v rámci II. ETAPY, k objektům **Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092; Štefcova 1155, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 09 a Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1; Štefcova 1125/7, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 09**, z vypracované DZS vyplynulo, že by došlo k zásahu do konstrukce střechy, a tím i změně statiky, a tudíž by bylo třeba vypracovat další stupeň dokumentace a požádat o povolení záměru. K objektům **Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140; Škroupova 693, Hradec Králové 500 02 a Mateřská škola Čtyřlístek, Hradec Králové, Švendova 1127; Švendova 1127/4, Hradec Králové 500 03**, DZS předány být nemohly, neboť nebylo známo Rozhodnutí odboru Odbor památkové péče Magistrátu města. Standardní doba na vyjádření správního orgánu je 30 dnů, proto se smluvní strany shodují, že Odbor památkové péče měl svá rozhodnutí vydat nejpozději do 15.06.2025 a Zhotovitel by tak měl na zapracování připomínek 6 dnů, neboť původní termín předání díla byl do 21.06.2025. S ohledem na uvedené byl nový termín předání díla objektů **Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140; Škroupova 693, Hradec Králové 500 02 a Mateřská škola Čtyřlístek, Hradec Králové, Švendova 1127; Švendova 1127/4, Hradec Králové 500 03** dne **24.07.2025** (18.7.2025 + 6 dnů). Od 25.07.2025 do 15.10.2025 (83 dnů) byl

Zhotovitel v prodlení s předáním části díla (II. ETAPY). Dle čl. XIII. odst. 1 Smlouvy náleží Objednateli smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH, smluvní strany však odlišně vykládají pojem „z ceny díla vč. DPH“. Objednatel považuje za cenu díla částku **4.586.280 Kč**, čemuž pak odpovídá **částka 9.172,56 Kč** za každý i započatý den prodlení. Celková smluvní pokuta je dle objednatel ve výši **761.322,48 Kč**. Zhotovitel považuje za cenu díla částku **788.619 Kč** (cena za II. ETAPU – DZS dle čl. V. odst. 1 Smlouvy), čemuž pak odpovídá částka **1.577,23 Kč** za každý i započatý den prodlení. Celková smluvní pokuta je dle Zhotovitele ve výši **130.910,09 Kč**.

7. Smluvní strany konstatují, že v průběhu zpracování III. ETAPY se Objednatel rozhodl nepožadovat po Zhotoviteli dopracování DZS pro objekty **Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342; Urxova 342/6, Hradec Králové 500 06 a Základní škola a Mateřská škola Nový Hradec Králové, Pešínova 146; Na Biřičce 1263, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08**, neboť již na základě zpracování statických posudků bylo zřejmé, že by konstrukce FVE musela zasáhnout do nosných konstrukcí stavby, tudíž by bylo nutné povolení záměru a vypracování dalšího stupně projektové dokumentace. Objednatel potvrzuje, že Zhotovitel byl připraven k předání DZS k objektům **Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373; Hradecká 1/66, Třebeš, Hradec Králové 500 11 a Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešínova 146; Boleslavova 765, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08** v řádném termínu předání díla, tj. ke dni 21.10.2025. Předávací protokol mezi smluvními stranami podepsán nebyl, neboť již bylo zřejmé, že bude aplikován čl. V. odst. 4 Smlouvy. Zhotovitel již provedl níže uvedené činnosti u objektů **Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342; Urxova 342/6, Hradec Králové 500 06 a Základní škola a Mateřská škola Nový Hradec Králové, Pešínova 146; Na Biřičce 1263, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08**:

A, B, C, D.2 - návštěvy projektanta na objektech + prvotní návrhy
D.3 Statika - stavebně-technický průzkum (sondy) FVE Urxova + technická zpráva
D.3 Statika - návštěvy statika na objektech + statická zhodnocení
D.4 Požárně bezpečnostní řešení - návštěvy technika na objektech

8. Zhotovitel, v souladu s čl. VI. odst. 1 Smlouvy, vyfakturoval Objednateli za I. ETAPU částku **535.115,20 Kč bez DPH** a za II. ETAPU částku **521.400,80 Kč bez DPH**. Za III. ETAPU nebylo ze strany Zhotovitele ke dni podpisu této Dohody fakturováno ničeho.
9. Objednatel konstatuje, že s ohledem na výše uvedené již **nebude** požadovat níže uvedené činnosti:

I.ETAPA

Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488; Albertova 767/9, Hradec Králové 500 02 – **výkon dozoru projektanta dle čl. II. odst. 3.1.d) Smlouvy a součinnost v rámci zadávacích řízení dle čl. II. odst. 3.1.c) Smlouvy.**

II.ETAPA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092; Štefcova 1155, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 09 – **výkon dozoru projektanta dle čl. II. odst. 3.1.d) Smlouvy a součinnost v rámci zadávacích řízení dle čl. II. odst. 3.1.c) Smlouvy.**

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1; Štefcova 1125/7, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 09 – **výkon dozoru projektanta dle čl. II. odst. 3.1.d) Smlouvy a součinnost v rámci zadávacích řízení dle čl. II. odst. 3.1.c) Smlouvy.**

III.ETAPA

Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342; Urxova 342/6, Hradec Králové 500 06 – **výkon dozoru projektanta dle čl. II. odst. 3.1.d) Smlouvy a součinnost v rámci zadávacích řízení dle čl. II. odst. 3.1.c) Smlouvy.**

Základní škola a Mateřská škola Nový Hradec Králové, Pešínova 146; Na Biřičce 1263, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08 - **výkon dozoru projektanta dle čl. II. odst. 3.1.d) Smlouvy a součinnost v rámci zadávacích řízení dle čl. II. odst. 3.1.c) Smlouvy.**

II. Účel Dohody o narovnání

1. Účelem této Dohody je komplexně hmotněprávně narovnat a upravit práva a povinnosti stran dle čl. V. odst. 4 Smlouvy, které vznikly během plnění závazku a jsou popsány v čl. I. této Dohody, a kterými jsou:
 - a) změna rozsahu předmětu plnění;
 - b) úprava ceny za dílo v důsledku změny rozsahu předmětu plnění jednotlivých částí díla;
 - c) nárok Objednatele na smluvní pokutu za pozdní předání části díla – II. ETAPY.
2. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na tom, aby se narovnáním práv a povinností předešlo případným soudním sporům.

III. Narovnání

1. Z důvodů uvedených výše se smluvní strany dohodly na následujícím narovnání práv povinností uvedených v čl. II. této Dohody:

1.1. Změna rozsahu plnění – smluvní strany se dohodly, že od účinnosti této Dohody je Objednatel oprávněn požadovat i nadále plnění v tomto rozsahu:

- a) **Součinnost při zadávání veřejných zakázek na realizace staveb dle čl. II. odst. 3.1.c) Smlouvy u těchto objektů:**

II. ETAPA

Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140; Škroupova 693, Hradec Králové 500 02

Mateřská škola Čtyřlístek, Hradec Králové, Švendova 1127; Švendova 1127/4, Hradec Králové 500 03

III. ETAPA

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373; Hradecká 1/66, Třebeš, Hradec Králové 500 11

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146; Boleslavova 765, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08

- b) **Výkon dozoru projektanta dle čl. II. odst. 3.1.d) Smlouvy u těchto objektů:**

I. ETAPA

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420; Petra Jilemnického 420/6, Hradec Králové 503 01;

Základní škola Habrmanova; Habrmanova 130/12, Hradec Králové 500 02;

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198; Ořechová 62, Plačice, Hradec Králové 500 04

II. ETAPA

Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140; Škroupova 693, Hradec Králové 500 02;

Mateřská škola Čtyřlístek, Hradec Králové, Švendova 1127; Švendova 1127/4, Hradec Králové 500 03

III. ETAPA

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373; Hradecká 1/66, Třebeš, Hradec Králové 500 11

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146; Boleslavova 765, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08

1.2. Úprava ceny za dílo – smluvní strany se dohodly na novém znění čl. V. odst. 1 Smlouvy, který zní takto:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
cena za výkon PD dle činností 3.1. a) – b) Smlouvy činí:			
I. ETAPA - DZS:	668 894 Kč	140 468 Kč	809 362 Kč
II. ETAPA - DZS:	651 751 Kč	136 868 Kč	788 619 Kč
III. ETAPA - DZS: (objekty Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373; Hradecká 1/66, Třebeš, Hradec Králové 500 11 a Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešínova 146; Boleslavova 765, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08)	334 447 Kč	70 234 Kč	404 681 Kč
III. ETAPA – dokumenty dle čl. I. odst. 7 Dohody (objekty Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342; Urxova 342/6, Hradec Králové 500 06 a Základní škola a Mateřská škola Nový Hradec Králové, Pešínova 146; Na Biřičce 1263, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08)	110 571 Kč	23 220 Kč	133 791 Kč
Cena za PD celkem:	1 765 663 Kč	370 790 Kč	2 136 453 Kč
za součinnost v rámci zadávacích řízení dle činností 3.1.c) Smlouvy:	171 564 Kč	36 028 Kč	207 592 Kč
cena za výkon DP dle činností 3.1. d) Smlouvy činí:			
I. ETAPA - Výkon DP:	376 666 Kč	79 100 Kč	455 766 Kč
II. ETAPA - Výkon DP:	251 111 Kč	52 733 Kč	303 844 Kč
III. ETAPA - Výkon DP:	251 111 Kč	52 733 Kč	303 844 Kč
Cena za DP celkem:	878 888 Kč	184 566 Kč	1 063 454 Kč
Cena celkem za dílo (PD + DP + součinnosti):	2 816 115 Kč	591 384 Kč	3 407 499 Kč

1.3. Smluvní pokuta

Zhotovitel uznává co do důvodu nárok Objednatel na smluvní pokutu uvedenou v čl. I. odst. 6 Dohody za 83 dnů prodlení s předáním části díla u objektů **Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140; Škroupova 693, Hradec Králové 500 02 a Mateřská škola Čtyřlístek, Hradec Králové, Švendova 1127; Švendova 1127/4, Hradec Králové 500 03**. Aby bylo dosaženo účelu uvedeného v čl. II. této Dohody, shodly se smluvní strany, že považují za spravedlivé, aby smluvní pokuta byla uhrazena v poloviční výši, neboť byl Zhotovitel v prodlení pouze s částí díla u dvou výše uvedených objektů. Zhotovitel uznává a zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **223 058,14 Kč**, která byla vypočtena následujícím způsobem:

761.322,48 Kč (celková smluvní pokuta dle Objednatel) + 130.910,09 Kč (celková smluvní pokuta dle Zhotovitele) = 892.232,57 Kč / 2 = 446.116,28 Kč (aritmetický průměr smluvních pokut)

446.116,28 Kč / 2 (2 objekty, se kterými byl Zhotovitel v prodlení) = 223.058,14 Kč (smluvní pokuta, kterou uhradí Zhotovitel Objednateli)

1.4. Předání dokumentů dle čl. I. odst. 7 Dohody

Objednatel prohlašuje, že mu dne 19.3.2026 byly předány níže uvedené autorizované dokumenty k objektům **Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342; Urxova 342/6, Hradec Králové 500 06 a Základní škola a Mateřská škola Nový Hradec Králové, Pešinova 146; Na Biříčce 1263, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08:**

A, B, C, D.2 - návštěvy projektanta na objektech + prvotní návrhy
D.3 Statika - stavebně-technický průzkum (sondy) FVE Urxova + technická zpráva
D.3 Statika - návštěvy statika na objektech + statická zhodnocení
D.4 Požárně bezpečnostní řešení - návštěvy technika na objektech

1.5. Platební podmínky

Zhotovitel by byl oprávněn, s ohledem na uvedené v čl. I. odst. 8 a čl. III. odst. 1 bod 1.2. Dohody, vyfakturovat Objednateli, dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy a následující, zbývajících část plnění za výkon PD dle činností 3.1.a) – b) Smlouvy **ve výši 709.147 Kč bez DPH, tj. 858.067,87 Kč s DPH (133.778,80 Kč bez DPH zbývajících 20% z I. ETAPY; 130.350,20 Kč bez DPH zbývajících 20% z II. ETAPY a 445.018 Kč bez DPH za III. ETAPU).**

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se započtením smluvní pokuty, na kterou vznikl Objednateli nárok, ve výši **223.058,14 Kč na částku 858.067,87 Kč s DPH**. Zhotovitel je oprávněn, s ohledem výše uvedené v tomto bodě, po účinnosti této Dohody vyfakturovat Objednateli, dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy a následující, zbývajících část plnění za výkon PD dle činností 3.1.a) – b) Smlouvy, a to po započtení smluvní pokuty Objednatelům dle čl. I. odst. 6 a čl. III. bodu 1.3. Dohody, částku ve výši **635.009,73 Kč s DPH (133.778,80 Kč bez DPH zbývajících 20% z I. ETAPY; 130.350,20 Kč bez DPH zbývajících 20% z II. ETAPY a 445.018 Kč bez DPH za III. ETAPU a 148.920,87 Kč, které představuje DPH ve výši 21% z uvedených částek, zápočet smluvní pokuty 223.058,14 Kč bez DPH).**

Z důvodu právní jistoty smluvní strany uvádějí, že za součinnost v rámci zadávacích řízení dle činností 3.1.c) Smlouvy a cena za výkon DP dle činností 3.1. d) Smlouvy bude i nadále fakturováno dle podmínek sjednaných v čl. VI. odst. 1 Smlouvy a ve výši dle bodu 1.2. tohoto článku Dohody, tj. „dle čl. II. odst. 3.1. písm. c) a d) součinnost v rámci zadávacího řízení a výkon dozoru projektanta - DP: cena za výkon dozoru projektanta zahrnující i poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Cenu za výkon dozoru projektanta je zhotovitel oprávněn fakturovat čtvrtletně zpětně až do výše 90 % ceny dozoru projektanta. Částka, která bude čtvrtletně fakturována, bude vypočtena jako podíl celkové ceny za DP a počtu čtvrtletí a jednotlivých etap, po který bude trvat zhotovení staveb na základě smlouvy mezi městem Hradec Králové a dodavatelem stavby. Zbývajících 10 % ceny DP je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení autorského dozoru v souladu s čl. IV. této smlouvy.“

2. Splněním smluvních povinností stran založených touto Dohodou jsou práva a povinnosti popsána v článku II. a III. této Dohody vypořádána a strany se zavazují, že vůči sobě již nebudou v budoucnu uplatňovat žádné další nároky týkající se těchto práv a povinností popsanych v čl. II. a III. této Dohody. Strany výslovně prohlašují, že narovnání se týká pouze práv a povinností vymezených v článku II. této Dohody.
3. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že narovnání provedené touto Dohodou se nedotýká jiných práv a povinností stran plynoucích ze Smlouvy, zejména ale nejenom práva ze záruky za jakost díla, práva z odpovědnosti za vady díla a dalších.

IV. Závěrečná ujednání

1. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. ZM/2026/1555 ve variantě ze dne 14.04.2026.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto Dohodu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a Objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v plném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dohody (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění Dohody třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: **statutární město Hradec Králové**
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - AXEN, s.r.o.**
Italská 2581/67, 120 00 Praha 2
IČO: 28224361
DS: imkvkmt
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a o dozoru projektanta – „Dohoda o narovnání“
 - cena: 709.147 Kč bez DPH
 - datum uzavření: datum podpisu Dohody poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

15. 05. 2026


V Hradci Králové dne.....



statutární město Hradec Králové

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.,
primátorka města

V Praze dne 4. 5. 2026



AXEN, s.r.o.

Ing. Miroslava Lukáčová
jednatelka