

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN U Ambrože** ze dne 10. 4. 2025**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STAREKO CZ Písek s.r.o.

se sídlem Ražice 56, 398 22 Ražice

IČO: 251 59 674

DIČ: CZ25159674

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6802

zastoupená Janem Kocourkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7570040217/0100

datová schránka: nyp36ti

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VN U Ambrože (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2025 Smlouvu o dílo č. S954/2024/229/Běl, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2026 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN U Ambrože.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	6 802 928,51 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	7 327 276,01 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 173 191,44 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	668 521,40 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	7 822 605,97 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 7 822 605,97 Kč (slovy: sedm milionů osm set dvacet dva tisíc šest set pět korun českých devadesát sedm haléřů) bez DPH.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle Položkového rozpočtu víceprací dodatku č. 1 (Příloha č. 2 dodatku č. 1) dle Položkového rozpočtu méněprací a víceprací dodatku č. 2 (Příloha č. 2 dodatku č. 2).“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.
2. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 2
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Benešově, dne:.....
dle elektronického podpisu

V Ražicích, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jan Kocourek
jednatel společnosti
STAREKO CZ Písek s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	2	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast popodí Vltavy		
Název akce	VN U Ambrože		
Zhotovitel akce	STAREKO CZ Písek s.r.o.		
Charakter akce (I/N)	I, N	Účetní číslo akce	944012/199723
Zdroj financování	§35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S954/2024/229/Běl ze dne 10.4.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	6 802 928,51
Dodatky SoD, datum uzavření	0		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	7 327 276,01		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01- rekonstrukce hráze			
Popis: Bylo dohodnuto, že opevnění návodního svahu se provede po celé hrázi a ne jenom na překopech a to ve spodní části do výše 1m záhozem z lomového kamene do 100kg a nad záhozem bude proveden pohoz z drceného kaméniva fr. 63-125. Dále se provede přístupové schodiště z lomového kamene do betonu s bočním olemováním, včetně podesty před požerákem.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Při zpracování PD byla nádrž napuštěna a předpokládalo se, že návodní svah je opevněn kam. rovininou v celé ploše návodního svahu a opraví se pouze na překopech pro výbust a BP. Po vypuštění nádrže a očištění návodního svahu se zjistilo, že hráz je opevněna jenom pomístně a nedostatečně, takže bylo rozhodnuto, že se opevnění provede celé nové záhozem a nad záhozem pohozem. Dále PD nepředpokládala vybudování přístupového schodiště, takže vzhledem k lepší obsluze a manipulaci u požeráku a přístupu do zátopy se schodiště provede.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce- ano Příloha č. 4 Výkresy - ano Příloha č. 5 Fotodokumentace- ne Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	173 191,44		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	668 521,40		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	173 191,44		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	1 192 868,90		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	17,53		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	7 822 605,97		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	5.5.2026		
	5.5.2026		
	5.5.2026		
Dodavatel	5.5.2026	Jan Kocourek	
Záznamy o změnách ve SD			
datum : 5.3.2026 číslo strany SD: 4106152			

STAREKO CZ PÍSEK s.r.o.



Ražica 56
398 22 Ražice
tel. [redacted]
DIČ: CZ25159674

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZL č.2- VN U ambrože

Místo:

Datum:

28.4.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		495 329,96	599 349,26
ZL č.2	vícepráce- rekonstrukce hráze	668 521,40	808 910,90
ZL č.2	méněpráce- rekonstrukc výpusti	-114 821,55	-138 934,15
ZL č.2	méněpráce- BP	-58 369,89	-70 627,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL č.2- VN U ambrože

Objekt:

Objekt2 - ZL č.2- vícepráce- rekonstrukce

Místo:

Datum: 28.4.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

668 521,40

HSV - Práce a dodávky HSV

3 388,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 388,00

SO 01 - Rekonstrukce hráze - ZL č.2 - vícepráce

665 133,40

1 - Zemní práce

93 705,38

4 - Vodorovné konstrukce

454 192,21

998 - Přesun hmot

117 235,81

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZL č.2- VN U ambrože

Objekt:

Objekt2 - ZL č.2- vícepráce- rekonstrukce

Místo:

Datum: 28.4.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							668 521,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 388,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 388,00
35	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,077	44 000,00	3 388,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211				
D	SO 01		Rekonstrukce hráze - dodatek č. 1 - vícepráce				665 133,40
D	1		Zemní práce				93 705,38
0	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	63,885	235,00	15 012,98
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203104				
0	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	63,885	322,00	20 570,97
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201				
0	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	63,885	338,00	21 593,13
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203301				
0	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	74,700	116,00	8 665,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151104				
0	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	74,700	195,00	14 566,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104				
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	149,400	71,00	10 607,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103				
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	149,400	18,00	2 689,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				454 192,21
0	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm	m2	19,650	857,00	16 840,05
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451313111				
0	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného, tl. vrstvy do 100 mm	m2	155,400	131,00	20 357,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451561111				
0	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	298,650	141,00	42 109,65
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451571111				
0	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky z betonu tř. C 20/25	m3	0,756	4 460,00	3 371,76
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313151				
0	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	63,885	2 160,00	137 991,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270				
0	K	462512270-R	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - bez dodání kamene	m3	63,885	950,00	60 690,75
0	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm s proštěrkováním	m3	104,530	1 300,00	135 889,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464531112				
0	K	465210122	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	19,650	1 880,00	36 942,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465210122				
D 998			Přesun hmot				117 235,81
34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	503,158	233,00	117 235,81
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL č.2- VN U ambrože
Objekt:
ZL č.2 - méněpráce- rekonstrukc

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 28.4.2026

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-114 821,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-114 821,55	21,00%	-24 112,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-138 934,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL č.2- VN U ambrože

Objekt:

ZL č.2 - méněpráce- rekonstrukc

Místo:

Datum: 28.4.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 821,55

SO 02 - Rekonstrukce výpusti - ZL č.2 - méněpráce

-114 821,55

1 - Zemní práce

-16 667,59

4 - Vodorovné konstrukce

-82 673,44

998 - Přesun hmot

-15 480,52

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZL č.2- VN U ambrože

Objekt:

ZL č.2 - méněpráce- rekonstrukc

Místo:

Datum: 28.4.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-114 821,55
D	SO	02	Rekonstrukce výpusti - dodatek č. 1 - méněpráce				-114 821,55
D		1	Zemní práce				-16 667,59
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	-18,623	235,00	-4 376,41
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203104							
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	-18,623	322,00	-5 996,61
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201							
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	-18,623	338,00	-6 294,57
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203301							
D		4	Vodorovné konstrukce				-82 673,44
30	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-66,510	184,00	-12 237,84
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451561112							
43	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	-4,656	3 560,00	-16 575,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212111							
44	K	463212111-R	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - bez dodávky kamene	m3	-18,623	2 210,00	-41 156,83
45	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	-66,510	191,00	-12 703,41
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212191							
D		998	Přesun hmot				-15 480,52
70	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	-66,440	233,00	-15 480,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL č.2- VN U ambrože
Objekt:
ZL č.2 - méněpráce- BP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 28.4.2026

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-58 369,89
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-58 369,89	21,00%	-12 257,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-70 627,57
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZL č.2- VN U ambrože
Objekt: ZL č.2 - méněpráce- BP

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 28.4.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-58 369,89

SO 03 - Bezpečnostní přeliv - ZL č.2 - méněpráce

-58 369,89

1 - Zemní práce

-8 472,97

4 - Vodorovné konstrukce

-42 027,34

998 - Přesun hmot

-7 869,58

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZL č.2- VN U ambrože

Objekt:

ZL č.2 - méněpráce- BP

Místo:

Datum: 28.4.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-58 369,89
D	SO 03		Bezpečnostní přeliv - dodatek č. 1 - méněpráce				-58 369,89
D	1		Zemní práce				-8 472,97
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	-9,467	235,00	-2 224,75
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203104				
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	-9,467	322,00	-3 048,37
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201				
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	-9,467	338,00	-3 199,85
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203301				
D	4		Vodorovné konstrukce				-42 027,34
33	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-33,810	184,00	-6 221,04
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451561112				
41	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	-2,367	3 560,00	-8 426,52
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212111				
42	K	463212111-R	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - bez dodávky kamene	m3	-9,467	2 210,00	-20 922,07
43	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	-33,810	191,00	-6 457,71
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212191				
D	998		Přesun hmot				-7 869,58
56	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	-33,775	233,00	-7 869,58
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011				