

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: BESIP – U Santošky – Na Březince, č. akce 2970372; BESIP – U Santošky – U Nikolajky, č. akce 2970376; BESIP – Ostrovského – U Santošky, č. akce 2970389 - II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:  2
---	-------------------------------------	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby č. 3/25/6100/011 uzavřené dne 24.06.2025  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: Společnost PORR-SWIETELSKY-CHIC, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice

### Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění Změny:







Změna spočívá v narovnání nesrovnalostí smluvního rozpočtu. Projektová dokumentace uvažovala s dlažbou z mozaikových kostek ze syntetického kamene, ale při přípravě rozpočtu došlo k chybě a je zde uvedena dlažba z betonových dlaždic. Dochází tak k odečtu položek 582615, 582627 a ke vzniku nových položek 58243D a 58253D. Jednotkové ceny nových položek byly převzaty z rámcové smlouvy.

Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna. Provedením změny se zohledněním změn předchozích dále nedochází k přesáhnutí cenového nárůstu ve výši 30 % původní hodnoty závazku, tedy je splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

<b>Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:</b>	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-156 150,45	554 242,20	398 091,75 Kč
<b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>			
Zodpovědný pracovník TSK hl. m. Prahy v rámci projednání změn	jméno		podpis 
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		podpis  <small>hl. email=miha.zach@tsk-praha.cz Datum: 2025.09.09 15:38:49 +02'00'</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Objednatel</b> (místopředseda představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum Ing. Josef Richtr podpis Datum: 2025.09.19 11:03:29 +02'00'
<b>Zhotovitel</b>	jméno		 Datum: 2025.08.28 12:54:27 +02'00'
			Číslo paré: