

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ujednání SoD, ve znění Dodatku č. 1.
3. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace prací a změn, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a zároveň jsou nezbytné pro provedení díla.
Z důvodu zjištění nevyhovujících výsledků zátěžových zkoušek a nevhodnosti použití původního materiálu stabilizace podkladu komunikace je nutné materiál nahradit vhodnějším, což připouští projektová dokumentace.
Další neočekávané práce nastaly z důvodu zimní přestávky, kdy bylo nutné zajistit bezpečný průchod chodců i projíždějících vozidel stavbou. Jednalo se o provizorní dosypávky chodníků ze štěrkodrti a asfaltového recyklátu, zřízení provizorního přechodu pro chodce včetně náběhových klínů, oplocení, doplnění provizorního dopravního značení nad rámec SoD a zajištění osvětlení chodníků.
Dále došlo ke změně při přípravě realizační dokumentace stavby spočívající ve změně velikosti kamenných obrubníků z důvodu plynulého napojení na stávající obruby. Z důvodu neodsouhlasení výluky tramvajové trati, ze strany DPMLJ, nebudou realizovány práce v křižovatce.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 2 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
6. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SoD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SoD, a to na jejím celkovém **zvýšení o částku 2 880 507,26 Kč bez DPH, tj. 3 485 413,78 Kč včetně DPH**. Touto změnou vznikly méněpráce i vícepráce. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 7 196 954,76 Kč bez DPH, cena méněprací činí 4 316 447,50 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SoD:	58 585 858,58 Kč bez DPH 12 303 030,30 Kč DPH 21% 70 888 888,88 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 2	61 466 365,84 Kč bez DPH 12 907 936,83 Kč DPH 21% 74 374 302,67 Kč včetně DPH

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 poskytnutá před jeho účinností jsou plněna bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 2, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SoD.
3. Ostatní ujednání SoD tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SoD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SoD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 587/2026 ze dne 5. 5. 2026.


Příloha č. 1: Změnový list č. 2

V Liberci dne:



.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne:



za zhotovitele
Ing. Pavel Jiroušek
člen správní rady

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2026	
Zhotovitel:		EUROVIA CZ a.s.			
Komu: Statutární město Liberec			Datum: 31.3.2026		
Název akce: Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>ZBV00 – Změny při zpracování RDS - změna velikosti kamenných obrub z důvodu plynulého napojení na stávající obruby</p> <p>ZBV01 – Zimní přestávka SO101_1.01 - zemní práce související s odstraněním provizorních dosypávek chodníků SO101_1.02 - provizorní dosypávky chodníků z ŠD a asfaltového recyklátu - zřízení provizorního přechodu pro chodce vč. náběhových klínů z ACO11 - výšková úprava stávajících šoupat SO VON - vedlejší a ostatní náklady spojené se zimní přestávkou (oplocení, doplnění provizorního dopravního značení nad rámec SOD, zajištění osvětlení chodníků)</p> <p>ZBV02 – Změna stabilizace a ŠD - náhrada původního zlepšení aktivní zóny za nakupovaný materiál. Důvodem bylo zjištění nevyhovujících výsledků zatěžovacích zkoušek a nevhodnost využití původního materiálu ke zlepšení. - zadávací PDPS uvažuje s možností variantního řešení nahrazení původní AZ za vhodný nakupovaný materiál, jelikož nebyla v rámci projektové přípravy provedena diagnostika stávající skladby.</p> <p>ZBV10 – Odpočet křižovatka - provádění prací v křižovatce by znamenalo vyluku tramvajové trati, která nebyla odsouhlasena DPML. Z tohoto důvodu se položky odečítají.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 2 880 507,26 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 61 466 365,84 Kč bez DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 2 880 507,26 Kč bez DPH Vícepráce: 7 196 954,76 Kč bez DPH Méněpráce: -4 316 447,50 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí

Podpis... Datum 13-04-2026

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 5 a 6 ZZVZ)
hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. MARTIN VLAŠŤEK

Podpis

Datum 13-04-2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

PETR JIRÁNKY

Podpis

Datum 13-04-2026

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Kristýna Růžičková

Podpis

Datum 13-04-2026

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / měněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.