

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: INV/2017/00074-6001

(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami na stavební akci s názvem:

Rekonstrukce vodoměrné laboratoře

Objednatel: Český metrologický institut
Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016,
státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009.
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno, č. účtu 198139621/0710
zastoupený Bc. Ondřejem Kebrlem, BBA, MSc., odborným ředitelem pro ekonomiku

(dále jen objednatel nebo ČMI)

Zhotovitel: NOVUL, a.s.
Hoblíkova 37, 613 00 Brno
IČO: 26219522
DIČ: CZ26219522
Bankovní spojení: KB Brno
Zastoupený paní Ivanou Kellerovou, předsedkyní představenstva

(dále jen zhotovitel).

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo INV/2017/00074-6001 ze dne 26. 6. 2017 na rekonstrukci vodoměrné laboratoře v areálu ČMI Brno, Okružní 31, PSČ 638 00, kterým se upravuje oddíl II. – Předmět smlouvy a oddíl IV. – Cena díla a platební podmínky.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě nových požadavků objednatele na další práce na díle. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 a rozpočet k změnovému listu.

Oddíl II. PŘEDMĚT SMLOUVY

V tomto oddíle se rozšiřuje článek II. 1 o tuto větu:

Předmětem dodatku ke smlouvě je závazek zhotovitele provést vícepráce dle požadavků objednatele, které jsou zaznamenány ve Změnovém listu č. 1. Ten tvoří nedílnou součást přílohy k tomuto dodatku č. 1.

ODDÍL IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V tomto oddíle se rozšiřuje text článku IV.1 takto:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	730 048,00 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH ze Změnového listu č. 1</u>	<u>75 902,00 Kč</u>

Cena celkem 805 950,00 Kč

Cena za realizaci zakázky se zvyšuje na **805 950,00 Kč bez DPH.**

Navýšení ceny dle dodatku bude splatné po realizaci dané vícepráce a bude fakturováno nezávisle na měsíčních fakturacích za provedené výkony dle časového harmonogramu prací dle SOD.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo INV/2017/00074-6001 ze dne 26. 6. 2017 v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je: Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a Položkový rozpočet k ZL č. 1

V Brně, dne 20. 9. 2017

V Brně, dne 20. 9. 2017

.....
Objednatel (ČMI)
Bc. Ondřej Kebrle, BBA, MSc.
Odborný ředitel pro ekonomiku

.....
Zhotovitel (NOVUL a.s.)
paní Ivana Kellerová
Předsedkyně představenstva

REKONSTRUKCE VODOMĚRNÉ LABORATOŘE ČMI - OI BRNO

PŘÍLOHA DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č: INV/2017/00074-6001

ZMĚNOVÝ LIST K NÁSLEDUJÍCÍM POLOŽKÁM VÝKAZU VÝMĚR ZHOTOVITELE:

Pol. 2: Vyrovnání nerovného povrchu maltou do 30 mm: místo rozpočt. 60,31 m ² nutno vyrovnat všechny stěny laboratoře v rozsahu 104,00 m² (Viz Zápis ve SD ze dne 20.7.2017)	- 10.223 Kč + 17.628 Kč
Pol. 3: Předstěnu ze SDK tl. 55 mm místo rozpočtovaných 2,34 m ² nutno instalovat v rozsahu 6,30 m² (Viz Zápis ve SD ze dne 22.7.2017)	- 1.278 Kč + 3.439 Kč
Pol. 13: Potěr ze suchých směsí cementový rozpočt. v tl. 40 mm á 374,50 Kč/m ² nutno nahradit tl. 50 mm á 502,00 Kč/m² (Viz Zápis ve SD ze dne 22.7.2017)	- 19.549 Kč + 26.204 Kč
Pol. 18 a 19: Bourání podkl. pod dlažby rozp. v tl. přes 100 mm tj. 1,65 m ³ á 2.190 Kč je nutno nahradit tl. do 100 mm tj. 2,61 m³ á 2.670 Kč (Viz Zápis ve SD ze dne 21.7.2017)	- 2.931 Kč + 6.971 Kč
Pol. 20: Bourání podlah z keramických dlaždic rozp. tl. do 10 mm á 61,60 Kč/m ² tj. je nutno nahradit tl. do 25 mm á 69,20 Kč/m² tj. (Viz Zápis ve SD ze dne 20.7.2017)	- 3.217 Kč + 3.613 Kč
Pol. 24: Odsekání a odebrání obkladů stěn rozpočt. 10,00 m ² á 80,30 Kč nutno nahradit skutečně 22,00 m² á 80,30 Kč tj. (Viz Zápis ve SD ze dne 20.7.2017)	- 803 Kč + 1.767 Kč
Pol. 25: Přesun hmot pro opravy objektů do výšky 6 m rozpočt. 15,90 t á 281,00 Kč/t nutno nahradit skutečně 19,90 t á 281,00 Kč/t (Viz Zápis ve SD ze dne 28.7.2017)	- 4.469 Kč + 5.593 Kč
Pol. 33: Okno plastové s úpravou VZT výdechu nutno opatřit venkovní Al žaluzií tj. (Viz Zápis ve SD ze dne 25.9.2017)	0 Kč + 5.840 Kč
Pol. 44: Dodávku nové dlažby v rozp. množ. 60,00 m ² á 350,00 Kč/m ² tj. bylo nutné navýšit kvůli prořezu na množ. 63,32 m² á 350,00 Kč/m² tj. (Viz Zápis ve SD ze dne 8.9.2017)	- 21.000 Kč + 22.164 Kč
Pol. 53: Elektromontáže rozpočt. jako 1 soubor á 146.830 Kč bylo nutné v průběhu instalace navýšit vzhledem k vyššímu rozsahu o 8.190 Kč tj. (Viz Zápis ve SD ze dne 1.8.2017)	- 146.830 Kč + 155.020 Kč
Pol. 54: Montáže vzduchotech. zařízení rozp. jako 1 soubor á 148.790 Kč bylo nutné v průběhu instalace kvůli složitosti i rozsahu navýšit o 17.610 Kč tj. (Viz Zápis ve SD ze dne 12.7.a12.9.2017)	- 148.790 Kč + 166.400 Kč
Pol. 55: Vnitrostaveništní doprava sutí rozp. v množ. 4.869 t á 227,50 Kč/t do 10 m se vzhledem k vyššímu rozsahu bourání navýšila na 9.980 t á 227,50 Kč/t do 25 m tj. (Viz Zápis ve SD ze dne 28.7.2017)	- 1.108 Kč + 4.137 Kč
Pol. 56: Odvoz a likvidace sutí kontajnerem do 3 t rozp. 4.869 t á 1 450 Kč/t se vzhledem k vyššímu rozsahu bourání navýšil na 9.980 t á 1 450 Kč/t tj. (Viz Zápis ve SD ze dne 8.8.2017)	- 7.060 Kč + 14.471 Kč
Pol. 58-61: Vedlejší a ostatní náklady rozp. souhrně na 32.000 Kč bylo nutné v závěru zakázky navýšit o 7.800 Kč tj. (Viz Zápis ve SD ze dne 12.7.- 22.9.2017)	- 32.000 Kč + 39.800 Kč
CELKEM	- 299.257 Kč + 475.159 Kč
ROZDÍL	+ 75.902 Kč