



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 386/OD/2016/2

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. 386/OD/2016 ze dne 9. 3. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) týkající se stavební akce „Oprava opěrné zdi v ulici Křížíkova, Jihlava“.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I.1 Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, náměstkem primátora  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010

#### I.2 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**

sídlo firmy: Pávovská 913/12a, PSČ 586 01 Jihlava  
zápis v obchod. rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1417  
Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti  
IČO: 18198074  
DIČ: CZ18198074  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 5200013773/5500

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jaroslav Vymazal  
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Pavel Příbyl  
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Kabátek

### II. Odstavec II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text - článek II.2 Rozsah a kvalita předmětu díla se rozšiřuje o odstavec h) v tomto znění:

h) provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto práce:

Vícepráce:

- Vyspravení podpěry pro novou lávku
- Inženýrsko – geologický průzkum
- Úprava MK
- Panelová cesta v řece
- Opěrná zed'
- VCP Geo-ing
- Osetí a zpevnění svahu

Méněpráce:

- Úprava MK
- Opěrná zed'

### III. Odstavec IV. CENA ZA DÍLO

Tímto dodatkem se mění v čl. IV. Cena za dílo odstavec IV.1. takto:

**IV.1. Cena stavebních prací dle SOD 3 913 835,63 Kč**

**Dodatek č. 2 přípočty + 799 699,00 Kč**

**Dodatek č. 2 odpočty - 39 020,00 Kč**

**Cena stavebních prací dle dodatku č. 2 760 679,00 Kč**

**Cena díla včetně dodatku č. 2 4 674 514,63 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.


IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


V. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 386/OD/2016 ze dne 9. 3. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2016, týkající se stavební akce „Oprava opěrné zdi v ulici Křížíkova, Jihlava“. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.


- VI. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.  
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.  
Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy.


V Jihlavě dne: 26. 09 2013

V Jihlavě: 22. 9. 2016

  
.....  
Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Ing. Jaroslav Vymazal  
náměstek primátora



  
POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA  
spol. s r.o. -12-  
Pávovská 12a, 506 01 Jihlava

  
.....  
Za zhotovitele  
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.  
Ing. Roman Kapoun  
jednatel společnosti