

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000888
číslo smlouvy Zhotovitele: MIROS24700082

Následující Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
zastoupen:

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-čl. 1.1.2.2 OP/ZP
(dále jen „Objednatel“ nebo „ŘSD“)

a

Společnost: „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“

MI Roads a.s. - Společník 1 - Správce

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO, DIČ: 17331099, CZ17331099
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 27461 vedenou u Městského soudu v Praze
zastoupen:

(dále jen „Společník 1“)

a

Doprastav, a.s. - Společník 2

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
IČO, DIČ: 31333320, 2020372497
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Bratislavě III, oddíl Sa, vložka 581/B
zastoupen:

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby
pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO, DIČ: 49281429, CZ49281429
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. A 8328 vedenou u Městského soudu v Praze
zastoupen:

(dále jen „Společník 2“)

a

Duna Aszfalt Zrt. - Společník 3

se sídlem: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko
IČO, DIČ: cg: 03-10-100618, 28733232-4-03
zastoupen:

(dále jen „**Společník 3**“)

(všichni tři společníci společnosti „**D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla**“ společně na straně druhé dále jen „**Zhotovitel**“ podle Pod-čl. 1.1.2.3 OP/ZP)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**“, jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

spolu uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.06.2024, která byla zveřejněna v registru smluv dne
17.06.2024
č. sml. Objednatele: 02PA-000888č. sml. Správce: MIROS24700082

(dále jen „**Dodatek č. 2**“).

v tomto znění:

Preamble

Vzhledem k tomu, že

- A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 06. 2024 Smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele: 02PA-000888, č. smlouvy Správce: MIROS24700082 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla**, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 121 2015, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě jako Dílo nebo Stavba. Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „**OP/ZP**“) a Příloha k nabídce;
- B) Dne 04.12.2025 spolu uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
- C) V průběhu realizace Díla došlo k výskytu událostí/okolností, jejichž důsledkem bylo prodloužení dob pro splnění postupných závazných milníků podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (i), bod (ii) a bod (iii) ve spojení s Přílohou k nabídce, tj. provedení prací v rozsahu Sekce I, Sekce II a Sekce III „Části Díla určené k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a čl. 1.7.2 Technické specifikace“, jakož i prodloužení Doby pro dokončení Díla podle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce. Smluvní strany uzavřely Dohodu za účasti Správce stavby č. 1 (dále jen „**Dohoda č. 1**“), na jejímž základě došlo k prodloužení dob pro splnění postupných závazných milníků (i), (ii) a (iii) a současně i Doby pro dokončení Díla.

- D) Objednatel má zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace části Stavby, tj. Sekce I, Sekce II a Sekce III, jak jsou tyto definovány v Pod-čl. 1.1.5.6 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce, a které představují části Díla určené k předčasnému užívání podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (i), bod (ii) a bod (iii) ve spojení s Přílohou k nabídce, a vyzval Zhotovitele prostřednictvím Správce stavby k prověření možnosti akcelerace prací na Díle a provedení těchto částí Stavby v dřívějším termínu. Objednatel v tomto ohledu uvádí, že zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace Stavby je dán zejména z důvodu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vzhledem ke společenskému přínosu spočívajícímu v odstranění překážek provozu, uzavírek a objízdných tras, a dále z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, k úsporám na cestovním čase uživatelů, ke snížení provozních nákladů vozidel (PHM), nehodovosti, snížení emisí/ímisí a hluku.
- E) Zhotovitel prověřil možnosti urychlení výstavby a informoval Objednatele o možnosti přípravy části Stavby, a to Sekce I, jak je tato definována v Pod-čl. 1.1.5.6 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce, a která představuje část Díla určeného k předčasnému užívání podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (i) ve spojení s Přílohou k nabídce, v předstihu, a to do termínu stanoveného pro akcelerované provedení prací v rozsahu Sekce I podle článku I. odst. 1. tohoto Dodatku č. 2 za předpokladu přijetí opatření k urychlení výstavby a aktivní součinnosti Správce stavby/Objednatele. Takovou akcelerací dojde k dřívějšímu provedení prací v rozsahu Sekce I, a to o 213 dnů oproti době pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (i) ve spojení s Přílohou k nabídce stanovené v Dohodě č. 1.
- F) Ministerstvo dopravy České republiky a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 17.06.2024 (dále též jen „**Metodika**“), kterou může Objednatel použít i pro již probíhající stavby, a to s ohledem na ustanovení odst. 2.1 Metodiky. Objednatel má za to, že využití Metodiky je pro předmětný případ vhodné a Objednatelovým záměrem je řídit se uvedenou Metodikou i s ohledem na skutečnost, že jedním z cílů Metodiky je, aby postup Objednatele jako veřejného zadavatele byl v souladu s jeho povinnostmi podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- G) Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:
- dohoda o akceleraci provádění prací na Díle, jejímž cílem je dřívější „Provedení prací v rozsahu Sekce I „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ oproti době pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (i) ve spojení s Přílohou k nabídce stanovené v Dohodě č. 1,
 - dohoda o ocenění akcelerace a o podmínkách úhrady za akceleraci.
- H) Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

I.

Dohoda o akceleraci

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na urychlení provedení prací v rozsahu Sekce I. - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 o 213 kalendářních dnů dříve oproti době pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (i) ve spojení s Přílohou k nabídce stanovené v Dohodě č. 1 (dále jen „**Doba pro splnění milníku (i)**“). Požadované splnění akcelerovaného milníku Sekce I. - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 je nejpozději **do 26.11.2026** (dále jen „**Akcelerovaný milník Sekce I.**“), kdy součástí a podmínkou splnění Akcelerovaného milníku Sekce I. je ve smyslu Pod-článku 4.29 OP/ZP vedle urychlení provedení prací v rozsahu Sekce I. – „*Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10*“, též poskytnutí veškeré součinnosti dle Pod-článku 10.5 OP/ZP Objednateli. Splnění Objednatel stanoveného nejzazšího termínu pro splnění Akcelerovaného milníku Sekce I. zakládá nárok Zhotovitele na zaplacení úplaty za akceleraci.

Urychlení prací na Stavbě podle tohoto Dodatku č. 2 je Smluvními stranami shodně považováno za Variaci, v jejímž rámci budou Smluvní strany postupovat v souladu s Článkem 13 OP/ZP, jako i s dalšími ustanoveními Smlouvy, nestanoví-li tento Dodatek č. 2 jinak.

2. Přestože se Smluvní strany dohodly na urychlení provedení prací v rozsahu Sekce I., tak doba pro splnění milníku (i) dle Smlouvy ve spojení s Dohodou č. 1 zůstává nezměněna, tj. ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 platí Doba pro splnění milníku (i) podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (i) Přílohy k nabídce ve spojení s Dohodou č. 1.
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzují, že doby pro splnění postupných závazných milníků podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (ii), bod (iii) a Doba pro dokončení Díla podle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce a Dohodou č. 1 zůstávají nezměněny, přičemž Smluvním stranám zůstávají zachovány práva, povinnosti a nároky výslovně v tomto Dodatku č. 2 neupravené.

II.

Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci

1. Smluvní strany se dohodly na ocenění akcelerace:
 - za splnění Akcelerovaného milníku Sekce I., tj. provedení prací v rozsahu Sekce I., nejpozději v termínu do 26.11.2026, náleží Zhotoviteli úplata ve výši 37.123.700,- Kč bez DPH,
dále jen („**Ocenění akcelerace**“).
2. Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Ocenění akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou. Výše ocenění akcelerace je vypočtena k Datu zahájení prací, nepodléhá navyšování ani snižování rozsahu akcelerovaných prací a po celou dobu výstavby zůstává neměnná.
3. V případě splnění podmínek podle tohoto Dodatku č. 2 (splnění Akcelerovaného milníku Sekce I.) bude Ocenění akcelerace Zhotoviteli uhrazeno po řádném a včasném splnění Akcelerovaného milníku Sekce I. v době nejpozději do 26.11.2026 a bude administrováno formou změny během výstavby (ZBV). Ocenění akcelerace v takovém případě bude Objednatel uhrazeno jednorázovou platbou Objednatele na základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění Akcelerovaného milníku Sekce I. v souladu se Smlouvou a s tímto Dodatkem č. 2.

4. V případě, že nedojde k řádnému a včasnému splnění Akcelerovaného milníku Sekce I. nejpozději v termínu do 26.11.2026, Zhotoviteli nevzniká právo na úhradu ani části Ocenění akcelerace a Objednateli nevzniká právo na úhradu smluvní pokuty podle Pod-čl. 4.28 písm. a) bod i) Přílohy k nabídce. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že pokud Zhotoviteli nevznikne právo na úhradu Ocenění akcelerace, nemá vůči Objednateli ani právo na úhradu žádných nákladů souvisejících s akcelerací.
5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují a potvrzují, že tímto Dodatkem č. 2 není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty podle Pod-čl. 4.28 písm. a) bod (i) a písm. e) Přílohy k nabídce v případě nesplnění Doby pro splnění milníku (i) a/nebo Doby pro dokončení Díla I.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně neupravená, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 vč. jeho příloh v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 2 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 2 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 2. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.
5. Součástí Dodatku jsou tyto Přílohy:

Příloha č. 1: Výčet stavebních objektů, jichž se týká ocenění akcelerace

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

-----elektronické podpisy následují na další straně-----

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel:

Společnost: „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“

MI Roads a.s. - Společník 1 - Správce

2026.05.05

20:15:40

+02'00'

Podepsal

Datum: 2026.05.04 15:51:16
+02'00'

Příloha č. 1: Výčet stavebních objektů, jichž se týká ocenění akcelerace

101	DÁLNIČE D3 – KM 159,550 – 171,540
111	MÚK KAPLICE
131	PŘELOŽKA SILNICE III/1572
132	PŘELOŽKA SILNICE III/00357
201	MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRÁŤ U OBCE RAVEŇ
202	MOST PŘES ÚČELOVOU KOMUNIKACI A ROŽNOVSKÝ POTOK
203	MOST PŘES MK A BLAŽKOVSKÝ POTOK
204	MOST PŘES MK U KAPLICE
205	MOST NA SILNICI III/1572
206	MOST PŘES STRADOVSKÝ POTOK
207	MOST PŘES VĚTEV MÚK KAPLICE
208	MOST NA SILNICI III/00357 PŘES VĚTEV MÚK
209	MOST NA SILNICI III/00357
221	OPĚRNÁ ZEĎ NA MÚK KAPLICE

Digitálně podepsal:
Datum: 21.05.2026 12:09:09 +02:00