

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 889-2016-521101 - Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED],
vedoucí Pobočky Jeseník
[REDACTED],
referent Pobočky Jeseník
SPÚ, Pobočka Jeseník

Adresa: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: xd6fc6e



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

██████████
██████████
49975358

CZ49975358

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl.I Předmět

Původně sjednané znění čl. V. Doba plnění smlouvy o dílo č. 889-2016-521101, resp. 2302 ze dne 27.07.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.08.2016, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.10.2017**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 12 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **26.09.2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **03.10.2016**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **24.10.2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2017**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Odůvodnění:

V souladu se zněním čl. V. Doba plnění, odstavce 4., předmětné smlouvy o dílo a z důvodů na straně objednatele (Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu nemohl z důvodu chybějící stanoviska vydat pokyn k podání žádosti o dotaci z PRV), není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 889-2016-521101, resp. č. zhotovitele: 2302, uzavřená dne 27.07.2016, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 29.08.2016

V Mohelně dne

.....

Objednatel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

zhotovitel

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel KAVYL, spol. s r.o.