



Lesy  
Prana

CES)

134 / ioís

## Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 134/2025

### „Řízené odvodnění - Petřín“

uzavřené dne 2.12.2025 (dále jen „smlouva“)  
mezi smluvními stranami:

#### 1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### 2. SPEEDDRILL, s.r.o.

se sídlem: Okružní 690, Osnice, 252 42 Jesenice  
IČ: 26745704 DIČ: CZ26745704  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 19-3105210227/0100  
zastoupené: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
C91087 (dále jen „**zhotovitel**“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly dle § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve smyslu článku V. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla na základě změn, které vznikly v průběhu realizace a nedaly se předpokládat nebo nebyly řádně dořešeny v projektové dokumentaci. Jedná se o tyto dodatečné práce:

- a) doplnění vypouštění ze sedimentační nádrže pro následnou údržbu a čištění usazeného sedimentu na dně sedimentační jámky;
- b) realizace nového propojení pro odvedení vod ze stávající štolý u schodů novým protlakem. Bude tak odvodněno další území do nově vybudovaného systému;
- c) prodloužení vrtu o 19 m na pozici nového výpustného zařízení zdrže. V projektu byla geodeticky chybně vytyčena pozice výpustného zařízení - konce vrtu;
- d) vyzdění nového čela štolý z kanalizačních cihel, jelikož nebylo jasné, jaký je původní stav štolý na kterou se odvodnění nově napojuje;
- e) zřízení protlaku pro odvod vody pod okolním terénem s ohledem na vzrostlé stromy na území z důvodu nerespektování osy stávající hráze budoucího rybníka trasou povrchového odtoku ve sníženém místě z tůně;
- f) osazení 4 m spadiškové šachty pod napojením z kláštera z následujícího důvodu - při odkrytí půdní štolý od kláštera, na kterou se měla dešťová kanalizace napojit se zjistilo, že kinetická energie dešťových vod bude velmi vysoká. Bude tak nutné tuto velkou kinetickou energii vod utlumit;
- g) demontáž stávajícího mobiliáře, který byl v cestě nového odvodnění;
- h) provedení propojení a odvedení vod ze stávající štolý u schodů novým protlakem. Bude tak odvodněno další nově objevené území do realizovaného dešťového systému;
- i) zřízení dočasného obtokového potrubí z vyústění do místa protlaku, kde bude stávající požerák, když v průběhu realizace odvodnění začne být systém funkční a bude přivádět jak dešťovou vodu, tak vodu z okolních pramenů do budoucího prostoru rybníka.


2. Dále je předmětem i prodloužení termínu dokončení díla vzhledem k množství víceprací, které vyžadují podstatné prodloužení termínu dokončení. Veškeré tyto změny jsou sepsány a odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku. Soupis změn včetně vyčíslení víceprací tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

1. V článku IV. odstavci 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **31.5.2026**. Termín je prodloužen vzhledem k velkému rozsahu víceprací, které nebyly součástí projektové dokumentace a jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně oceněných víceprací, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **12 347 068,09 Kč s DPH** (slovy: dvanáct milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc šedesát osm korun českých devět haléřů).

Příloha č. 1 - Změnový list č.1 - soupis a vyčíslení víceprací





<b>Cena ze smlouvy s DPH</b>	<b>10 584 710,95 Kč</b>
Cena ze smlouvy bez DPH	8 747 695,00 Kč
Cena víceprací s DPH	1 762 357,14 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>12 347 068,09 Kč</b>
Cena celkem s DPH slovy	dvanáct milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc šedesát osm korun českých devět haléřů
Cena celkem bez DPH	10 204 188,50 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny díla o **1 762 357,14 vč. DPH**, a to z důvodu změn, které nešlo předvídat a nebyly tak součástí projektové dokumentace.

### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



## Řízené odvodnění Petřín - dodatek č.1

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Vypouštění sedimentační nádrže</b>				<b>99 532,00 Kč</b>
1	MB spojka d160	ks	2,000	1 014,00	2 028,00 Kč
2	Oblouk 45° dlouhé provedení d160	ks	1,000	3 788,00	3 788,00 Kč
3	BFL profilovaná otočná příruba d160	ks	2,000	1 502,00	3 004,00 Kč
4	BE lemový nákrůžek d160	ks	2,000	811,00	1 622,00 Kč
5	BD ploché těsnění k lemovému nákrůžku	ks	2,000	149,00	298,00 Kč
6	Šoupátko E3 přírubové krátké DN 150	ks	1,000	18 586,00	18 586,00 Kč
7	Souprava zemní teleskopická E1-1 1,8-2,5m	ks	1,000	3 527,00	3 527,00 Kč
8	Podkladní deska KAŠI	ks	1,000	239,00	239,00 Kč
9	Poklop uliční šoup. KAŠI	ks	1,000	1 290,00	1 290,00 Kč
10	Potrubí PE d160 SDR 17	m	24,000	580,00	13 920,00 Kč
11	Spojovací materiál + těsnění	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00 Kč
12	Výkop rýhy v omezeném prostoru s urovnáním dna, uložení potrubí a obsyp štěrkodrtí 16/32 s uložením geotextilie, zásyp + hutnění	m	24,000	2 000,00	48 000,00 Kč
13	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	ks	2,000	615,00	1 230,00 Kč
<b>14</b>	<b>Demontáž a odvoz Laviček</b>	<b>ks</b>	<b>31,000</b>	<b>850,00</b>	<b>26 350,00 Kč</b>
<b>15</b>	<b>Prodloužení vrtu k požeráku o 19 m</b>				<b>234 834,50 Kč</b>
	PAŽÍCÍ A VRTACÍ SMĚS	M3	15,13	650,00	9 834,50 Kč
	VRTÁNÍ TRAS POTRUBÍ v tř. 1-4	M	19	8 500,00	161 500,00 Kč
	DODÁVKA POTRUBÍ PEHD Da 315 á 12 m	M	19	2 000,00	38 000,00 Kč
	POTRUBÍ SE SVAŘENÍM KUSŮ	KS	2	2 000,00	4 000,00 Kč

	ZATAŽENÍ POTRUBÍ DO TRASY	M	19	500,00	9 500,00 Kč
	ODVOZ PŘEBYTEČNÝCH VÝKOPŮ A BOURANÝCH HMOT, VÝPLACHU	T	24	500,00	12 000,00 Kč
16	<b>Vyzdění čela štoly z kanalizačních cihel na ergelit a obetonování vnějšího líce, materiál 11800,- práce 28hod x 450,-</b>	<b>kpl</b>	<b>1,000</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00 Kč</b>
	<b>Převedení vody u schodů</b>				<b>354 500,00 Kč</b>
17	Startovací a cílová jáma	ks	2,000	12 000,00	24 000,00 Kč
18	Pažící a vrtací směs	m3	20,000	650,00	13 000,00 Kč
19	Odvoz přebytečných a bouraných hmot, výplachu	t	40,000	500,00	20 000,00 Kč
20	Vrtání tras potrubí v tř. 1-4	m	35,000	4 600,00	161 000,00 Kč
21	Dodávka potrubí PEHD d160 , 6m	m	36,000	650,00	23 400,00 Kč
22	Potrubí se svařením kusů	ks	6,000	1 000,00	6 000,00 Kč
23	Zatažení potrubí do trasy	m	35,000	300,00	10 500,00 Kč
24	Likvidace pažící směsi a sanace jam	ks	2,000	8 500,00	17 000,00 Kč
25	Přesun hmot vodní stavby	t	22,000	300,00	6 600,00 Kč
26	Nápojení na stávající potrubí před vstupním portálem štoly, hloubka nápojení 2,5m, stávající potrubí kompletně	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00 Kč
27	VRN , geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00 Kč
29	Stižený přístup k cílové jámě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00 Kč
	<b>Převedení vody mezi PV2 a budoucím požerákem</b>				<b>75 342,00 Kč</b>
30	Dodávka potrubí PEHD d160 , 6m	m	66,000	650,00	42 900,00 Kč
31	Potrubí se svařením kusů	ks	11,000	1 000,00	11 000,00 Kč
32	Koleno PVC DN 300 , 87°	ks	1,000	1 159,00	1 159,00 Kč
33	Roura kanalizační plnostěná DN 315 SN8, 2m	ks	1,000	3 914,00	3 914,00 Kč

34	Redukce DN 315/160	ks	2,000	883,00	1 766,00 Kč
35	Přesuvka DN 315	ks	3,000	803,00	2 409,00 Kč
36	Koleno kanalizační KG DN 160, 45°	ks	2,000	97,00	194,00 Kč
37	Montáž a fixace ve svahu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00 Kč
<b>37</b>	<b>Poklop na vstupu do štolý D+M</b>	<b>ks</b>	<b>1,000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00 Kč</b>
	<b>Spádišťové šachta z kláštera</b>				<b>115 935,00 Kč</b>
38	Dno IS šachetní odtok DN 300 obklad čedičem ( žlab nástupnice stěna )	kpl	1,000	39 451,00	39 451,00 Kč
39	Skruž šachtová DN 1000 v = 1m	ks	4,000	4 800,00	19 200,00 Kč
40	Deska šachtová přechodová	ks	1,000	5 925,00	5 925,00 Kč
41	Náklady na distribuci	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00 Kč
42	Poklop na vstupu do spádišťové šachty D+M	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00 Kč
43	Zřízení vstupu do spádišťové šachty pro PE d315	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00 Kč
44	Koleno PVC DN 300 , 87°	ks	1,000	1 159,00	1 159,00 Kč
45	Montáž kolena a jeho aretace na PE d315	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00 Kč
46	Vystavění spádišťové šachty + obetonávka	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00 Kč
	<b>Nový propoj mezi tůní a rybníkem</b>				<b>474 600,00 Kč</b>
47	Přístupy do místa startovacích a cílových jam s následným uvedením do původního stavu	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00 Kč
48	Startovací a cílové jáma	ks	2,000	12 000,00	24 000,00 Kč
49	Pažící a vrtací směs	m3	24,000	650,00	15 600,00 Kč
50	Vrtání tras potrubí v tř. 1-4	m	30,000	8 500,00	255 000,00 Kč
51	Dodávka potrubí PEHD Da 315 a 12m	m	30,000	2 000,00	60 000,00 Kč

52	Potrubí se svařením kusů	ks	5,000	2 000,00	10 000,00 Kč
53	Zatažení potrubí do trasy	m	30,000	500,00	15 000,00 Kč
54	Likvidace pažící směsi a sanace jam	ks	2,000	8 500,00	17 000,00 Kč
55	Odvoz přebytečnýc výkopů a bouraných hmot, výplachu	t	36,000	500,00	18 000,00 Kč
56	VRN , geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00 Kč
57	<b>Bourání stávající ŽB šachty odvodnění , včetně odvozu na skládku</b>	m3	3,000	11 500,00	34 500,00 Kč
58	<b>Změna S1 (h=1,6m ) na spádišťovou šachtu (h=2,5m)</b>	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00 Kč
59	<b>Obetonování šachet v kumunikaci, práce + doprava, vždy 1m3 k šachtě</b>	m3	19,000	6 500,00	123 500,00 Kč
60	<b>Napojení stávající drenáže mezi S10 a S11 vysazením odbočky 315/200</b>	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00 Kč
<b>Odpočty za méně práce</b>					
61	<b>ROZŠÍŘENÍ VÝKOPU V MÍSTĚ ŠACHET, NAPOJENÍ KŘIŽNÍCH SÍTÍ</b>	KS	-3,000	3 000,00	-9 000,00 Kč
62	<b>DODÁVKA ŠACHET (WAVIN TEGRA 1000) S KOMPLETNÍM VYBAVENÍM + KOŠ, LITINOVÁ MŘÍŽ</b>	KS	-3,000	45 000,00	-135 000,00 Kč
63	<b>MONTÁŽ ŠACHET (např. WAVIN TEGRA 1000) S VYBAVENÍM VPUSTÍ</b>	KS	-3,000	3 500,00	■10 500,00 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>1 456 493,50 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>				<b>305 863,64 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>1 762 357,14 Kč</b>

