


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBT8P

MMOPP00NBT8P

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17.04.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2023, dodatku č. 2 ze dne 23.04.2024, dodatku č. 3 ze dne 17.10.2024, dodatku č. 4 ze dne 03.02.2025, dodatku č. 5 ze dne 18.06.2025, dodatku č. 6 ze dne 08.12.2025 jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
 Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
 IČ: **00300535**
 DIČ: **CZ00300535**
 Datová schránka: **5eabx4t**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
 Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
 Sídlo: **Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou**
 IČ: **46980059**
 DIČ: **CZ46980059**
 Datová schránka: **86qfpju**
 E-mailová adresa: **[REDACTED]**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a. s.**
 Zastoupen: **[REDACTED] předsedou představenstva**
 Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930**
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] předseda představenstva**
[REDACTED] ředitel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE] **technický náměstek**

Kontaktní osoba ve věcech stavby: [REDAKCE] **hlavní stavbyvedoucí**

Kontaktní spojení: [REDAKCE] **výrobní náměstek, email:** [REDAKCE]
tel. [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBL0D) (dále jen „**Smlouva**“). Dne 21.12.2023 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (PID dodatku č. 1: MMOPP00NBM4), dne 23.04.2024 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě (PID dodatku č. 2: MMOPP00NBN5A), dne 17.10.2024 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě (PID dodatku č. 3: MMOPP00NBO2I), dne 03.02.2025 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 4 ke Smlouvě (PID dodatku č. 4: MMOPP00NBP1G), dne 18.06.2025 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 5 ke Smlouvě (PID dodatku č. 5: MMOPP00NBQH1) a dne 08.12.2025 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 6 ke Smlouvě (PID dodatku č. 6: MMOPP00NQC8L). Tímto dodatkem č. 7 ke Smlouvě (dále také jen „**dodatek**“) se smluvní strany dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o provedení prosklené stěny fanshopu,
- předmět díla se upravuje o řešení vybavení výtahu,
- předmět díla se upravuje o posun stupaček VZT v prostorech foyer,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž kamer v síni slávy,
- předmět díla se upravuje o navýšení standardu systému elektro, ZTI a VZT,
- předmět díla se rozšiřuje o doplnění systému CHEMON o dodávku a napojení pračky vzduchu,
- předmět díla se upravuje o úpravu řešení osazení makrolonové stěny severní fasády,
- předmět díla se rozšiřuje o oplechování detailů protipožárních stěn,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku systému „generálního klíče“,
- předmět díla se rozšiřuje o doplnění turniketů,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení sedaček na tribunách,
- předmět díla se rozšiřuje o stavební úpravy trafostanice – bourání, nový stav,
- předmět díla se rozšiřuje o montáž nové trafostanice,
- předmět díla se rozšiřuje o provedení klempířských konstrukcí,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení kabeláží a koncových prvků systému MaR,
- předmět díla se upravuje o změnu trasy plynovodní přípojky,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení prosklené přičky místnosti VIP,
- předmět díla se upravuje o změnu barevnosti akustického obkladu stěny západní přístavby,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení vnitřních výplní,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení prosklení interiérových stěn – protipožární prosklení,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení LED nasvícení,
- předmět díla se upravuje o navýšení rozsahu projekčních prací a související inženýrské činnosti,
- předmět díla se rozšiřuje o montáž osvětlení ledové plochy,

- předmět díla se upravuje o řešení příčky místnosti brusírny,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení VZT odvětrání bufetů,
- předmět díla se upravuje o elektro práce spojené s osazením VZT jednotek,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a osazení tahokového podhledu 1. NP východní přístavby,
- předmět díla se rozšiřuje o stavební úpravy místnosti VIP, zábradlí a TV lávku,
- předmět díla se upravuje o navýšení standardu vybavení šaten,
- předmět díla se rozšiřuje o provedení připravenosti elektro nabíječek parkoviště,
- předmět díla se upravuje o změnu barevnosti PU stěrky,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení střídaček,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a osazení informačního systému,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku VZT potrubí pro pračku čpavku,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž podružného měření provozu gastro,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž gastro výtahu,
- předmět díla se upravuje o řešení napojení otopných těles.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu (změnové listy č. 39, 40, 43, 44, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64-75, 78-85, 87-91, 93, 94), který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	305.482.150,00 Kč
- cena díla dle dodatku č. 1	331.158.018,00 Kč
- cena díla dle dodatku č. 2	334.079.397,00 Kč
- cena díla dle dodatku č. 3	341.341.452,00 Kč
- cena díla dle dodatku č. 4	367.761.918,92 Kč
- cena díla dle dodatku č. 5	395.840.688,92 Kč
- cena díla dle dodatku č. 6	417.867.184,92 Kč
- cena díla dle dodatku č. 6 s DPH	505.619.293,75 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 7	20.737.118,00 Kč
- nová celková cena díla bez DPH	438.604.302,92 Kč
- DPH 21 %	92.106.903,61 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	530.711.206,53 Kč

(slovy: pět set třicet miliónů sedm set jedenáct tisíc dvě stě šest a 53/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu (změnové listy č. 39, 40, 43, 44, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64-75, 78-85, 87-91, 93, 94), který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 12.05.2026, č. usnesení 5053/112/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b

zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet – Seznam změn, Změnové listy č. 39, 40, 43, 44, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64-75, 78-85, 87-91, 93, 94.

V Opavě dne _____

Ve Žďáru nad Sázavou dne _____

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum: 2026.05.26
11:04:35 +02'00'

Za objednatele

[redacted]
primátor

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2026.05.26
08:56:19 +02'00'

Za zhotovitele

[redacted]
předseda představenstva

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2026.05.26 08:27:18 +02'00'

[redacted]
ředitel společnosti