

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	1		
Identifikace akce:			
Název akce	Zbiroh – rekonstrukce objektu č. 21 a části objektu č. 22		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V291005096		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	MESSA Invest s.r.o., Děkanská 252/2, 14000, Praha		
Projektant:	Beneda Luboš, [redacted]		
Předmět změnového listu			
Zvětšení šířky vrat			
Část díla dotčená změnovým listem			
Hala č.21 (přípočet) hala č.22 (odpočet)			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Přípočet:			
Dle PD se měla provést pouze demontáž stávajících otevíravých vrat, pak se stávající otvory měly zaměřit a následně vyrobit sekční vrata a osadit je. Tím by ale byly průjezdné otvory de facto nevyhovující pro některou techniku.			
Odpočet:			
VRN – u haly č.22 budou odečteny neprovedené položky VRN viz samostatný rozpočet			
Nové řešení:			
Na základě požadavku Objednatele, respektive Uživatele, zhotovitel provedl úpravu otvorů pro sekční vrata do haly tak, aby vznikl vždy co nejširší průjezd do haly. Bylo nutné provést otlučení stávajících omítek a stěrek ze železobetonových sloupů a také přízdívek špalet obvodové zdi → viz zápis z KD č.1 bod č.9. Špalety sloupů a zdiva bylo nutné následně vyrovnat tenkovrstvou stěrkou. Před zahájením prací, zejména bourání přízdívek, bylo nutné posouzení autorským dozorem, respektive statikem. Uvedené vyvolalo časovou ztrátu zhotovitele. Vrata se mohla do výroby zaměřit až po provedení přípravy otvorů. Dále bylo rozhodnuto, že u 3 ks vrat budou osazeny elektrické pohony vrat.			
Zdůvodnění změny:			
Přípočet:			
Změna byla vyvolána požadavkem Uživatele, který upozornil, že pokud se průjezdný profil nevětší, bude průjezd některé techniky problematický. Jednalo se o zvětšení šířky minimálně o 50 mm. Pohony vrat – rovněž požadavek uživatele pro snazší ovládání vrat.			
Odpočet:			
Pro halu č. 22 bylo převážně využíváno zařízení staveniště pro halu č.21, proto byly některé položky započteny proti přípočtům			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Zápis v KD č.1, bod zápisu č. 9			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: 30 dnů			
Vliv na kvalitu díla: zlepšení kvality			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	79 761 Kč	16 510,81 Kč	96 510,81 Kč
Odpočty z ceny díla:	-79 761 Kč	16 510,81 Kč	96 510,81 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
[redacted]			
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
[redacted]			
Datum: [redacted]			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.