



DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0491
uzavřené dne 26.9.2016

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně

zastoupené:

Ing. Tomášem Kučou, starostou

IČO:

00297577

DIČ:

CZ00297577, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Tel., fax, email:

Technický dozor

objednatele:

Tel. fax, email:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic

dále jen objednatel

2. KR OSTRAVA a.s.

Sídlo:

Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2527

Zastoupená:

Štefanem Polákem, statutárním ředitelem

IČO:

25890981

DIČ:

CZ25890981

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Číslo autorizace:

Zástupce stavbyvedoucího:

Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně předmětu plnění a změně ceny díla stavby „**Revitalizace lesoparku ve městě Orlová**“.

V průběhu realizace stavby IO 01 bylo zjištěno, že úpravu podloží nových chodníků na větvi B chodníky nelze realizovat dle projektové dokumentace. Na větvi B byly provedeny zkoušky únosnosti podloží a některé úseky je nutné sanovat do hloubky 90 cm. Zvodnělé části podloží byly zjištěny v rozsahu 534 m³.

Na větvi A – lesní cesty bylo zjištěno, že po provedených zkouškách není nutné sanovat podloží v celém rozsahu. V tomto případě se jedná o nerealizované práce.

V průběhu realizace stavby IO 02 bylo zjištěno, že na větvi V1 nelze namontovat přípojkovou skříň samostatně v souladu s projektovou dokumentací a rozvaděč RVO 30 je nutné doplnit o elektroměrový rozvaděč, ve kterém bude měřený odběr elektrické energie pro veřejné osvětlení (VO) v této části lesoparku. Na základě těchto skutečností byla se správcem veřejného osvětlení odsouhlasena úprava rozvaděčů pro veřejné osvětlení na větvi V1.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že na větvi C je asfaltová komunikace na ul. Zelená značně opotřebovaná a vydrolená. Komunikace na ul. Zelená bude opravena v celém rozsahu.

S ohledem na koordinaci se stavbou „Revitalizace lesoparku ve městě Orlová – vodohospodářské úpravy“ bylo konstatováno, že termín pro dokončení stavebních prací 12.9.2017 nelze dodržet. Stavební práce na úpravě mostku na hrázi a vodní plochy budou ukončeny nejdříve 30.9.2017. Následně po ukončení těchto prací bude možné dokončit pokládku nové dlažby na hrázi, osadit nové zábradlí a provést celoplošnou opravu asfaltové komunikace. Termín dokončení této části stavby se prodlužuje na 53 týdnů, termín předání a převzetí této části díla se prodlužuje na 55 týdnů, tj. do 31.10.2017.

II.

Předmět Dodatku č. 3

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. – „Předmět smlouvy“, odst. 1.1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491 takto:

IV.

Předmět smlouvy

Text odst. 1.1. se mění a doplňuje takto:

1.1. Základní technický popis stavby:

IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch

Objekt „IO 01 - Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve A a C“ řeší vybudování komunikací a lesních cest – větve A a C v lesoparku Orlová.

Objekt „IO 01 - Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve B“ řeší vybudování chodníků, opravu stávajících propustků a nových úseků zábradlí v lesoparku Orlová.

Objekt „IO 01a - Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch“ řeší vybudování chodníků na pozemcích, které v době zpracování realizační dokumentace stavby nevlastnilo město Orlová.

Objekt „SO 05 – Mobiliiář

Mobiliiář lesoparku se skládá z laviček a odpadkových košů. V rámci projektu bylo dohodnuto, že stávající lavičky a odpadkové koše budou demontovány a použity na jiných místech v rámci města Orlová. Do lesoparku budou instalovány nové dřevěné lavičky a betonové odpadkové koše. Jak lavičky, tak odpadkové koše budou nepřenositelné, pevně zakotvené do terénu.

Objekt IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve B – rozšíření chodníku na větvi B 18 v délce 41 m na šířku chodníku 2,5 m.

Sanace podloží na větvi B se rozšiřuje o 534 m³.

IO 02 – Obnova a doplnění veřejného osvětlení

V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno veřejné osvětlení chodníků, stezek, parkoviště a náhrada stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO 030 novým RVO 030. Součástí je také napojení nového veřejného osvětlení na stávající síť veřejného osvětlení. Před zahájením realizace nového veřejného osvětlení je potřeba provést demontáž stávajícího veřejného osvětlení v lesoparku.

Veřejné osvětlení se doplňuje na větvi V1 o 1 ks stožáru veřejného osvětlení na parcele č. 626/42 a parcela č. 984/1, k.ú. Horní Lutyně.

Objekt IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení se doplňuje o rozvaděč elektroměrový plastový ER 112/PKP7P.

SO 03 – Revitalizace stávající studánky

V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo nové stavební řešení, které zahrnuje zřízení stavebně nového objektu studánky s vybudováním jímacího zářezu a úpravu odtoku do vodního toku pod vodní nádrží. Stávající torzo studánky bude odstraněno. Jako materiál bude použito přírodních stavebních materiálů dřevo, kámen.

II. Čl. VI. – „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491 se mění takto:

VI. Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Stavební objekt (SO)	Náklady bez DPH
IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve A a C	8 745 116,55 Kč
Větev A – uznatelné náklady	1 263 553,50 Kč
Větev A – neuznatelné náklady	1 265 508,38 Kč
Větev B – uznatelné náklady	3 960 719,19 Kč
Větev B – neuznatelné náklady	376 333,97 Kč
Větev C	433 713,39 Kč
IO 01a – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – uznatelné náklady	24 711,96 Kč
IO 01a – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – neuznatelné náklady	1 823,24 Kč

SO 05 – Mobiliář	1 217 342,25 Kč
Vedlejší náklady	201 410,67 Kč

Sanace podloží pro chodníky	1 703 511,25 Kč
Větev A – uznatelné náklady	269 976,00 Kč
Větev A – neuznatelné náklady	306 573,75 Kč
Větev B – uznatelné náklady	922 345,65 Kč
Větev B – neuznatelné náklady	187 115,85 Kč
Vedlejší náklady	17 500,00 Kč

IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení	2 895 114,92 Kč
Demontáže VO	273 841,30 Kč
Montáže VO	2 586 273,62 Kč
Vedlejší náklady	35 000,00 Kč

SO 03 – Revitalizace stávající studánky	106 257,28 Kč
Náklady celkem	13 450 000,00 Kč

Dodatek č. 2

IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch	
Větev B – uznatelné náklady (méněpráce)	-60 004,91 Kč
Větev B – neuznatelné náklady (vícepráce)	70 346,81 Kč

Sanace podloží pro chodníky	
Větev B – uznatelné náklady (méněpráce)	-21 758,00 Kč
Větev B – neuznatelné náklady (vícepráce)	27 243,57 Kč

IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení	
Montáže VO (vícepráce)	25 908,12 Kč

Dodatek č. 3

IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch	
Větev C (vícepráce)	512 901,92 Kč

Sanace podloží pro chodníky	
Větev A – uznatelné náklady (méněpráce)	-53 995,20 Kč
Větev A - neuznatelné náklady (méněpráce)	-61 314,75 Kč
Větev B – uznatelné náklady (vícepráce)	143 225,82 Kč
Větev B - neuznatelné náklady (vícepráce)	23 829,17 Kč

IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení	
Montáže VO (méněpráce)	-14 505,55 Kč
Montáže VO (vícepráce)	21 021,76 Kč

REKAPITULACE CENY DÍLA

IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve A a C	9 268 360,37 Kč
Sanace podloží pro chodníky	1 760 741,86 Kč
IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení	2 927 539,25 Kč
SO 03 – Revitalizace stávající studánky	106 257,28 Kč
Náklady celkem	14 062 898,76 Kč

Dle ust. § 222 odst. 4 zákona nejsou výše uvedené změny podstatnou změnou závazku smlouvy, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota 7,7 % je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

III. Čl. VII. – „Termín plnění“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491 se mění takto:

VII. Termín plnění

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

- a) lhůta pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
- b) lhůta pro zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací: do 48 týdnů od zahájení stavebních prací
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: do 50 týdnů od zahájení stavebních prací
- e) lhůta pro dokončení stavebních prací (pokládka nové dlažby na hrázi, osazení nového zábradlí, celoplošná oprava asfaltové komunikace): do 53 týdnů od zahájení stavebních prací**
- f) lhůta pro předání a převzetí díla: (pokládka nové dlažby na hrázi, osazení nového zábradlí, celoplošná oprava asfaltové komunikace): do 55 týdnů od zahájení stavebních prací**

IV. Čl. XVIII. – „Sankční ujednání“, odst. 1., písm. a) Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491 se mění takto:

XVIII. Sankční ujednání

Text odst. 1., písm. a) se mění a doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:

- a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro dokončení stavebních prací dle čl. VII. odst. 1 písm. c) **a e)** nebo předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 1 písm. d) **a f)** této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

2. Město Orlová tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 3 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0491 bylo schváleno Radou města Orlová usnesením č. 1859/47 dne 30.08.2017.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je:
Příloha č. 1 – soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění
Příloha č. 2 – časový harmonogram

V Orlově dne: 27.09.2017

V Ostravě dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Štefan Polák
statutární ředitel