

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
pro „Opravu rozvodu TUV situovaných do meziprostoru –
kolektoru v objektu Velká Hradební 84, Ústí nad Labem“
uzavřené dne 2. 8. 2017

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

název	Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Městský obvod Ústí nad Labem - město	Zhotovitel: PROVOTECH s.r.o.
Sídlo	Velká Hradební 8A 401 18 Ústí nad Labem	Jateční 1880/63 400 01 Ústí nad Labem
IČ, DIČ	IČ: 00081531, DIČ CZ00081531	IČ: 28722728, DIČ: CZ28722728
zastoupená	Karel Karika - místostarosta	Pavel Hrtánek – jednatel Robert Koszty – jednatel <small>Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27885</small>
Kontaktní osoba: (osoba oprávněná ve věcech technických)		Pavel Hrtánek - jednatel 

Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2017 Smlouvu o dílo: „**Opravu rozvodu TUV situovaných do meziprostoru – kolektoru v objektu Velká Hradební 84, Ústí nad Labem**“,

- 1) místo plnění: Velká Hradební 84, Ústí nad Labem. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě této Smlouvy:

předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje na základě nového zjištění v objektu Velká Hradební 84, 400 01 Ústí nad Labem. Po obnažení kolektoru byla zjištěna jeho neprůchodnost z důvodu blokace zásypovým materiálem, a taktéž koroze přilehlého trubního vedení, které není možné vyměnit bez bouracích prací. Přítomnost zásypového materiálu a koroze trubního vedení byla zjištěna dodatečně po zahájení stavebních prací provedením sondy v přilehlé bytové jednotce č. 3 po dohodě s objednatelem.

- 2) V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že celková výše ceny za dílo činí 411.358,28 Kč (slovy čtyři sta jedenáct tisíc tři sta padesát osm Korun českých, dvacet osm halířů). Cena spolu s DPH činí 473.062,02 Kč, z toho DPH ve výši 15% činí 61.703,74 Kč.
Navýšená cena za vícepráce, již započtená do celkové ceny o dílo, činí 119.496,28 Kč (slovy sto devatenáct tisíc čtyři sta devadesát šest Korun českých, dvacet osm halířů). Cena spolu s DPH činí 137.420,72 Kč, z toho DPH ve výši 15% činí 17.924,44 Kč.
- 3) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je objednatel odsouhlasený oceněný výkaz výměr ze dne 16. 8. 2017.
- 4) Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po třech obdrží objednatel.
- 5) Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
- 7) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva je smlouvou veřejnou a žádné její ujednání nemá charakter obchodního tajemství. Současně bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatel povinně uveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., čímž nabývá účinnosti.

V Ústí nad Labem

.....
Karel Karika
místostarosta MO Ústí nad Labem – město

.....
Pavel Hrtánek
jednatel společnosti