

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 140/D/R/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění  
k akci

**„Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-227 Libeč II“**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1. Objednatel:

**město Trutnov**

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

XX  
XX

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

### I.2. Zhotovitel:

**M – SILNICE a.s.**

Sídlo:

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Adresa pro doručování:

oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO:

42196868, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

DIČ:

CZ42196868

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Novákem, ředitelem oblasti ZÁPAD společnosti M - SILNICE a.s.,  
na základě písemného pověření představenstvem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

XX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1080015329/0800

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1.

a) V souvislosti s válečnou situací v Íránu a v okolních státech, která má přímý vliv na dostupnost stavebních materiálů a dodavatelských kapacit, zhotovitel svým dopisem ze dne 20.3.2026 upozornil na omezenou dostupnost hutních výrobků, tj. zpoždění dodávek železného materiálu.

b) na základě zjištění skutečného stavu základových podmínek bylo navrženo vhodné opatření k zamezení nerovnoměrnému sednutí, svahové nestabilitě a tedy k negativnímu vlivu na mostní konstrukci, Tato nová opatření byla již zapracována do realizační dokumentace stavby, na jejímž základě byl vypracován také změnový list (ZL1), který zahrnuje úpravu položek rozpočtu tak, že

odpovídá skutečně prováděným pracem a dodávkám materiálu na stavbu. Změnový list č.1 obsahuje rovněž odsouhlasený položkový rozpočet a je součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha číslo 1.

2. Shora uvedené smluvní strany se v důsledku výše uvedeného dohodly na změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 140/D/R/25 ze dne 31.10.2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“):

3. Smluvní strany se shodly na posunu doby plnění a plnění 2. fáze:

### **V čl. III. Doba plnění odst. 1) smlouvy o dílo nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 14.07.2026 za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy.

### **Dále v čl. III. Doba plnění - Harmonogram plnění díla, 2. fáze nově zní:**

2. fáze - uzavírka mostu – samotné stavební práce: od 1.4. do 14.7.2026

4. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje také rozsah předmětu díla o provedení víceprací a méněprací formou odsouhlaseného položkového rozpočtu dle provedení nezbytných opatření v celkové částce - 58.296,56 Kč bez DPH. Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu základových podmínek na dílo.

5. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1., který nově zní:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 6 812 249,45 Kč
- DPH: 1 430 572,38 Kč
- **Cena vč. DPH: 8 242 821,83 Kč**

## **III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá elektronickým podpisem.

3. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova RM\_2026-537/10 Z 20.5.2026

Přílohy:

- 1) Změnový list č.1

.....  
M – SILNICE a.s.  
Ing. Petr Novák, ředitel oblasti ZÁPAD  
jednající na základě pověření

.....  
Město Trutnov  
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města