

Dodatek č. 6 SMLOUVY O DÍLO

„Rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634, k. ú. Trutnov, ul. R Frimla č. p. 936, Trutnov“

Ev. číslo objednatele: 132/D/R/24

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL: Město Trutnov
Se sídlem: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
Zastoupený: Ing. arch. Michal Rosa, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: BHSK, a. s.
Se sídlem: Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha7
IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063
Statutární orgán: JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva
Smluvní zástupce: JUDr. Jaroslav Bursík, e-mail: jaroslav.bursik@bhsk.cz
Hlavní stavbyvedoucí:
Zástupce stavbyvedoucího:
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1387416565/2700
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 13770
(dále jen zhotovitel či dodavatel)

ČL.I

1.1 Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 132/D/R/24, ze dne 09.12.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění předešlých dodatků.

1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti, kdy celková cena se neměnní, podrobněji zpracované v příložených rozpočtech (změnových listech) s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Méněpráce činí – 82 203,96 Kč bez DPH, vícepráce činí 82 203,96 Kč bez DPH.

Čl. II

2.1 Při finalizaci terénních úprav bylo zjištěno, že je nutné změnit v podkladní vrstvě zámkové dlažby parkoviště. Nad dešťové záchytné potrubí DN600 SN 12 je třeba doplnit roznášecí vrstvu ze směsi stmelené cementem SC C3/4. Vrstva štěrkodrtí pod kladecí vrstvou bude nahrazena vrstvou SC C3/4. Toto řešení je nutné pro zajištění řádné funkčnosti odvodnění parkoviště, přičemž pro zachování kvality technologických postupů je třeba delší dobu plnění.

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odstavce 3.2.2 následovně:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. „2. Předmět díla“ nejpozději do 15.06.2026. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.“

Důvody pro změnu termínu jsou blíže uvedeny v ZL 06 a ZL 07.

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

ČL.III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Pokud smluvní strany disponují elektronickými prostředky, bude dodatek a uzavřen v elektronické podobě a uložen (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

3.2 Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

3.4 Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2026-556/11 ze dne 28.05.2026

V Praze, dne viz elektronický podpis

V Trutnově, dne viz elektronický podpis

.....
za zhotovitele
JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva

.....
za objednatele
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města



Název projektu: Rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634,
k.ú. Trutnov, ul. R. Frimla č.p. 936, Trutnov

Změnový List (ZL) úpravy podkladní vrstvy parkoviště

Elektronický název dokumentu: ZL č. 06 - Úprava podkladní vrstvy parkoviště

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360	Číslo změnového listu: 06
Zhotovitel: BHSK a.s. Argentinská 1624/32b, 170 00, Praha 7 IČ: 28223063	Datum vydání: 27.05.2026
Změna vyvolána/požadována: objednatelem	Související projektová dokumentace: ASŘ
	Profese / konstrukce: Venkovní úpravy - vrstva z SC C3/4

Předmět změny:

Jedná se o záměnu podkladní vrstvy parkoviště - zařazení dle § 222 ZVVZ odst. 6, kdy v PD nebyla dostatečná skladba nad zpomalovacím potrubím dešťové kanalizace DN600 pod parkovištěm. Vrstva šterku tl. 200 mm bude nahrazena směsí stmelenu cementem SC C3/4 z důvodu roznesení zatížení parkujících aut do podkladních vrstev.

Položka, popis	Důvod změny:
Venkovní úpravy - vrstva z SC C3/4	požadavek investora

Cena změny celkem: (bez DPH)	0,00 Kč
Méněnáklad	-82 203,96 Kč
Vícenáklad	82 203,96 Kč

Dopady do HMG: ano	Popis: posun termínu o 17 dnů
Dopady do dalších profesí: NE	Popis: -

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

schválil:	Lukáš Jeřábek	manager stavby	datum:		podpis:	
schválil:	Kamil Štěpnička	hlavní stavbyvedoucí	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Pavel Kaňka	zástupce stavbyvedoucího	datum:		podpis:	

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Vojtěch Novotný	TDS	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. arch. et. Ing. Dušan Řezanina	GP	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. David Jelínek	Objednatel	datum:		podpis:	

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL



Název projektu: Rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634, k.ú. Trutnov, ul. R. Frimla č.p. 936, Trutnov

Změnový List (ZL) změna termínu z důvodu zvýšené pracnosti na podkladních vrstvách parkoviště nad záchytným potrubím dešťové kanalizace DN 600

Elektronický název dokumentu: ZLč.07 - Posun termínu z důvodu změny podkladní vrstvy parkoviště

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360	Číslo změnového listu: 07
Zhotovitel: BHSK a.s. Argentinská 1624/32b, 170 00, Praha 7 IČ: 28223063	Datum vydání: 27.05.2026
Změna vyvolána/požadována: dodavatelem	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: -

Předmět změny:
Změna termínu dokončení z důvodu zvýšené pracnosti na záměně stěrkové vrstvy za cementovou vrstvu SC C3/4 ve skladbě nad záchytným potrubím na dešťovou vodu. Posun termínu dokončení je do 15.06.2026.

Položka, popis	Důvod změny: požadavek dodavatele analogicky dle zákona č. 134/2016 §222 odst. 6 v platném znění
-	Níže uvedené skutečnosti uvádí maximální čas pro dokončení díla.

Cena změny celkem: (bez DPH)	-
Měněnáklad	
Vícenáklad	-
Dopady do HMG: ANO	Popis: do 15.06.2026
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

schválil:	Lukáš Jeřábek	projektový manažer	datum:		podpis:	
schválil:	Kamil Štěpnička	hlavní stavbyvedoucí	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Pavel Kaňka	zástupce stavbyvedoucího	datum:		podpis:	

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Vojtěch Novotný	TDS	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. arch. et. Ing. Dušan Řezanina	GP	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. David Jelínek	Objednatel	datum:		podpis:	

Přílohy:
Příloha č. 1 – Vysvětlení ZL