

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10822/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcela Mlčůchová, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
dále jen objednatel

a

MS - projekce s.r.o.

Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Habrnal, jednatel společnosti

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

IČ: 258 72 494
DIČ: CZ25872494
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
KS:
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23576

dále jen zhotovitel

Čl. I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 4. 1. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10822/2016/OIMH a dne 16. 3. 2017 Dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Náměstí Dr. E. Beneše 6 – výměna oken“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

Čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy z důvodu zdržení způsobeného nutností provedení přípravných stolařských prací pro posouzení stavu oken pro další rozhodování o rozsahu oprav a odsouhlasení Národním památkovým ústavem. Na základě změny rozsahu oprav oken bylo nutno provést nové energetické hodnocení, které celkově změnilo koncepci opravy a výměny oken.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění následovně:

Text v čl. IV odst. 1 písmeno a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„a) PD pro stavební povolení (DSP) vč. všech kladných vyjádření orgánů statní správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) + plán BZOP + energetický posudek: **do 205 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy“.

Čl. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 4. 9. 2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 4. 9. 2017

Místo: Ostrava

Ing. Jaroslav Habrnal
jednatel společnosti